

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A1	0011. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem)	15,9	Łódź	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Budimex SA (42) Trakt Sp. z o.o. (442)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2017 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42); Strabag Sp. z o.o. (75)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 30.07.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 26,81% / 33,91%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.09.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.02.2018 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 27.03.2018 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 18.06.2019 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 30.05.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.10.2019 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 18.03.2016 r.</p>
A1	0011. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	3. węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)	16,7	Łódź	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2017 r.</p> <p>Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 14.09.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 19,50% / 23,33%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 14.11.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.01.2009 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 18.06.2009 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 18.06.2019 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 16.05.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.01.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 10.12.2015 r.</p>
A1	0011. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / śląskiego	7,0	Łódź	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Autostrada II Sp. z o.o. (402)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2017 r.</p> <p>Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 30.08.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 27,00% / 36,38%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.10.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.01.2009 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 18.06.2009 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 18.06.2019 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 24.05.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 16.12.2019 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 04.11.2013 r.</p>
A1	003. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek G [w. Błachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)]	4,7	Katowice	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: -</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 05.03.2014 r.</p> <p>Wykonawca robót: Berger Bau Polska Sp. z o.o. (258); Berger Bau GmbH (482)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 31.08.2015 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 99,99% / 98,60%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 15.05.2019 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 02.08.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 02.02.2009 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 05.05.2009 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 05.05.2013 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 08.05.2014 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A1	003. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek H [w. Zawodzie ( bez węzła ) - w. Woźniki ( z węzłem )]	16,7	Katowice	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
A1	003. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek I [w. Woźniki ( bez węzła ) - w. Pyrzowice ( bez węzła )]	15,2	Katowice	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
A1	002. Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła)	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn Odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła)	16,9	Katowice	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Trakt Sp. z o.o. (442) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2017 r. Wykonawca robót: Polaqua Sp. z o.o. (48) Data podpisania umowy z wykonawcą: 23.07.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 13,72% / 20,43% Data planowana zakończenia robót: 23.06.2022 r. Data planowana oddania do ruchu: 23.06.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 10.10.2018 r. Planowana data uzyskania DŚU: - Umowna data uzyskania DŚU: -  Informacje o już uzyskanej DŚU: Data wydania DŚU: 02.02.2009 r. Data ostateczności DŚU: 05.05.2009 r. Data skuteczności DŚU: 05.05.2013 r.  Data uzyskania ZRID: 23.08.2019 r.
A1	001. Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków – Tuszyn	Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	13,1	Łódź	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
A1	001. Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków – Tuszyn	Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850 ( od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000	14,2	Łódź	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A1	001. Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków – Tuszyn	Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyń" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000	10,0	Łódź	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
A1	0011. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	2. węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieński (z węzłem)	24,2	Łódź	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.12.2018 r. Wykonawca robót: Mirbud SA (31) Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.04.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 5,78% / 3,44% Data planowana zakończenia robót: 22.12.2022 r. Data planowana oddania do ruchu: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 30.01.2009 r. Data ostateczności DŚU: 18.06.2009 r. Data skuteczności DŚU: 18.06.2019 r.  Planowana data uzyskania ZRID: 31.03.2020 r. Data uzyskania ZRID: 28.10.2015 r.
A1	003. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	21,2	Katowice	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o. (464); Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.05.2019 r. Wykonawca robót: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76); Budimex SA (42); Budpol Sp. z o.o. (504) Data podpisania umowy z wykonawcą: 24.07.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 80,00% / 45,22% Data planowana zakończenia robót: 23.12.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 23.12.2019 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 02.02.2009 r. Data ostateczności DŚU: 05.05.2009 r. Data skuteczności DŚU: 05.05.2013 r.  Data uzyskania ZRID: 06.04.2017 r.
A18	005. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	1. w. Olszyna - do km 11+860	10,4	Zielona Góra	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 05.09.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 24.04.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 15.04.2024 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 29.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 28.08.2010 r. Data skuteczności DŚU: 28.08.2020 r.  Data złożenia wniosku o ZRID: 09.03.2015 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE ZRID ZAWIESZONE W DNIU: 24.07.2015 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.03.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -  Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 06.12.2011 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A18	005. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	4. gr. województwa - w. Golnice	21,5	Zielona Góra	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Biuro Projektów i Nadzoru Bud. Komunikacyjnego Interprojekt (269)</p> <p>Data umowna wykonania PB: 30.09.2019 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.07.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 06.09.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 28.08.2020 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 09.03.2015 r.</p> <p>POSTĘPOWANIE O WYDANIE ZRID ZAWIESZONE W DNIU: 24.07.2015 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 29.05.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 06.12.2011 r.</p>
A18	005. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	5. Zbiorniki kompensacyjne	0,0	Zielona Góra	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: -</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: -</p> <p>Data planowana odbioru PB: 29.10.2021 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.11.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.12.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 25.02.2022 r.</p>
A18	005. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	2. Od km 11+860 do 33+760	21,9	Zielona Góra	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 05.06.2019 r.</p> <p>Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobyłarnia SA (44); Mirbud SA (31)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 14.11.2019 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: % / 0,00%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 14.09.2022 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 14.09.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.07.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 28.08.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 28.08.2020 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 09.03.2015 r.</p> <p>POSTĘPOWANIE O WYDANIE ZRID ZAWIESZONE W DNIU: 24.07.2015 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: -</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 06.12.2011 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A18	005. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa	16,2	Zielona Góra	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Biuro Projektów i Nadzoru Bud. Komunikacyjnego Interprojekt (269)</p> <p>Data umowna wykonania PB: 30.09.2019 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.07.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 28.08.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 28.08.2020 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 09.03.2015 r.</p> <p>POSTĘPOWANIE O WYDANIE ZRID ZAWIESZONE W DNIU: 24.07.2015 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 29.05.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID:</p> <p>Data uzyskania ZRID: 06.12.2011 r.</p>
A2	004. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Lubelska (bez węzła) - obw. Mińska Maz.	1. w. Lubelska (bez węzła) - w. Konik (z węzłem)	5,6	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 08.10.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Polaqua Sp. z o.o. (48)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 25.07.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 47,44% / 55,23%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 25.06.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 25.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.05.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 02.02.2012 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 07.09.2018 r.</p>
A2	004. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Lubelska (bez węzła) - obw. Mińska Maz.	2. w. Konik (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego	9,2	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 08.10.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Polaqua Sp. z o.o. (48)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 25.07.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 39,83% / 50,16%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 25.06.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 25.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 17.07.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 17.07.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 02.08.2018 r.</p>
A2	0041. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce	1. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Ryczołek” (bez węzła) w km ok. 524+005 do węzła „Groszki” (z węzłem) w km 536+065,00	12,1	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 06.05.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.11.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.12.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 02.02.2012 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.03.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 29.10.2021 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A2	0042. Autostrada A2 Siedlce - granica państwa odc. Siedlce - Biała Podlaska (w. Cicibór)	1. węzeł "Swoboda" (bez węzła) w km ok. 561+500 - węzeł "Łukowisko" (z węzłem) w km ok. 598+000	36,5	Warszawa	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania KP: 29.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 17.11.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2020 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 20.12.2011 r. Data ostateczności DŚU: 02.02.2012 r. Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 18.11.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 20.06.2022 r.
A2	0042. Autostrada A2 Siedlce - granica państwa odc. Siedlce - Biała Podlaska (w. Cicibór)	2. węzeł "Łukowisko" (bez węzła) w km ok. 598+000 - węzeł "Cicibór" (z węzłem) w km ok. 625+000	27,0	Warszawa	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania KP: 29.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.11.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.06.2020 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 20.12.2011 r. Data ostateczności DŚU: 02.02.2012 r. Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 12.11.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.06.2022 r.
A2	0043. Budowa autostrady A2 Warszawa – wschodnia granica państwa bez obwodnicy Mińska Mazowieckiego,	Budowa autostrady A2 Siedlce - gr. państwa, odc. Biała Podlaska (w. Cicibór) - gr. państwa	32,1	Warszawa	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania KP: 02.10.2019 r. Data planowana odbioru PB: 28.01.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.08.2020 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 20.12.2011 r. Data ostateczności DŚU: 02.02.2012 r. Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.01.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.08.2022 r.
A2	0035. Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica województw łódzkiego i mazowieckiego - węzeł "Konotopa" (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu	Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica województw łódzkiego i mazowieckiego - węzeł "Konotopa" (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu.	42,0	Warszawa	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania KP: 12.05.2021 r. Data planowana odbioru PB: 12.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.12.2020 r.	Decyzje administracyjne: Planowana data uzyskania DŚU: 15.09.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: - Planowana data uzyskania ZRID: 12.12.2022 r.
A2	0036. Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (bez węzła) – granica województw łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu	Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł "Łódź Północ" (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu	46,2	Łódź	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania KP: 11.04.2020 r. Data planowana odbioru PB: 25.07.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 21.02.2021 r.	Decyzje administracyjne: Planowana data uzyskania DŚU: - Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 25.07.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 23.02.2023 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A2	0041. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Groszki” (bez węzła) w km 536+065,00 do węzła „Gręzów” (bez węzła) w km 548+951,50	12,9	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 27.09.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 06.05.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.11.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.12.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 02.02.2012 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.03.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 29.10.2021 r.</p>
A2	0041. A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce	3. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Gręzów” (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swoboda” (z węzłem) w km 561+440,40	12,5	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.10.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 29.05.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.11.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.12.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 02.02.2012 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 02.02.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.03.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 29.10.2021 r.</p>
A4	0045. Rozbudowa odc. autostrady A4 Wrocław – Krzyżowa i A18 Krzyżowa – Golnice z dost. do wymaganych parametrów tech.-bud. dla autostrady	Rozbudowa odcinków autostrady A4 Wrocław - Krzyżowa i A18 Krzyżowa - Golnice z dostosowaniem do wymaganych parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady płatnej	108,1	Wrocław	<p>Etap realizacji: Przygotowanie - w opracowaniu SK</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: -</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.07.2025 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 24.02.2015 r.</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.03.2024 r.</p> <p>Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.09.2027 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 28.02.2028 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
A4	0046. Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Korczowa, odc. Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna)	Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi",	41,2	Rzeszów	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
G35	113. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi nr 35	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek pozamiejski)	1,1	Wrocław	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 13.04.2018 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 04.04.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 22,00% / 22,36% Data planowana zakończenia robót: 30.06.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 27.08.2008 r. Data ostateczności DŚU: 03.12.2008 r. Data skuteczności DŚU: 12.01.2012 r.  Data uzyskania ZRID: 22.07.2016 r.
G61	147. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	1,8	Warszawa	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Promost Consulting Sp. z o.o. (364) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2015 r. Wykonawca robót: Skanska SA (77) Data podpisania umowy z wykonawcą: 25.07.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 37,00% / 24,99% Data planowana zakończenia robót: 25.08.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 25.08.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 07.12.2011 r. Data ostateczności DŚU: 04.01.2012 r. Data skuteczności DŚU: 03.06.2010 r.  Data złożenia wniosku o ZRID: 30.09.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 05.07.2019 r. Data umowna uzyskania ZRID: 25.10.2018 r.  Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 21.08.2019 r.
GP1	0772. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK1 z DW 933 i drogą gminną w Pszczynie	1,0	Katowice	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano PB  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Wykonawca dokumentacji - PB: -  Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.10.2019 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 19.04.2017 r. Data ostateczności DŚU: 18.05.2017 r. Data skuteczności DŚU: 18.05.2023 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 02.05.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2019 r.



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP11	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	09. Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska” do węzła „Kołobrzeg Wschód	1,5	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Biuro Projektów Trasa Sp. z o.o. (114)</p> <p>Data umowna wykonania PB: 03.08.2020 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 12.01.2018 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 22.02.2018 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 22.02.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.09.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.04.2021 r.</p>
GP12	0876. Budowa obwodnicy Głogowa	Budowa obwodnicy miasta Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12	20,0	Wrocław	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data umowna wykonania STEŚ: 22.12.2020 r.</p> <p>Data planowana odbioru KP: 22.09.2022 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 28.06.2024 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.11.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 22.09.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.06.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.01.2025 r.</p>
GP13	0885. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	6,5	Szczecin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów (81)   Pracownia Projektowa (82)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.10.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Energopol Szczecin SA (17)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 09.03.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,00% / 3,59%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 09.07.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 09.07.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 06.12.2012 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 11.01.2013 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 11.01.2023 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 26.09.2019 r.</p>
GP15	096. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	17,7	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe Sp. z o.o. (134)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: PORR SA (49); PORR Bau GmbH (52)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 02.02.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 12,86% / 22,73%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 02.06.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 02.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.09.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 05.11.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 07.10.2020 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID:</p> <p>Data uzyskania ZRID: 13.10.2016 r.</p>
GP15	094. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	18,1	Bydgoszcz	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP16	099. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	1. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe	10,0	Olsztyn	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 11.12.2013 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59); Mosty Sp. z o.o. (45) Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.08.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 100,00% / 99,96% Data planowana zakończenia robót: 19.04.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.02.2015 r. Data ostateczności DŚU: 25.03.2015 r. Data skuteczności DŚU: 10.03.2017 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 02.03.2018 r. Planowana data uzyskania ZRID: - Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 08.12.2017 r.</p>
GP20	101. Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	1,0	Szczecin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów (81) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 17.10.2018 r. Wykonawca robót: PRD Nowogard SA (352) Data podpisania umowy z wykonawcą: 27.02.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: % / % Data planowana zakończenia robót: 30.10.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.06.2018 r. Data ostateczności DŚU: 24.07.2018 r. Data skuteczności DŚU: 07.11.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.09.2018 r. Data uzyskania ZRID: 24.08.2018 r.</p>
GP22	1025. Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu dk nr 22	Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu dk nr 22	15,0	Gdańsk	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ: 18.08.2017 r. Data planowana odbioru KP: 31.10.2022 r. Data planowana odbioru PB: 28.06.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.01.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 26.02.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.06.2024 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.01.2025 r.</p>
GP22	1022. Budowa obw. m. Strzelce Krajeńskie w ciągu dk 22	Obwodnica m. Strzelce Krajeńskie w ciągu DK 22	8,5	Zielona Góra	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania STEŚ-R: 30.09.2019 r. Data planowana odbioru PB: 15.12.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.05.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 07.11.2018 r. Data ostateczności DŚU: 07.12.2018 r. Data skuteczności DŚU: 07.12.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.12.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 29.07.2022 r.</p>
GP22	1029. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo – Elbląg	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo – Elbląg	13,9	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Arkas Projekt Sp. z o.o. sp. k. (136) Data umowna wykonania PB: 11.06.2020 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.08.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.10.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.04.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.07.2021 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP22	1023. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa - Wałcz	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Człopa - Wałcz wraz z obwodnicą Rusinowa	24,8	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wykonania STEŚ-R: - Data planowana odbioru STEŚ: - Data planowana odbioru KP: - Data planowana odbioru PB: 15.04.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 16.06.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: - Planowana data uzyskania ZRID: 15.02.2023 r.</p>
GP25	0945. Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	4,9	Bydgoszcz	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.10.2015 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobyłkarnia SA (44); Mirbud SA (31) Data podpisania umowy z wykonawcą: 10.08.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 98,27% / 91,75% Data planowana zakończenia robót: 30.10.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 30.10.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 14.05.2007 r. Planowana data uzyskania DŚU: - Umowna data uzyskania DŚU: - Data uzyskania ZRID: 29.08.2018 r.</p>
GP25	1037. Rozbudowa drogi krajowej 25 odc. Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin	Rozbudowa drogi krajowej 25, odc. Ostrów Wlkp. - Kalisz - Konin	68,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ: 10.06.2020 r. Data planowana odbioru KP: - Data planowana odbioru PB: 31.01.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.09.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: - Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.01.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.08.2023 r.</p>
GP25	1036. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego	1. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego	6,4	Bydgoszcz	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: TPF Sp. z o.o. (413) Data umowna wykonania STEŚ-R: 31.08.2020 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 23.12.2016 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE DŚU ZAWIESZONE W DNIU: 14.03.2017 r. Planowana data uzyskania DŚU: 29.05.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: 30.11.2019 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.12.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 01.05.2023 r.</p>
GP25	1036. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego	2. Budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego	2,3	Bydgoszcz	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: TPF Sp. z o.o. (413) Data umowna wykonania STEŚ-R: 30.06.2020 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 25.11.2016 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE DŚU ZAWIESZONE W DNIU: 03.04.2017 r. Planowana data uzyskania DŚU: 29.05.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: 30.11.2019 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.12.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 01.05.2023 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP26	104. Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk. nr 26	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr .kr. nr 26	3,4	Szczecin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów (81)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.11.2018 r.</p> <p>Wykonawca robót: Maldrobud Sp. z o.o. sp. k. (345)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 14.05.2019 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: % / %</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 13.09.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 06.05.2008 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 06.06.2008 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 16.06.2012 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 06.05.2009 r.</p>
GP28	107. Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk nr 28	Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka	6,7	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: PPProjekt Sp. z o.o. (440)   Pracownia Inżynierska Klotoidea Mirosław Bajor Andrzej Zygmunt Sp. J. (437)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2014 r.</p> <p>Wykonawca robót: Max Bögl Polska sp. z o.o (27)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 09.02.2016 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 99,83% / 90,31%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 07.04.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 31.01.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 18.05.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 18.05.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 18.05.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 24.07.2017 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 21.07.2017 r.</p>
GP28	108. Przebudowa dk 28 na odc. Przemysł - Medyka	Rozbudowa dk 28 na odc. Przemysł - Medyka	7,1	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.08.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 10.02.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 15.04.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 18.11.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 21.12.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 21.12.2017 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 18.07.2018 r.</p>
GP28	106. Budowa obwodnicy m. Zator dk. nr 28	Budowa obwodnicy m. Zator dk nr 28	2,1	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: MP Mosty Sp. z o.o. (326)</p> <p>Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: -</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.01.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 28.04.2016 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 16.08.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 15.08.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 29.01.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.01.2022 r.</p>
GP28	1065. Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	Obwodnica Nowego Sącza i Chełmca - Odcinek na terenie gminy Chełmiec	1,4	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. (95)</p> <p>Data umowna wykonania PB: 25.05.2021 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 26.11.2019 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 15.04.2019 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 26.08.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 25.03.2021 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP28	1063. Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28	Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28	5,6	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji - lider: -  Data planowana wykonania STEŚ-R: -  Data planowana odbioru STEŚ: -  Data planowana odbioru KP: -  Data planowana odbioru PB: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: -</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: -</p>
GP29	1085. Budowa obw. m. Krosno Odrzańskie w ciągu dk 29	Obwodnica m. Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29	8,9	Zielona Góra	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: Tradycyjny  Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)  Data umowna wykonania STEŚ-R: 26.02.2021 r.  Data planowana odbioru PB: 31.07.2023 r.  Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.12.2024 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.08.2023 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.01.2024 r.</p>
GP3	0785. Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa	Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków –Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa	17,5	Wrocław	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: Tradycyjny  Wykonawca dokumentacji - STEŚ: WYG International Sp. z o.o. (185)  Data umowna wykonania STEŚ: 21.09.2020 r.  Data planowana odbioru KP: -  Data planowana odbioru PB: 16.05.2022 r.  Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 06.03.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 11.10.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 27.06.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 26.10.2022 r.</p>
GP3/GP5	078. Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	5,7	Wrocław	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS Projekt Sp. z o.o. (105)  Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.  Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobyłarnia SA (44); Mirbud SA (31)  Data podpisania umowy z wykonawcą: 14.12.2016 r.  Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 99,00% / 96,00%  Data planowana zakończenia robót: 15.04.2020 r.  Data planowana oddania do ruchu: 15.04.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 11.09.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 24.02.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 24.02.2016 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 21.02.2018 r.</p>
GP31	109. Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	5,6	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji - KP: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów (81)  Data umowna wykonania KP: 18.05.2020 r.  Data planowana odbioru PB: 31.05.2022 r.  Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.10.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 31.08.2012 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 28.09.2012 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 28.09.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.05.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.12.2022 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP31	1091. Obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą w ciągu dk 31	Obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą w ciągu DK 31	8,2	Zielona Góra	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania STEŚ-R: 31.05.2021 r. Data planowana odbioru PB: 30.07.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.11.2024 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.07.2024 r.
GP33	111. Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk nr 33 i 46	Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46	9,2	Opole	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
GP39	1138. Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	8,2	Opole	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: MPRB Sp. z o.o. (98) Data umowna wykonania STEŚ-R: 15.10.2021 r. Data planowana odbioru PB: 30.09.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.01.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 30.03.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.10.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2024 r.
GP40	114. Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźła na dr. nr 40 (2 etapy)	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźła na dr nr 40 (2 etapy) - etap II	14,6	Opole	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)   Strabag Sp. z o.o. (75) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 20.12.2017 r. Wykonawca robót: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 15.10.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 3,39% / 2,89% Data planowana zakończenia robót: 15.06.2022 r. Data planowana oddania do ruchu: 16.06.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 20.11.2019 r. Data ostateczności DŚU: 16.04.2010 r. Data skuteczności DŚU: 16.04.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 27.01.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 26.04.2020 r.
GP41/G P46	115. Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	16,5	Opole	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
GP42	116. Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42	11,7	Kielce	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano PB  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - PB: WBP Zabrze Sp. z o.o. w likwidacji (448) Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.06.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 15.01.2009 r. Data ostateczności DŚU: 24.02.2009 r. Data skuteczności DŚU: 24.02.2017 r.  Planowana data uzyskania ZRID: 31.08.2022 r. Data uzyskania ZRID: 07.09.2017 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP42/91	141. Budowa obwodnicy Radomska	Budowa obwodnicy Radomska	11,3	Łódź	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: AECOM Polska Sp. z o.o. (15) Data umowna wykonania KP: 30.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.10.2016 r. (odmowna Decyzja DŚU) Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 01.06.2020 r. Data skuteczności DŚU: 01.06.2026 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.09.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.04.2023 r.</p>
GP44	1185. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe.	2,2	Kraków	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
GP44	1185. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Kontynuacja: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	0,3	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Dominik Adamczyk D.A. - Projekt Biuro Projektów Dróg; Ulic i Mostów (512) Data umowna wykonania PB: 24.04.2020 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.05.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: - Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.01.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: -</p>
GP44	007. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek IV obwodnica Oświęcimia	9,0	Katowice	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data planowana odbioru PB: 30.04.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.12.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.06.2016 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 13.12.2019 r. Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 04.05.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.11.2021 r.</p>
GP45	1186. Budowa obwodnicy Praszki	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45	12,8	Opole	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32)   MP Sp. z o.o. sp. k. (97) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 16.10.2018 r. Wykonawca robót: Mostostal Warszawa S.A. (54) Data podpisania umowy z wykonawcą: 20.05.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,00% / 0,00% Data planowana zakończenia robót: 20.11.2022 r. Data planowana oddania do ruchu: 20.11.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.08.2018 r. Data ostateczności DŚU: 30.08.2018 r. Data skuteczności DŚU: 29.08.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 20.03.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 20.10.2020 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP46	119. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	11,5	Opole	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Egis Poland Sp. z o.o. (4) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 08.11.2017 r. Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61); Himmel i Papesch Opole SA (64) Data podpisania umowy z wykonawcą: 24.05.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 6,49% / 16,49% Data planowana zakończenia robót: 24.11.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 22.12.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 27.03.2019 r. Data ostateczności DŚU: 09.10.2010 r. Data skuteczności DŚU: 09.10.2020 r. Data uzyskania ZRID: 17.07.2019 r.</p>
GP46	120. Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. Nr 46	Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. nr 46	3,1	Opole	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.11.2017 r. Wykonawca robót: Drog-Bud Sp. z o.o. (84); Bitum Sp. z o.o. (83); Nowak-Mosty Sp. z o.o. (85) Data podpisania umowy z wykonawcą: 22.06.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 91,00% / 72,47% Data planowana zakończenia robót: - Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 31.01.2007 r. Data ostateczności DŚU: 17.02.2007 r. Data skuteczności DŚU: 17.02.2011 r. Data uzyskania ZRID: 13.11.2008 r.</p>
GP47	121. Budowa dk nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	16,1	Kraków	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Autostrada II Sp. z o.o. (402) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 08.11.2017 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59) Data podpisania umowy z wykonawcą: 19.09.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,75% / 3,16% Data planowana zakończenia robót: 19.10.2023 r. Data planowana oddania do ruchu: 19.10.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 06.09.2019 r. Data ostateczności DŚU: 07.12.2010 r. Data skuteczności DŚU: 07.12.2020 r. Data złożenia wniosku o ZRID: 24.09.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.04.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
GP47	1215. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poroninie	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzka nr 961 w Poroninie	0,7	Kraków	<p>Etap realizacji: W eksploatacji</p>	<p>W eksploatacji</p>
GP48	1218. Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odc. Kozienice - Dęblin	Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Kozienice - Dęblin	22,1	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Arkas Projekt Sp. z o.o. sp. k. (136); Arkas Projekt Pracownia Projektowo-Konsultingowa (35) Data umowna wykonania KP: 25.03.2020 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.07.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: - Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 03.01.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: -</p>



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP49	1211. Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK 49	Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK 49	5,0	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji - lider: -  Data planowana wykonania STEŚ-R: -  Data planowana odbioru STEŚ: -  Data planowana odbioru KP: 31.05.2024 r.  Data planowana odbioru PB: 30.04.2026 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.06.2023 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 04.05.2026 r.  Planowana data uzyskania ZRID: 26.02.2027 r.</p>
GP50	1232. Budowa obwodnicy Kołbieli DK 50	Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	11,6	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442)  Data umowna wykonania STEŚ-R: 28.06.2020 r.  Data planowana odbioru PB: 15.02.2022 r.  Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.09.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 07.08.2018 r.  Planowana data uzyskania DŚU: 30.12.2019 r.  Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.02.2022 r.  Planowana data uzyskania ZRID: 15.09.2022 r.</p>
GP50/GP79	123. Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50/79	9,0	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32) Lafrentz Polska Sp. z o.o. (101)  Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 20.11.2013 r.  Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59); Planeta Sp. z o.o. (60)  Data podpisania umowy z wykonawcą: 04.04.2016 r.  Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 78,55% / 85,51%  Data planowana zakończenia robót: 30.06.2020 r.  Data planowana oddania do ruchu: 20.12.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 02.06.2017 r.  Planowana data uzyskania DŚU: -  Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej DŚU:  Data wydania DŚU: 29.12.2016 r.  Data ostateczności DŚU: 20.12.2007 r.  Data skuteczności DŚU: 20.12.2011 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 26.03.2019 r.</p>
GP51	1233. Budowa obwodnicy Bartoszyca w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy Bartoszyca w ciągu dk 51	12,2	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji - lider: -  Data planowana wykonania STEŚ-R: -  Data planowana odbioru STEŚ: -  Data planowana odbioru KP: -  Data planowana odbioru PB: 27.02.2026 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 16.08.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 02.03.2026 r.  Planowana data uzyskania ZRID: 03.08.2026 r.</p>
GP53	1236. Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53	Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53	12,0	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B  Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107)  Data umowna wykonania STEŚ-R: 20.10.2022 r.  Data planowana odbioru PB: 17.06.2024 r.  Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 16.01.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 15.12.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 17.06.2024 r.  Planowana data uzyskania ZRID: 15.01.2025 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP53	1235. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odc. Myszyniec – Kadzidło	Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odc. Myszyniec - Kadzidło	19,6	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: Tradycyjny + P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania KP: 25.03.2020 r. Data planowana odbioru PB: 15.12.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.07.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 14.10.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 28.02.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.12.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.07.2022 r.</p>
GP61	1245. Budowa obwodnicy Pułtуска w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułtуска w ciągu drogi krajowej nr 61	18,4	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ-R: 29.08.2020 r. Data planowana odbioru PB: 15.03.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.11.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 10.10.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 15.03.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.04.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.11.2022 r.</p>
GP61	124. Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Zegrze	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze	4,5	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: HGS Consulting Sp. z o.o. (386); Transeko Brzeziński Dybicz Szagała Sp. J. (388) Data umowna wykonania KP: 17.10.2019 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 14.02.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 07.12.2011 r. Data ostateczności DŚU: 04.01.2012 r. Data skuteczności DŚU: 04.01.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.04.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 29.10.2021 r.</p>
GP62	1255. Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62	Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62	8,2	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ-R: 20.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 15.08.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.03.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.08.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2023 r.</p>
GP62	1249. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród	Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród	30,1	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Egis Poland Sp. z o.o. (4); HPC Polgeol SA (503) Data umowna wykonania KP: 24.07.2020 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 03.08.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 24.07.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.02.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: -</p>
GP65	1256. Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk	Odcinek 1. obwodnica Gąsek	3,1	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ-R: 05.05.2021 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.04.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.10.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.01.2023 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP65	1256. Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk	Odcinek 2. Gąski-Ełk	15,5	Olsztyn	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania PB: 30.11.2019 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.10.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 31.03.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.06.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2020 r.
GP7	1210. Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK 7 na odc. Rabka – Chyżne	Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka-Chyżne	35,0	Kraków	Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wykonania STEŚ-R: - Data planowana odbioru STEŚ: - Data planowana odbioru KP: - Data planowana odbioru PB: 27.02.2026 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 31.07.2023 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 02.03.2026 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2026 r.
GP73	126. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Kielce - m. Brzeziny / Morawica	4,2	Kielce	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Drogomex Sp. z o.o. (93)   Masfalt Sp. z o.o. (92)   Mostostal Warszawa SA (54) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.11.2017 r. Wykonawca robót: Mostostal Warszawa SA (54); Masfalt Sp. z o.o. (92) Data podpisania umowy z wykonawcą: 26.07.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 19,86% / 11,80% Data planowana zakończenia robót: 26.04.2022 r. Data planowana oddania do ruchu: 26.04.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 08.02.2017 r. Data ostateczności DŚU: 08.03.2017 r. Data skuteczności DŚU: 08.03.2023 r.  Data uzyskania ZRID: 08.10.2019 r.
GP73	130. Przełożenie drogi Nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą Nr 4 (węzeł Lwowska)	Przełożenie drogi Nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą Nr 4 (węzeł Lwowska)	6,3	Kraków	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ  System realizacji: Brak danych Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Ayesa Polska Sp. z o.o. (112) Data planowana odbioru KP: 15.02.2021 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 13.04.2017 r. Data ostateczności DŚU: 20.06.2018 r. Data skuteczności DŚU: 20.06.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: - Planowana data uzyskania ZRID: -
GP73	1305. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło	Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Pilzno – Jasło	35,0	Rzeszów	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania STEŚ: 08.05.2018 r. Data planowana odbioru KP: 31.01.2022 r. Data planowana odbioru PB: 29.12.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.06.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 29.05.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 04.12.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.07.2024 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP73	126. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Morawica - Wola Morawicka	4,0	Kielce	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Contek Projekt (259) Data umowna wykonania KP: 11.04.2020 r. Data planowana odbioru PB: 30.06.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.01.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 21.08.2018 r. Data ostateczności DŚU: 18.09.2018 r. Data skuteczności DŚU: 18.09.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.06.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.01.2023 r.</p>
GP73	128. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	6,9	Kraków	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Sweco Engineering Sp. z o.o. (118) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.12.2017 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. (67); Azi-Bud Sp. z o.o. (88); Duna Aszfalt Út-és Mélyépítő Kft. (89) Data podpisania umowy z wykonawcą: 10.07.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 58,00% / 40,30% Data planowana zakończenia robót: 10.04.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 10.04.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.04.2010 r. Data ostateczności DŚU: 21.06.2010 r. Data skuteczności DŚU: 20.06.2020 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 18.09.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: - Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 27.07.2012 r.</p>
GP74	0769. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk9	Budowa łącznika północnego	3,1	Kielce	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Promost Consulting Sp. z o.o. (364) Data umowna wykonania STEŚ-R: 01.03.2021 r. Data planowana odbioru PB: 31.07.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.03.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 10.10.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.08.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 28.02.2023 r.</p>
GP75	1325. Budowa dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz	Odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"	3,0	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Sweco Engineering Sp. z o.o. (118) Data umowna wykonania KP: 20.02.2020 r. Data planowana odbioru PB: 16.12.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.07.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 25.05.2018 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE DŚU ZAWIESZONE W DNIU: 04.10.2018 r. Planowana data uzyskania DŚU: 13.12.2019 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 03.01.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 14.07.2022 r.</p>
GP75	1325. Budowa dk nr 75 klasy GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz	Odc. II od Brzeska na włączeniu do dk 75 do Nowego Sącza	44,7	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Halcrow Group Limited (410) Data umowna wykonania STEŚ: 15.05.2020 r. Data planowana odbioru KP: 15.02.2023 r. Data planowana odbioru PB: 01.09.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.03.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 15.02.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 13.09.2024 r. Planowana data uzyskania ZRID: 14.03.2025 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP77	134. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik- Przemyśl	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyśl	15,0	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Gdańsk Sp. z o.o. (218)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Mostostal Warszawa S.A. (54); Acciona Construcción SA (57)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 30.08.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 43,10% / 37,10%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.03.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 30.03.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.03.2012 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 17.04.2013 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 17.04.2019 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 19.04.2019 r.</p>
GP78	1355. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów) od km 105+836 do km 122+500	1. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)	16,7	Katowice	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.06.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 31.12.2019 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.09.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 31.05.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 05.10.2012 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 05.10.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.12.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.05.2021 r.</p>
GP78	1357. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135 proces przygotowawczy	2. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 2: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice)	7,6	Katowice	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Ivia Sp. z o.o. (385)</p> <p>Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: -</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.01.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 31.05.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 05.10.2012 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 05.10.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 24.02.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 24.09.2021 r.</p>
GP79	136. Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	10,3	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3)</p> <p>Data umowna wykonania PB: -</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.05.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.10.2016 r.</p> <p>Umowna data uzyskania DŚU: 28.02.2014 r.</p> <p>Data wydania DŚU: 28.10.2016 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 22.03.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 21.03.2023 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.12.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.05.2021 r.</p>
GP79	1365. Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	6,4	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Lafrentz Polska Sp. z o.o. (101)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 06.09.2019 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: -</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.08.2013 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 10.10.2013 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 10.10.2023 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 06.09.2019 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 05.09.2019 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP8	0851. Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Korycin - Augustów łącznie z obwodnicami: Suchowoli, Sztabina i Białostrzeg	1. Korycin - Suchowola z obwodnicą Suchowoli	15,3	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: TPF Sp. z o.o. (413) Data umowna wykonania KP: 13.03.2020 r. Data planowana odbioru PB: 13.10.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 13.01.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 24.11.2017 r. Data ostateczności DŚU: 02.01.2018 r. Data skuteczności DŚU: 02.01.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 13.06.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 13.01.2023 r.
GP8	0851. Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Korycin - Augustów łącznie z obwodnicami: Suchowoli, Sztabina i Białostrzeg	2. Suchowola - Sztabina z obwodnicą Sztabina	13,0	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe Sp. z o.o. (134) Data umowna wykonania KP: 03.06.2020 r. Data planowana odbioru PB: 06.07.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 05.02.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 22.12.2017 r. Data ostateczności DŚU: 05.02.2018 r. Data skuteczności DŚU: 05.02.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 06.07.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 06.02.2023 r.
GP8	0851. Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok - Augustów na odc. Korycin - Augustów łącznie z obwodnicami: Suchowoli, Sztabina i Białostrzeg	3. Sztabina - pocz. obw. Augustów z obwodnicą Białostrzeg	18,1	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wykonania STEŚ-R: - Data planowana odbioru STEŚ: - Data planowana odbioru KP: 31.12.2021 r. Data planowana odbioru PB: 28.07.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 06.07.2018 r. Data ostateczności DŚU: 14.08.2018 r. Data skuteczności DŚU: 14.08.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.07.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 28.02.2024 r.
GP8	083. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) - Duszniki Zdrój	Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku granica państwa (Kudowa Zdrój) - Duszniki Zdrój	16,3	Wrocław	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 16.03.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 13.12.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 24.06.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.09.2021 r.
GP8	0833. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna – Kłodzko	Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Szczytna - Kłodzko	12,8	Wrocław	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Sweco Engineering Sp. z o.o. (118) Data umowna wykonania PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 20.10.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 16.07.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 14.10.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 27.01.2021 r.
GP87	1369. Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu dk 87	Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu dk 87	2,5	Kraków	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: MPRB Sp. z o.o. (98); MP Mosty Sp. z o.o. (326) Data umowna wykonania STEŚ-R: 18.04.2022 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: -	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 28.02.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: - Planowana data uzyskania ZRID: -

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP9	086. Budowa obwodnicy Iłży na dr. nr 9	Budowa obwodnicy Iłży	7,2	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.10.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 7,00% / 14,53%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 18.05.2022 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 29.04.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 08.03.2007 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 02.04.2007 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 02.04.2015 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 15.11.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.03.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID:</p> <p>Data uzyskania ZRID: 23.12.2013 r.</p>
GP9	0862. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	2,8	Kielce	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 03.07.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 31.03.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.10.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 06.09.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 13.10.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 13.10.2023 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.01.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.08.2021 r.</p>
GP91	137. Rozbudowa i wzmocnienie dk 91 (dawniej dk 1) na odc. Toruń - Włocławek etap II	Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 91 (1) na odc. Toruń-Włocławek etap II	22,3	Bydgoszcz	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: -</p> <p>Data planowana wykonania STEŚ-R: -</p> <p>Data planowana odbioru STEŚ: -</p> <p>Data planowana odbioru KP: 30.06.2020 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 30.06.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 27.07.2012 r.</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.06.2020 r.</p> <p>Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 03.07.2023 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 29.12.2023 r.</p>
GP93	0775. Budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu dk. 3	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.	3,2	Szczecin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Europrojekt Gdańsk SA (133)   Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga (322)   SWS engineering S.p.A (398)   Tse Polska Sp. z o.o. sp. k. (399)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.04.2016 r.</p> <p>Wykonawca robót: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (20); Energopol Szczecin SA (17); PORR Bau GmbH (52); PORR SA (49)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 17.09.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 3,42% / 4,23%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 17.09.2022 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 17.09.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 01.06.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 24.06.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 24.06.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.10.2019 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 07.10.2019 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
GP94	079. Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94	Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	5,8	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Budimex SA (42) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.07.2017 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.05.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 5,70% / 6,56% Data planowana zakończenia robót: 18.09.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 18.09.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 01.12.2006 r. Data ostateczności DŚU: 19.01.2007 r. Data skuteczności DŚU: 19.01.2015 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 18.03.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.08.2019 r. Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 26.11.2013 r.</p>
GP94	145. Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu	Rozbudowa dk 94 na odcinku w Olkuszu	4,4	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na PB</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Wykonawca dokumentacji - KP: - Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 12.06.2012 r. Data ostateczności DŚU: 13.07.2012 r. Data skuteczności DŚU: 13.07.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 16.04.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.02.2022 r.</p>
S1	007. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)	14,9	Katowice	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 10.10.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 05.06.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 05.12.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.06.2016 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 15.11.2019 r. Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.03.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2021 r.</p>
S1	0075. Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	8,5	Katowice	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mirbud SA (31)   Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (44) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 17.01.2018 r. Wykonawca robót: Mirbud SA (31); Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (44); Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż (527) Data podpisania umowy z wykonawcą: 10.10.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: % / 0,00% Data planowana zakończenia robót: 10.08.2023 r. Data planowana oddania do ruchu: 10.08.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 31.01.2017 r. Data ostateczności DŚU: 15.02.2017 r. Data skuteczności DŚU: 10.12.2013 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 06.12.2017 r.</p>



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S1	0065. Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie – Dąbrowa Górnicza	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	7,0	Katowice	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano PB  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Wykonawca dokumentacji - PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.12.2019 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 25.07.2012 r. Data ostateczności DŚU: 12.08.2014 r. Data skuteczności DŚU: 12.08.2020 r.  Data złożenia wniosku o ZRID: 30.11.2018 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE ZRID ZAWIESZONE W DNIU: 12.02.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.01.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -
S1	006. Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	9,7	Katowice	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Trakt Sp. z o.o. (442) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 14.02.2018 r. Wykonawca robót: Rubau Polska Sp. z o.o. (68) Data podpisania umowy z wykonawcą: 26.11.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 27,80% / 27,51% Data planowana zakończenia robót: 26.04.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 23.12.2008 r. Data ostateczności DŚU: 27.01.2009 r. Data skuteczności DŚU: 27.01.2013 r.  Data uzyskania ZRID: 26.07.2017 r.
S1	007. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice	15,8	Katowice	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 10.10.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 09.06.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 08.12.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 30.06.2016 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 01.10.2019 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.03.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2021 r.
S1	007. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok" (z węzłem)	12,0	Katowice	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 14.10.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 15.06.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 14.12.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 30.06.2016 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 01.10.2019 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.03.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2021 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S10	048. Budowa obwodnicy Wałcza S10	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10	17,8	Szczecin	<p>Etap realizacji: rozwiązana umowa</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.08.2014 r. Wykonawca robót: Energopol Szczecin SA (17) Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.11.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 85,40% / 89,30% Data planowana zakończenia robót: 31.12.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 31.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.08.2011 r. Data ostateczności DŚU: 09.05.2012 r. Data skuteczności DŚU: 09.05.2018 r. Data uzyskania ZRID: 25.02.2015 r.</p>
S10	046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła	01. węzeł „Szczecin Kijewo” /bez węzła/ - węzeł „Szczecin Zdunowo”	6,0	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ-R: 24.07.2020 r. Data planowana odbioru PB: 30.11.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.01.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.06.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.11.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.06.2023 r.</p>
S10	046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła	02. węzeł „Stargard Szczeciński Wschód” /bez węzła/ - węzeł „Recz”	31,5	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data planowana odbioru KP: 21.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 07.08.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 07.08.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.03.2024 r.</p>
S10	046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła	03. węzeł „Recz” /bez węzła/ - węzeł „Łowicz Walecki”	34,5	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data planowana odbioru KP: 21.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 07.08.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 07.08.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.03.2024 r.</p>
S10	046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła	04. węzeł „Łowicz Walecki” /bez węzła/ - węzeł „Mirostawiec”	6,7	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data planowana odbioru KP: 21.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 07.08.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 07.08.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.03.2024 r.</p>
S10	046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła	05. węzeł „Mirostawiec” /bez węzła/ - węzeł „Wałcz Zachód” /bez węzła/	21,9	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data planowana odbioru KP: 21.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 07.08.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 07.08.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.03.2024 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S10	046. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Szczecin - Piła	06. Wałcz (węzeł „Witankowo” /bez węzła/) - węzeł „Piła Północ”	13,5	Szczecin	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data planowana odbioru KP: 21.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 07.08.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.10.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 07.08.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.08.2023 r.
S10	047. S10 budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedz - Zdunowo	Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedz - Zdunowo w ciągu drogi S10	6,4	Szczecin	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia Sp. z o.o. (385) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.10.2015 r. Wykonawca robót: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76); Strabag Sp. z o.o. (75) Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.09.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 64,00% / 59,88% Data planowana zakończenia robót: 12.10.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 12.10.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 28.02.2014 r. Data ostateczności DŚU: 22.04.2014 r. Data skuteczności DŚU: 14.01.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 21.12.2018 r.
S10	0463. S10 Bydgoszcz – Piła (węzeł Pawłówek – węzeł Wyrzysk)	S10 Piła-Bydgoszcz odc. węzeł Wyrzysk - węzeł Pawłówek (bez węzłów)	40,8	Bydgoszcz	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania STEŚ: 26.01.2020 r. Data planowana odbioru KP: 30.01.2022 r. Data planowana odbioru PB: 31.03.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.04.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 26.07.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.04.2024 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.10.2024 r.
S10	0465. S10 Warszawa – Toruń (Wołomin S8 – Toruń A1)	S10 Toruń (A1) - S8	170,0	Bydgoszcz	Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wykonania STEŚ-R: - Data planowana odbioru STEŚ: 31.03.2022 r. Data planowana odbioru KP: 31.03.2024 r. Data planowana odbioru PB: 28.02.2026 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 01.12.2022 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.03.2026 r. Planowana data uzyskania ZRID: 01.09.2026 r.
S10	0464. S10 Toruń-Bydgoszcz wraz z w. Czerniewice	S10 Toruń-Bydgoszcz wraz z w. Czerniewice (Toruń Południe)	50,4	Bydgoszcz	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania STEŚ-R: 28.02.2020 r. Data planowana odbioru PB: 30.06.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.07.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 31.01.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 28.02.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: 28.02.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.07.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.12.2022 r.
S10	0461. S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odc. Piła (w. Piła wsch.) - Wyrzysk	Budowa drogi S10 na odcinku Piła (węzeł "Piła Wschód") - Wyrzysk	31,0	Poznań	Etap realizacji: Przygotowanie - w opracowaniu SK  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana odbioru STEŚ: 07.07.2020 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.06.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 07.12.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.07.2024 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S10	0462. S10 Bydgoszcz-Piła, odcinek obwodnica Wyrzyska	Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu S10	5,0	Poznań	Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wykonania STEŚ-R: - Data planowana odbioru STEŚ: - Data planowana odbioru KP: 02.09.2022 r. Data planowana odbioru PB: 01.04.2024 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 02.05.2022 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.04.2024 r. Planowana data uzyskania ZRID: 01.11.2024 r.
S11	050. Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S 11	Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin	13,1	Poznań	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S11	052. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	3,6	Poznań	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S11	051. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S 11	Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu S11 etap II	12,8	Poznań	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S11	053. Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	44,6	Opole	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ-R: 30.07.2020 r. Data planowana odbioru PB: 30.06.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.01.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 14.11.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 30.06.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -  Informacje o już uzyskanej DŚU: Data wydania DŚU: 19.03.2009 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 31.07.2020 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data uzyskania ZRID: 30.12.2022 r. Data uzyskania ZRID: 27.07.2010 r.
S11	0485. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	16,9	Szczecin	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.03.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 28.02.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 30.10.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 03.10.2011 r. Data ostateczności DŚU: 07.11.2011 r. Data skuteczności DŚU: 07.11.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.10.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.05.2021 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S11	0487. Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice - Szczecinek	Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice - Szczecinek	24,5	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania KP: 14.10.2019 r. Data planowana odbioru PB: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.07.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.10.2011 r. Data ostateczności DŚU: 07.11.2011 r. Data skuteczności DŚU: 07.11.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 19.10.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 19.04.2021 r.</p>
S11	0521. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	6,8	Opole	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.10.2015 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59) Data podpisania umowy z wykonawcą: 02.10.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 15,00% / 26,23% Data planowana zakończenia robót: 15.04.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 15.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.03.2010 r. Data ostateczności DŚU: 26.04.2010 r. Data skuteczności DŚU: 26.04.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 14.06.2019 r.</p>
S11	0527. Budowa drogi S11 Kępno-A1, odcinek obwodnica Tarnowskich Gór	Budowa drogi S11 Kępno - A1, odcinek obwodnica Tarnowskich Gór	36,1	Katowice	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe (427) Data umowna wykonania STEŚ: 30.06.2020 r. Data planowana odbioru KP: 30.06.2023 r. Data planowana odbioru PB: 29.11.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.07.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.04.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.12.2024 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.07.2025 r.</p>
S11	0491. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	12,0	Szczecin	<p>Etap realizacji: W eksploatacji</p>	<p>W eksploatacji</p>
S11	0535. Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	24,8	Opole	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mirbud SA (31) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 16.10.2018 r. Wykonawca robót: Mirbud SA (31) Data podpisania umowy z wykonawcą: 20.05.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,00% / 1,90% Data planowana zakończenia robót: 20.11.2022 r. Data planowana oddania do ruchu: 20.11.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 05.07.2018 r. Data ostateczności DŚU: 02.08.2018 r. Data skuteczności DŚU: 01.08.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 20.03.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 20.10.2020 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S11	0496. Budowa obwodnicy Obornik w ciągu S11	Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obwodnicy Obornik	13,7	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Aecom Polska Sp. z o.o. (15) Data umowna wykonania STEŚ: 31.10.2019 r. Data planowana odbioru KP: 30.06.2022 r. Data planowana odbioru PB: 15.10.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.08.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.07.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.10.2023 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.05.2024 r.</p>
S11	0492. Budowa drogi S11 Szczecinek - Piła	Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Szczecinek - Piła	60,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Aecom Polska Sp. z o.o. (15) Data umowna wykonania STEŚ: 27.09.2019 r. Data planowana odbioru KP: 07.05.2022 r. Data planowana odbioru PB: 06.03.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 03.10.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 09.06.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.04.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 04.11.2024 r.</p>
S11	0495. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Ujście - Oborniki	Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Ujście - Oborniki	49,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ: 29.11.2020 r. Data planowana odbioru KP: - Data planowana odbioru PB: 15.05.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.03.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.05.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.12.2024 r.</p>
S11	0497. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Oborniki – Poznań Płn.	Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Oborniki - Poznań	9,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Aecom Polska Sp. z o.o. (15) Data umowna wykonania STEŚ: 31.10.2019 r. Data planowana odbioru KP: 30.06.2022 r. Data planowana odbioru PB: 15.10.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.08.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.07.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.10.2023 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.05.2024 r.</p>
S11	0499. Budowa drogi S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski	Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Kórnik - Ostrów Wielkopolski	84,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na STEŚ i KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data umowna wykonania STEŚ: - Data planowana odbioru STEŚ: 29.10.2021 r. Data planowana odbioru KP: 29.09.2023 r. Data planowana odbioru PB: 31.03.2025 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.10.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.08.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.03.2025 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.10.2025 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S11	0515. Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno	Budowa drogi ekspresowej S11 odc. Ostrów Wielkopolski - Kępno	31,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ: 02.01.2021 r. Data planowana odbioru KP: 31.01.2023 r. Data planowana odbioru PB: 29.08.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.10.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 28.03.2025 r.</p>
S11	0526. Budowa drogi S11 Kępno-A1, odc. granica województwa opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór (z wyłączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór)	Budowa drogi S11 Kępno-A1, odc. granica województwa opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór (z wyłączeniem obwodnicy Tarnowskich Gór)	25,0	Katowice	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe (427) Data umowna wykonania STEŚ: 30.06.2020 r. Data planowana odbioru KP: 30.06.2023 r. Data planowana odbioru PB: 29.11.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.07.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.04.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.12.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.07.2025 r.</p>
S11	0493. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. obwodnica Piły	Budowa obwodnicy Piły w ciągu S10/S11	9,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.09.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 08.06.2018 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE DŚU ZAWIESZONE W DNIU: 25.09.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.08.2022 r.</p> <p>Umowna data uzyskania DŚU: 31.10.2019 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.02.2025 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2025 r.</p>
S11	0494. Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11	Budowa obwodnicy Ujścia w ciągu S11	15,0	Poznań	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.09.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 08.06.2018 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE DŚU ZAWIESZONE W DNIU: 25.09.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.08.2022 r.</p> <p>Umowna data uzyskania DŚU: 31.10.2019 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.02.2025 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2025 r.</p>
S11	0485. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)	19,3	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.03.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 28.02.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 31.10.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.10.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 07.11.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 07.11.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.10.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.05.2021 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S11	0485. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)	11,6	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.03.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 28.02.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 31.10.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.10.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 07.11.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 07.11.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.10.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.05.2021 r.</p>
S12	057. S12 Piaski - Dorohusk (gr. państwa)	1. Piaski (koniec obw.) - Dorohuczka (w. Dorohuczka)	12,9	Lublin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: TPF Sp. z o.o. (413)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 04.02.2021 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 25.11.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 25.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 14.12.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.01.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.01.2026 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.11.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 26.06.2023 r.</p>
S12	057. S12 Piaski - Dorohusk (gr. państwa)	2. Dorohuczka (w. Dorohuczka-bez węzła) - Chełm (w. Chełm Zachód - bez węzła)	21,7	Lublin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: TPF Sp. z o.o. (413)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 04.02.2021 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 25.11.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 25.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 14.12.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.01.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.01.2026 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.11.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 26.06.2023 r.</p>
S12	057. S12 Piaski - Dorohusk (gr. państwa)	3. Chełm (w. Chełm Wschód - bez węzła) - Dorohusk	23,0	Lublin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: TPF Sp. z o.o. (413)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 04.02.2021 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 25.11.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 25.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 14.12.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.01.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.01.2026 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 28.11.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 26.06.2023 r.</p>
S12	061. S17 Garwolin - Kurów	5. dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy	11,9	Lublin	<p>Etap realizacji: W eksploatacji</p>	<p>W eksploatacji</p>
S12	0565. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek w. Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)	1. węzeł Radom Południe (z węzłem) – km 79+610	37,1	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (11)</p> <p>Data umowna wykonania STEŚ-R: 13.03.2021 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 15.12.2023 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.07.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.12.2023 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.07.2024 r.</p>



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S12	0565. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek w. Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)	2. km 79+610 – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)	28,6	Warszawa	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (11) Data umowna wykonania STEŚ-R: 13.03.2021 r. Data planowana odbioru PB: 15.12.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.07.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.12.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.07.2024 r.
S12	0561. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek granica woj. łódzkiego – Radom Południe (bez węzła)	1. granica województwa łódzkiego – km 30+560	30,6	Warszawa	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania STEŚ-R: 03.12.2020 r. Data planowana odbioru PB: 15.11.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.06.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 19.12.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 15.05.2021 r. Umowna data uzyskania DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.11.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.06.2024 r.
S12	0561. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek Sulejów – Radom – Puławy – Kurów, odcinek granica woj. łódzkiego – Radom Południe (bez węzła)	2. km 30+560 – węzeł Radom Południe (bez węzła)	11,9	Warszawa	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania STEŚ-R: 03.12.2020 r. Data planowana odbioru PB: 15.11.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.06.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 15.06.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.11.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.06.2024 r.
S12	056. S12 Piotrków Trybunalski - Radom odc. Piotrków Trybunalski - gr. woj. łódzkiego	Piotrków Trybunalski - Sulejów (węzeł "Kozenin")	35,1	Łódź	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Arcadis Sp. z o.o. (32) Data planowana odbioru KP: 15.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 15.02.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.12.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 30.05.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 28.02.2020 r. Data skuteczności DŚU: 28.02.2026 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.02.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.08.2023 r.
S12	056. S12 Piotrków Trybunalski - Radom odc. Piotrków Trybunalski - gr. woj. łódzkiego	węzeł "Kozenin" - granica województwa łódzkiego / mazowieckiego	26,1	Łódź	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Arcadis Sp. z o.o. (32) Data planowana odbioru KP: 15.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 15.02.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.12.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 30.05.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 28.02.2020 r. Data skuteczności DŚU: 28.02.2026 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.02.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.08.2023 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S12	0575. Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	17,0	Lublin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania KP: 31.07.2020 r. Data planowana odbioru PB: 05.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 03.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 14.12.2015 r. Data ostateczności DŚU: 20.01.2016 r. Data skuteczności DŚU: 20.01.2026 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 06.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 06.12.2022 r.</p>
S14	058. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Lublinek" (z węzłem) - węzeł "Łódź Teofilów"	12,2	Łódź	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Budimex SA (42) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2017 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42); Strabag Sp. z o.o. (75) Data podpisania umowy z wykonawcą: 05.10.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 21,78% / 30,76% Data planowana zakończenia robót: 05.12.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.03.2011 r. Data ostateczności DŚU: 05.05.2011 r. Data skuteczności DŚU: 05.05.2021 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 02.08.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.03.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej decyzji ZRID: Data uzyskania ZRID: 08.10.2015 r.</p>
S14	058. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK 91 w m. Słowik	14,5	Łódź	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.01.2019 r. Wykonawca robót: Stecol Corporation (510) Data podpisania umowy z wykonawcą: 22.08.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,00% / 1,00% Data planowana zakończenia robót: 22.04.2023 r. Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.03.2011 r. Data ostateczności DŚU: 05.05.2011 r. Data skuteczności DŚU: 05.05.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 18.11.2015 r.</p>
S16	0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Etk (S61)	1. Olsztyn Wschód - Barczewo (budowa drugiej jezdni)	11,5	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: URS Poland Sp. z o.o. (450) Data planowana odbioru PB: 31.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.08.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 10.10.2014 r. Data ostateczności DŚU: 12.11.2014 r. Data skuteczności DŚU: 12.11.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.06.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.11.2022 r.</p>
S16	0586. Budowa drogi S16 Olsztyn - Etk odc. Borki Wielkie - Mrągowo	Borki Wielkie - Mrągowo	13,0	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 26.08.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą: 06.04.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 30.09.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 12.08.2019 r. Data ostateczności DŚU: 11.06.2015 r. Data skuteczności DŚU: 11.06.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.02.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.06.2021 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S16	0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61)	3. Mrągowo- Orzysz	53,2	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data umowna wykonania STEŚ-R: 04.04.2021 r. Data planowana odbioru PB: 30.04.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.07.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 01.07.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.05.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 01.10.2024 r.</p>
S16	0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61)	2. Barczewo - Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	13,8	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: URS Poland Sp. z o.o. (450) Data planowana odbioru PB: 31.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.08.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 10.10.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 12.11.2014 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 12.11.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.06.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.11.2022 r.</p>
S16	0584. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Ełk (S61)	4. Orzysz- Ełk	27,2	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data umowna wykonania STEŚ-R: 04.04.2021 r. Data planowana odbioru PB: 30.04.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.07.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 01.07.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.05.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 01.10.2024 r.</p>
S16	0587. Budowa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn	1. węzeł Ełk Południe (z węzłem) - węzeł Grajewo Południe (z węzłem)	30,0	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (11) Data umowna wykonania STEŚ: 03.11.2020 r. Data planowana odbioru KP: 14.03.2023 r. Data planowana odbioru PB: 13.09.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 14.04.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 04.04.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 13.09.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 14.04.2025 r.</p>
S16	0587. Budowa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn	2. węzeł Grajewo Południe (bez węzła) - węzeł Goniądz (z węzłem)	17,3	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (11) Data umowna wykonania STEŚ: 03.11.2020 r. Data planowana odbioru KP: 14.03.2023 r. Data planowana odbioru PB: 13.09.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 14.04.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 04.04.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 13.09.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 14.04.2025 r.</p>
S16	0587. Budowa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn	3. węzeł Goniądz (bez węzła) - węzeł Knyszyn (z węzłem)	27,7	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (11) Data umowna wykonania STEŚ: 03.11.2020 r. Data planowana odbioru KP: 14.03.2023 r. Data planowana odbioru PB: 13.09.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 14.04.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 04.04.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 13.09.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 14.04.2025 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S16/S61	073. S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa), odc. od m. Szczuczyn - do m. Raczki	2. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.2 od w. Ełk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła)	22,9	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Lafrentz Polska Sp. z o.o. (101) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.04.2016 r. Wykonawca robót: Trakcja PRKił SA (63); Mostostal Warszawa SA (54); Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (94) Data podpisania umowy z wykonawcą: 19.07.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 7,70% / 3,86% Data planowana zakończenia robót: 07.09.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 07.09.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.07.2018 r. Data ostateczności DŚU: 19.11.2015 r. Data skuteczności DŚU: 19.11.2021 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 07.11.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.04.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
S17	0605. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	1. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli	15,2	Lublin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia Sp. z o.o. (385)   MP Mosty Sp. z o.o. (326) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 11.12.2013 r. Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 27.01.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 63,00% / 59,52% Data planowana zakończenia robót: 03.05.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 03.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.11.2010 r. Data ostateczności DŚU: 17.09.2014 r. Data skuteczności DŚU: 17.09.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 29.03.2018 r.</p>
S17	061. S17 Garwolin - Kurów	1. koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc	12,2	Lublin	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.12.2013 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 22.09.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 100,00% / 94,53% Data planowana zakończenia robót: - Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.11.2010 r. Data ostateczności DŚU: 17.09.2014 r. Data skuteczności DŚU: 17.09.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 06.03.2017 r.</p>
S17	061. S17 Garwolin - Kurów	2. koniec obwodnicy Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego	13,0	Lublin	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.12.2013 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 22.09.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 100,00% / 98,29% Data planowana zakończenia robót: - Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.11.2010 r. Data ostateczności DŚU: 17.09.2014 r. Data skuteczności DŚU: 17.09.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 06.03.2017 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S17	0605. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	2. obwodnica Kołbieli	8,7	Lublin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 11.12.2013 r.</p> <p>Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 27.01.2016 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 67,00% / 49,31%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 03.05.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 03.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.11.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 17.09.2014 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 17.09.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 08.05.2018 r.</p>
S17	0605. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	3. koniec obwodnicy Kołbieli - początek obwodnicy Garwolina	13,0	Lublin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Lafrentz Polska Sp. z o.o. (101)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 11.12.2013 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 27.01.2016 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 97,00% / 93,86%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 20.12.2019 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 21.12.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.11.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 17.09.2014 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 17.09.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 03.08.2017 r.</p>
S17	061. S17 Garwolin - Kurów	3. granica województwa - w. Skrudki	20,2	Lublin	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: -</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 27.09.2013 r.</p> <p>Wykonawca robót: PORR SA (49)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 09.11.2015 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 98,20% / 95,74%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 14.12.2019 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.08.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.05.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.05.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 24.03.2017 r.</p>
S17	061. S17 Garwolin - Kurów	4. w. "Skrudki" (bez węzła) - w. "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)	13,2	Lublin	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: -</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 27.09.2013 r.</p> <p>Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 19.10.2015 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 100,00% / 103,32%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: -</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 04.07.2016 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.05.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.05.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 14.12.2016 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	1. Piaski, węzeł "Piaski Wschód" wraz z węzłem - węzeł "Łopiennik" wraz z węzłem	15,9	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania KP: 23.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 22.07.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.02.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 08.04.2016 r. Data ostateczności DŚU: 30.11.2018 r. Data skuteczności DŚU: 30.11.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 25.07.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.02.2023 r.
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	2. węzeł "Łopiennik" bez węzła – węzeł "Krasnystaw Północ" bez węzła	9,8	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania STEŚ-R: 15.04.2021 r. Data planowana odbioru PB: 15.12.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.07.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 15.10.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 16.01.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 17.07.2023 r.
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	4. węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem	10,3	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania KP: 23.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 22.07.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.02.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 08.04.2016 r. Data ostateczności DŚU: 30.11.2018 r. Data skuteczności DŚU: 30.11.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 25.07.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.02.2023 r.
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	5. węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – węzeł „Zamość Wschód” bez węzła	12,0	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania STEŚ-R: 15.04.2021 r. Data planowana odbioru PB: 15.12.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.07.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 15.10.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 16.01.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 17.07.2023 r.
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	6. węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem	12,2	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Ivia SA (9) Data umowna wykonania KP: 29.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 22.08.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.03.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 08.04.2016 r. Data ostateczności DŚU: 30.11.2018 r. Data skuteczności DŚU: 30.11.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 24.08.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.03.2023 r.
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)	17,3	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Ivia SA (9) Data umowna wykonania KP: 29.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 24.08.2020 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.03.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 08.04.2016 r. Data ostateczności DŚU: 30.11.2018 r. Data skuteczności DŚU: 30.11.2024 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 24.08.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.03.2023 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S17	063. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	9,6	Lublin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Biuro Usług Projektowych Drogprojekt Sp. z o.o. (171) Trakt Sp. z o.o. (442)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 17.11.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 40,65% / 37,97%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 15.04.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 16.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 10.01.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 11.02.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 30.06.2016 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 10.12.2018 r.</p>
S17	059. S17 w. Drewnica - w. Zakręt	Budowa drogi ekspresowej S17, odc. w. Drewnica - w. Ząbki	3,6	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 26.09.2019 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 30.09.2021 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 24.11.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: -</p> <p>Planowana data ostateczności DŚU: 28.02.2020 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.09.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.03.2022 r.</p>
S17	060. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Zakręt(DK2) - w. Lubelska (bez węzła)	2,5	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Warbud SA (19)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 22.11.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 9,00% / 9,27%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.04.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 30.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 16.05.2019 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 24.04.2009 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 24.04.2013 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 08.11.2019 r.</p>
S17	060. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Lubelska	3,5	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.06.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: PORR SA (49)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 25.07.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 46,00% / 49,97%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 25.10.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 29.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.11.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 24.04.2009 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 24.04.2013 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 12.02.2019 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etapy realizacji	Decyzje administracyjne
S17	059. S17 w. Drewnica - w. Zakręt	Budowa drogi ekspresowej S17 w. Ząbki - w. Zakręt	10,2	Warszawa	<p>Etapy realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe (427); Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o. (408) Data umowna wykonania KP: 14.06.2020 r. Data planowana odbioru PB: 31.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.10.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 28.12.2018 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 20.01.2020 r. Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.11.2022 r.</p>
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	8. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap) – dobudowa drugiej jezdni	6,7	Lublin	<p>Etapy realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Ivia SA (9) Data umowna wykonania KP: 29.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 22.08.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.03.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 29.06.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 24.08.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.03.2023 r.</p>
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	3. węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem	17,8	Lublin	<p>Etapy realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania KP: 23.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 22.07.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.02.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 08.04.2016 r. Data ostateczności DŚU: 30.11.2018 r. Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 25.07.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.02.2023 r.</p>
S17	062. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	7. węzeł „Zamość Południe” bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy)	18,0	Lublin	<p>Etapy realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Ivia SA (9) Data umowna wykonania KP: 29.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 22.08.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.03.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 08.04.2016 r. Data ostateczności DŚU: 30.11.2018 r. Data skuteczności DŚU: 30.11.2024 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 24.08.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 22.03.2023 r.</p>
S19	064. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Kuźnica - Korycin	1. Kuźnica - Sokółka	17,1	Białystok	<p>Etapy realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Aecom Polska Sp. z o.o. (15) Data umowna wykonania STEŚ-R: 15.01.2020 r. Data planowana odbioru PB: 26.11.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 26.06.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 07.06.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 06.03.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 26.11.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 27.06.2022 r.</p>



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	0645. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniewo	01. Korycin - Knyszyn z obwodnicą Korycina	26,0	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Uni-Geo (282) Data umowna wykonania KP: 10.12.2019 r. Data planowana odbioru PB: 11.04.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.11.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 21.12.2015 r. Data ostateczności DŚU: 03.02.2016 r. Data skuteczności DŚU: 03.02.2022 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 11.04.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 11.11.2022 r.</p>
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	1a. Choroszcz (w. Białystok Zachód) - w. Białystok Księżyno	16,7	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ-R: 17.06.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 14.08.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 28.02.2020 r. Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.</p>
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	2b. Haćki - w. Bielsk Podlaski Zachód, z odcinkiem DK66	15,0	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ-R: 14.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 04.01.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.</p>
S19	068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	4. w. Lasy Janowskie (dawniej Łązek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem)	9,5	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Egis Poland Sp. z o.o. (4) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r. Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.06.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 7,79% / 6,30% Data planowana zakończenia robót: 18.10.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 18.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 12.04.2019 r. Data ostateczności DŚU: 14.05.2019 r. Data skuteczności DŚU: 08.05.2021 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 18.04.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 28.02.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
S19	070. S19 Rzeszów - Barwinek	1. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem)	10,3	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 03.10.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 25.05.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 30.04.2026 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 17.11.2015 r. Data ostateczności DŚU: 04.11.2016 r. Data skuteczności DŚU: 04.11.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 02.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 28.02.2022 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	5. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	8,2	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Kontrakt Biuro Projektowo-Konsultingowe Sp. z o.o. (134) Mosty Łódź SA (58)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Mosty Łódź SA (58)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.06.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 8,12% / 6,46%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 18.10.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 18.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.04.2019 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 03.06.2019 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 08.05.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 04.10.2019 r.</p>
S19	068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)	6,5	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia Sp. z o.o. (385) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.06.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 7,81% / 6,57%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 18.10.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 18.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.04.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 08.05.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 08.05.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 13.12.2019 r.</p>
S19	068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)	11,2	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Promost Consulting Sp. z o.o. (364)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Acciona Construcción SA (57); Mostostal Warszawa S.A. (54)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 14.11.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 5,38% / 3,59%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 02.05.2022 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 04.05.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.04.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 08.05.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 08.05.2021 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 12.09.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 27.01.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
S19	068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)	10,3	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32) MP Sp. z o.o. sp. k. (97)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 09.08.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 6,18% / 5,20%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 09.12.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 10.12.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.04.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 08.05.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 08.05.2021 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 10.06.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.01.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	068. S19 Kraśnik-Stobierna na odc. w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	8,2	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Budimex SA (42) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 21.12.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 5,59% / 3,39% Data planowana zakończenia robót: 21.04.2022 r. Data planowana oddania do ruchu: 21.04.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.04.2014 r. Data ostateczności DŚU: 08.05.2015 r. Data skuteczności DŚU: 08.05.2021 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 18.10.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 20.03.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
S19	070. S19 Rzeszów - Barwinek	2. w. Babica (bez węzła) - w. Domaradz (z węzłem)	23,2	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. (95); IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. (323); Zakład Usług Geologicznych i Proj. Bud. i Ochrony Środ. Geotech Sp. z o.o. (470) Data umowna wykonania KP: 14.03.2021 r. Data planowana odbioru PB: 30.12.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 17.11.2015 r. Data ostateczności DŚU: 04.11.2016 r. Data skuteczności DŚU: 04.11.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.01.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 01.07.2023 r.</p>
S19	066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego Lubartów w. „Lubartów Północ”	3. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń 2)	21,7	Lublin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: PPProjekt Sp. z o.o. (440); S.Te.P. s.r.l. (439) Data umowna wykonania KP: 16.01.2020 r. Data planowana odbioru PB: 12.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 10.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 19.10.2012 r. Data ostateczności DŚU: 08.07.2015 r. Data skuteczności DŚU: 08.07.2021 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 13.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 12.12.2022 r.</p>
S19	066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego Lubartów w. „Lubartów Północ”	4. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy)	18,8	Lublin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: PPProjekt Sp. z o.o. (440); S.Te.P. s.r.l. (439) Data umowna wykonania KP: 10.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 12.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.10.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 19.10.2012 r. Data ostateczności DŚU: 08.07.2015 r. Data skuteczności DŚU: 08.07.2021 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 13.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 12.12.2022 r.</p>
S19	066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego Lubartów w. „Lubartów Północ”	6. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ	15,7	Lublin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania KP: 07.09.2020 r. Data planowana odbioru PB: 09.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 19.10.2012 r. Data ostateczności DŚU: 08.07.2015 r. Data skuteczności DŚU: 08.07.2021 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 10.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.12.2022 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	0665. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. obwodnica Lublina (w. Dąbrowica - w. Konopnica)	obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica"	9,8	Lublin	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S19	067. S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin - Kraśnik	1. Lublin -w. "Niedrzwica Duża (W. Niedrzwica D.)	11,9	Lublin	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia SA (9) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 21.08.2015 r. Wykonawca robót: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (16); Aldesa Construcciones SA (111) Data podpisania umowy z wykonawcą: 28.02.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 15,62% / 17,48% Data planowana zakończenia robót: 28.06.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 28.06.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 14.02.2019 r. Data ostateczności DŚU: 01.02.2014 r. Data skuteczności DŚU: 01.02.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 12.08.2019 r.
S19	067. S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin - Kraśnik	3. obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Słodków" obecnie "Kraśnik Południe" z węzłami)	9,6	Lublin	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia SA (9) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 21.08.2015 r. Wykonawca robót: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (16); Aldesa Construcciones SA (111) Data podpisania umowy z wykonawcą: 28.02.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 8,84% / 17,48% Data planowana zakończenia robót: 28.06.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 28.06.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 15.02.2019 r. Data ostateczności DŚU: 01.02.2014 r. Data skuteczności DŚU: 01.02.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 07.10.2019 r.
S19	064. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Kuźnica - Korycin	2. Sokółka - Białystok	56,0	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Aecom Polska Sp. z o.o. (15) Data umowna wykonania STEŚ-R: 21.04.2020 r. Data planowana odbioru PB: 08.05.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 08.12.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 20.11.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 08.05.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 08.12.2023 r.
S19	067. S19 Lublin-Rzeszów, odc. Lublin - Kraśnik	2. w. "Niedrzwica Duża (w. Niedrzwica D.) - Kraśnik	20,5	Lublin	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia SA (9) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 21.08.2015 r. Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61) Data podpisania umowy z wykonawcą: 28.02.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 7,61% / 6,43% Data planowana zakończenia robót: 28.06.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 28.06.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 15.03.2019 r. Data ostateczności DŚU: 01.02.2014 r. Data skuteczności DŚU: 01.02.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 29.11.2019 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	0675. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – w. Lasy Janowskie	1. Kraśnik (w. "Słodków" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy	18,2	Lublin	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.08.2015 r. Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 30.10.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 12,80% / 19,30% Data planowana zakończenia robót: 26.04.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 26.04.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 28.09.2018 r. Data ostateczności DŚU: 01.02.2014 r. Data skuteczności DŚU: 01.02.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 24.05.2019 r.
S19	0675. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – w. Lasy Janowskie	2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Północ" - w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłami)	6,4	Lublin	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.08.2015 r. Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61) Data podpisania umowy z wykonawcą: 30.10.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 31,27% / 29,27% Data planowana zakończenia robót: 02.05.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 02.05.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 09.08.2018 r. Data ostateczności DŚU: 01.02.2014 r. Data skuteczności DŚU: 01.02.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 02.07.2019 r.
S19	0675. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – w. Lasy Janowskie	3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łązek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem)	8,3	Lublin	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.08.2015 r. Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 30.10.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 13,07% / 23,60% Data planowana zakończenia robót: 30.03.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 30.03.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 27.08.2018 r. Data ostateczności DŚU: 01.02.2014 r. Data skuteczności DŚU: 01.02.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 27.06.2019 r.
S19	066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów w. „Lubartów Północ”	1. gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (początek obwodnicy)	10,7	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102) Data umowna wykonania KP: 28.02.2020 r. Data planowana odbioru PB: 19.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 17.12.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 19.10.2012 r. Data ostateczności DŚU: 08.07.2015 r. Data skuteczności DŚU: 08.07.2021 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 19.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 19.12.2022 r.
S19	0655. Budowa drogi ekspresowej S19 odcinek granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego	Budowa drogi ekspresowej S19 odcinek granica woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego	32,4	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania STEŚ-R: 15.02.2021 r. Data planowana odbioru PB: 28.09.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.04.2022 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 26.07.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 29.09.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 29.04.2024 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	069. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	12,5	Rzeszów	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S19	0695. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	6,3	Rzeszów	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S19	0664. Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lubartów)	23,8	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania KP: 09.04.2020 r. Data planowana odbioru PB: 29.10.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 11.05.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 19.10.2012 r. Data ostateczności DŚU: 08.07.2015 r. Data skuteczności DŚU: 08.07.2021 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 10.11.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.05.2022 r.
S19	066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego Lubartów w. „Lubartów Północ”	2. Obwodnica Międzyrzecza Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni)	6,6	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102) Data umowna wykonania KP: 28.02.2020 r. Data planowana odbioru PB: 19.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 17.12.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 27.03.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: 25.06.2019 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 19.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 19.12.2022 r.
S19	066. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego Lubartów w. „Lubartów Północ”	5. obwodnica kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)	7,9	Lublin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania KP: 09.03.2020 r. Data planowana odbioru PB: 09.05.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 07.12.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 15.05.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.03.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: 31.03.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 10.05.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 07.12.2022 r.
S19	070. S19 Rzeszów - Barwinek	3. w. Domaradz (bez węzła) – w. Miejsce Piastowe (z węzłem)	22,7	Rzeszów	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Ivia SA (9) Data umowna wykonania KP: 28.02.2020 r. Data planowana odbioru PB: 31.01.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.04.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 17.11.2015 r. Data ostateczności DŚU: 04.11.2016 r. Data skuteczności DŚU: 04.11.2022 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.02.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.08.2022 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	070. S19 Rzeszów - Barwinek	4. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – Węzeł Dukla (z węzłem)	10,4	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Ivia SA (9) Data umowna wykonania KP: 01.12.2019 r. Data planowana odbioru PB: 29.10.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 06.07.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 17.11.2015 r. Data ostateczności DŚU: 04.11.2016 r. Data skuteczności DŚU: 04.11.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.11.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.05.2022 r.</p>
S19	070. S19 Rzeszów - Barwinek	5. w. Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica Państwa)	18,3	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data umowna wykonania KP: 27.04.2020 r. Data planowana odbioru PB: 28.02.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 04.01.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 17.11.2015 r. Data ostateczności DŚU: 04.11.2016 r. Data skuteczności DŚU: 04.11.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.03.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2022 r.</p>
S19	0645. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniewo	02. Knyszyn - węzeł "Dobrzyniewo Duże"	12,7	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Uni-Geo (282) Data umowna wykonania KP: 10.12.2019 r. Data planowana odbioru PB: 11.04.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.11.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 21.12.2015 r. Data ostateczności DŚU: 03.02.2016 r. Data skuteczności DŚU: 03.02.2022 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 11.04.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 11.11.2022 r.</p>
S19	0645. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniewo	03a. węzeł "Dobrzyniewo Duże" - węzeł "Białystok Zachód" (bez węzła) z odcinkiem drogi krajowej nr 65 węzeł "Dobrzyniewo Duże" - Sochonie	15,0	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Geoteko Serwis Sp. z o.o. (283) Data planowana odbioru PB: 08.05.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 08.12.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 21.12.2015 r. Data ostateczności DŚU: 03.02.2016 r. Data skuteczności DŚU: 03.02.2022 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 08.05.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 08.12.2023 r.</p>
S19	0692. Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokółów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	w. Sokółów Młp. Północ (bez węzła) - w. Jasionka (bez węzła) - etap II (dobudowa drugiej jezdni)	15,0	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania KP: 01.06.2021 r. Data planowana odbioru PB: 31.01.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.09.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 31.05.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.02.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.08.2023 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	0645. Budowa drogi S19 granica państwa (Kuźnica) - Białystok, odc. Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz z odcinkiem dk 65 w. Sochonie - w. Dobrzyniewo	03b. węzeł "Białystok Zachód"	3,9	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: Geoteko Serwis Sp. z o.o. (283) Data planowana odbioru PB: 30.06.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.01.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 21.12.2015 r. Data ostateczności DŚU: 03.02.2016 r. Data skuteczności DŚU: 03.02.2022 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.06.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.01.2022 r.
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	1b. w. Białystok Księżyno - w. Białystok Południe, z odcinkiem DK65	21,6	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ-R: 17.06.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 14.08.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 28.02.2020 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	1c. w. Białystok Południe - Ploski	12,7	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ-R: 17.06.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 14.08.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 28.02.2020 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	2a. Ploski - Hački	8,9	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7); Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257) Data umowna wykonania STEŚ-R: 14.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: - Data wydania DŚU: 14.08.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 30.03.2020 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	2c. w. Bielsk Podlaski Zachód - w. Bočki	12,2	Białystok	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ-R: 14.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 04.01.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	2d. w. Boćki - Osmola	11,9	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ-R: 14.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 04.01.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.</p>
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	2e. Osmola - Leszczka	13,6	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ-R: 14.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 04.01.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.</p>
S19	065. Budowa drogi S19 Białystok-Międzyrzec Podlaski, odc. Choroszcz-Ploski-Chlebczyn	2f. Leszczka - Chlebczyn	15,4	Białystok	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Trakt Sp. z o.o. (442) Data umowna wykonania STEŚ-R: 14.11.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.08.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 04.01.2019 r. Planowana data uzyskania DŚU: 31.01.2020 r. Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.08.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.03.2022 r.</p>
S2	008. S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska (bez węzła)	Zadanie A: w. Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła)	4,6	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.12.2013 r. Wykonawca robót: Astaldi S.p.A (36) Data podpisania umowy z wykonawcą: 11.12.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 71,79% / 67,39% Data planowana zakończenia robót: 11.08.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 11.08.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.04.2011 r. Data ostateczności DŚU: 02.12.2011 r. Data skuteczności DŚU: 02.12.2017 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 26.11.2019 r.</p>
S2	008. S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska (bez węzła)	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z węzłem)- w. Wał Miedzeszyński (z węzłem)	6,5	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Egis Poland Sp. z o.o. (4) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.12.2013 r. Wykonawca robót: GP Mosty (22) Data podpisania umowy z wykonawcą: 11.12.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 74,10% / 71,42% Data planowana zakończenia robót: 11.08.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 11.08.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 28.04.2017 r. Data ostateczności DŚU: 02.12.2011 r. Data skuteczności DŚU: 02.12.2017 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 25.04.2018 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S2	008. S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska (bez węzła)	Zadanie C: w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) - w. Lubelska (bez węzła)	7,5	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.12.2013 r.</p> <p>Wykonawca robót: Warbud SA (19)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 11.12.2015 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 74,05% / 70,35%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 22.12.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 11.08.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.04.2011 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 02.12.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 02.12.2017 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 26.09.2017 r.</p>
S3	011. Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica	1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo	22,1	Szczecin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Budimex SA (42)   Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.10.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.12.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 21,79% / 36,44%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 18.04.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 18.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 14.06.2013 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 31.07.2013 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 31.07.2023 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.04.2019 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 25.04.2019 r.</p>
S3	011. Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica	2. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem)	4,0	Szczecin	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Budimex SA (42)   Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.10.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 18.12.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 18,52% / 34,28%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 18.04.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 18.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.10.2012 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 13.04.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 04.08.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 11.04.2019 r.</p>
S3	014. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie V „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A4)( z węzłem), o długości około 22,6 km tj. od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II ”	22,6	Wrocław	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S3	013. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	2. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	6,4	Zielona Góra	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S3	015. S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie I, S3 odcinek od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)	19,7	Wrocław	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S3	016. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	1. S3 odcinek realizacyjny 1: Zadanie III - w. Bolków (bez węzła) - w. Kamienna Góra Północ (bez węzła)	16,1	Wrocław	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia SA (9) PORR Bau GmbH (52) PORR SA (49) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.05.2017 r. Wykonawca robót: PORR SA (49); PORR Bau GmbH (52) Data podpisania umowy z wykonawcą: 17.10.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 1,68% / 1,68% Data planowana zakończenia robót: 13.09.2023 r. Data planowana oddania do ruchu: 13.09.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 17.10.2019 r. Data ostateczności DŚU: 30.04.2010 r. Data skuteczności DŚU: 30.04.2020 r.  Data złożenia wniosku o ZRID: 31.10.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 18.04.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -
S3	013. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	3. Sulechów - węzeł Zielona Góra Północ	13,4	Zielona Góra	Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 21.06.2013 r. Wykonawca robót: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76); Strabag Sp. z o.o. (75) Data podpisania umowy z wykonawcą: 10.04.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 97,98% / 97,12% Data planowana zakończenia robót: 14.12.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 14.12.2019 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 01.09.2009 r. Data ostateczności DŚU: 06.10.2009 r. Data skuteczności DŚU: 06.10.2019 r.  Data uzyskania ZRID: 10.07.2014 r.
S3	013. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	1. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.	11,7	Zielona Góra	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S3	009. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	1. Świnoujście - Dargobądz /bez węzła/	17,1	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.12.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 30.09.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.06.2024 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 28.08.2018 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: -</p> <p>Planowana data ostateczności DŚU: 31.01.2020 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.07.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.11.2021 r.</p>
S3	013. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	4. węzeł Zielona Góra Północ- węzeł Niedoradz	13,3	Zielona Góra	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S3	013. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	5. węzeł Niedoradz - DW nr 283	17,3	Zielona Góra	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S3	015. S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie II, S3 odcinek od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)	16,1	Wrocław	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S3	016. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	2. S3 odcinek realizacyjny 2: Zadanie IV - w. Kamienna Góra Północ ( z węzłem) - granica państwa	15,3	Wrocław	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Łódź SA (58)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.05.2017 r.</p> <p>Wykonawca robót: Mosty Łódź SA (58); Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA (130)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 17.10.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 2,39% / 1,23%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 28.10.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 28.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data złożenia wniosku o wydanie DŚU: 02.10.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: -</p> <p>Umowna data uzyskania DŚU: -</p> <p>Informacje o już uzyskanej DŚU:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.08.2016 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 30.04.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 30.04.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 12.12.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 05.05.2020 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S3	014. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie IV „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 ”	11,3	Wrocław	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S3	0047. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnia (bez węzła)	1. Rozbudowa węzła Kijewo	1,7	Szczecin	Etap realizacji: rozwiązana umowa  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.10.2015 r. Wykonawca robót: Energopol Szczecin SA (17) Data podpisania umowy z wykonawcą: 08.09.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 17,00% / 29,20% Data planowana zakończenia robót: 19.11.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 08.07.2020 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 30.08.2007 r. Data ostateczności DŚU: 26.09.2007 r. Data skuteczności DŚU: 26.09.2015 r. Data uzyskania ZRID: 26.08.2010 r.
S3	0047. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnia (bez węzła)	2. Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnia /bez węzła/	3,5	Szczecin	Etap realizacji: rozwiązana umowa  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.10.2015 r. Wykonawca robót: Energopol Szczecin SA (17) Data podpisania umowy z wykonawcą: 08.09.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 80,00% / 73,40% Data planowana zakończenia robót: 20.11.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 08.04.2020 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 27.07.2007 r. Data ostateczności DŚU: 28.08.2007 r. Data skuteczności DŚU: 28.08.2015 r. Data uzyskania ZRID: 23.08.2010 r.
S3	0138. Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe - węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie I „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400”	16,4	Zielona Góra	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S3	0138. Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe - węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie II „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300”	16,9	Zielona Góra	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S3	009. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	2. Dargobądz /z węzłem/ - Troszyn	15,9	Szczecin	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.12.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 30.09.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 30.06.2024 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 28.08.2018 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 31.01.2020 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.07.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 28.02.2022 r.
S3	014. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Kontynuacja Zadanie III „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”	14,4	Wrocław	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 19.06.2019 r. Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61); Masfalt Sp. z o.o. (92); Drogomex Sp. z o.o. (93) Data podpisania umowy z wykonawcą: 20.11.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,00% / 0,00% Data planowana zakończenia robót: 30.04.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 06.05.2021 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 29.12.2009 r. Data ostateczności DŚU: 05.02.2010 r. Data skuteczności DŚU: 05.02.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 26.02.2016 r.
S5	017. S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	3. S5 Aleksandrowo - Trzyczyn	14,7	Bydgoszcz	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Autostrada II Sp. z o.o. (402)  Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń Inmost-Projekt Sp. z o.o. (431) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.10.2014 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59); Trakcja PRKiI SA (63) Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.10.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 86,88% / 86,62% Data planowana zakończenia robót: 30.06.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 30.06.2020 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 23.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 20.01.2011 r. Data skuteczności DŚU: 20.01.2021 r.  Data uzyskania ZRID: 28.02.2018 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S5	018. S5 Bydgoszcz - w. Mielno	6. S5 Szubin - Jaroszewo	19,3	Bydgoszcz	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Voessing Polska Sp. z o.o. (193) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.10.2014 r.</p> <p>Wykonawca robót: Trakcja PRKiI SA (63); Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59) Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.10.2015 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 59,70% / 66,90%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.11.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 30.11.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.07.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.01.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.01.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 15.10.2018 r.</p>
S5	018. S5 Bydgoszcz - w. Mielno	7. S5 Jaroszewo-w.Mielno	25,1	Bydgoszcz	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2014 r.</p> <p>Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (44); Mirbud SA (31) Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.10.2015 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 92,80% / 89,96%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 13.04.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 23.12.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.07.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.01.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.01.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 14.04.2017 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 11.04.2017 r.</p>
S5	024. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700	14,9	Wrocław	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S5	024. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	2. S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500	13,8	Wrocław	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S5	022. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	1. S5 Wronczyn-Kościan Płd.	18,9	Poznań	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 19.03.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 13.04.2016 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 100,00% / 87,96%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 04.01.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.04.2016 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 21.02.2013 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.02.2019 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 18.10.2019 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S5	024. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	3. S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa	19,3	Wrocław	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S5	023. S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo	1. S5 odc. Radomicko - Leszno Płd.	19,1	Poznań	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S5	019. S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	18,3	Poznań	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S5	017. S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	4. S5 Trzszczyń - Białe Błota	13,5	Bydgoszcz	Etap realizacji: Realizacja  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Gdańsk Sp. z o.o. (218) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.10.2014 r. Wykonawca robót: Polaqua Sp. z o.o. (48); Dragados SA (13) Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.10.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 59,90% / 70,47% Data planowana zakończenia robót: 24.01.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 24.03.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 23.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 20.01.2011 r. Data skuteczności DŚU: 20.01.2021 r.  Data uzyskania ZRID: 17.12.2018 r.
S5	023. S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo	2. S5 odc. Leszno Płd.- Kaczkowo	9,5	Poznań	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S5	022. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	2. S5 Kościan Płd.- Radomicko	15,7	Poznań	Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 19.03.2015 r. Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61) Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.04.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 86,21% / 86,21% Data planowana zakończenia robót: 17.07.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 20.04.2016 r. Data ostateczności DŚU: 21.02.2013 r. Data skuteczności DŚU: 20.02.2019 r.  Data uzyskania ZRID: 23.02.2018 r.
S5	031. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	S5 Ornowo-Wirwajdy	5,0	Olsztyn	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.09.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 11.05.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 11.09.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 15.07.2019 r. Data ostateczności DŚU: 15.11.2016 r. Data skuteczności DŚU: 15.07.2022 r.  Data uzyskania ZRID: 16.12.2019 r.



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S5	017. S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	23,3	Bydgoszcz	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 27.08.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 15.03.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 31.07.2022 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 23.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 20.01.2011 r. Data skuteczności DŚU: 20.01.2021 r. Data uzyskania ZRID: 22.06.2017 r.
S5	018. S5 Bydgoszcz - w. Mielno	Kontynuacja 5. S5 Białe Błota - Szubin	9,7	Bydgoszcz	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 22.08.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 16.03.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 16.04.2022 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 23.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 20.01.2011 r. Data skuteczności DŚU: 20.01.2021 r. Data uzyskania ZRID: 24.08.2017 r.
S5	017. S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	22,4	Bydgoszcz	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 27.08.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 15.03.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 31.07.2022 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 23.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 20.01.2011 r. Data skuteczności DŚU: 20.01.2021 r. Data uzyskania ZRID: 30.06.2017 r.
S5	021. S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	15,9	Poznań	Etap realizacji: Realizacja System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Europrojekt Gdańsk SA (133) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.06.2019 r. Wykonawca robót: Colas Polska Sp. z o.o. (190); Budimex SA (42); Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. sp. k. (515); Saferoad Grawil Sp. z o.o. (227); Euroformat EU Sp. z o.o. (517); Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Energo-Tech Sp. z o.o. (518); Nowbal Kinga Płócieniak (520); Krzysztof Ziemek P.W. Kado (519); Polwar SA (521); Mbs Budownictwo Sp. z o.o. (530) Data podpisania umowy z wykonawcą: 14.06.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 72,64% / 35,54% Data planowana zakończenia robót: 30.06.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: -	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 19.08.2011 r. Data ostateczności DŚU: 21.02.2013 r. Data skuteczności DŚU: 20.02.2019 r. Data uzyskania ZRID: 25.04.2016 r.
S5	0245. Budowa drogi S5 na odcinku Sobótka(S8)-Bolków (S3)	Budowa drogi S5 na odcinku Sobótka (S8)-Bolków (S3)	60,0	Wrocław	Etap realizacji: Przygotowanie – dokumentacja niezlecona System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data planowana wykonania STEŚ-R: - Data planowana odbioru STEŚ: 01.06.2022 r. Data planowana odbioru KP: 31.01.2024 r. Data planowana odbioru PB: 30.03.2026 r.	Decyzje administracyjne: Planowana data uzyskania DŚU: 01.05.2023 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: - Planowana data uzyskania ZRID: 01.09.2026 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S51	071. S51 Olsztyn - Olsztynek (S7)	1. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe	16,0	Olsztyn	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 11.12.2013 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 29.03.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 99,44% / 98,07% Data planowana zakończenia robót: 18.12.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 01.07.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 28.11.2017 r. Data ostateczności DŚU: 25.03.2015 r. Data skuteczności DŚU: 10.03.2017 r. Data uzyskania ZRID: 27.11.2018 r.</p>
S51	071. S51 Olsztyn - Olsztynek (S7)	2. Olsztyn Południe - Olsztynek	13,3	Olsztyn	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.08.2013 r. Wykonawca robót: Energopol Szczecin SA (17) Data podpisania umowy z wykonawcą: 06.02.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 111,95% / 111,79% Data planowana zakończenia robót: 30.01.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 22.12.2017 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 29.06.2009 r. Data ostateczności DŚU: 10.08.2009 r. Data skuteczności DŚU: 10.08.2015 r. Data uzyskania ZRID: 20.12.2018 r.</p>
S52	0716. Budowa drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała - Głogoczów (BDI)	Budowa drogi ekspresowej S52 na odcinku Bielsko Biała - Głogoczów (BDI)	61,0	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Sweco Engineering Sp. z o.o. (118) Data umowna wykonania KP: 30.11.2021 r. Data planowana odbioru PB: 30.03.2024 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 09.09.2016 r. Data ostateczności DŚU: 02.07.2018 r. Data skuteczności DŚU: 02.07.2024 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.03.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.10.2024 r.</p>
S52	0715. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. I - węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) - węzeł Modlnica	2,1	Kraków	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – przetarg na PB</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Sweco Engineering Sp. z o.o. (118) Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: - Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 20.12.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: - Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.05.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.11.2021 r.</p>
S52	0715. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice	12,3	Kraków	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Multiconsult Polska Sp. z o.o. (107) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.12.2017 r. Wykonawca robót: Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (20); Mosty Łódź SA (58) Data podpisania umowy z wykonawcą: 13.11.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 2,00% / 2,13% Data planowana zakończenia robót: 13.07.2023 r. Data planowana oddania do ruchu: 13.07.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 16.11.2017 r. Data ostateczności DŚU: 16.12.2017 r. Data skuteczności DŚU: 29.11.2022 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.12.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 12.04.2020 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S6	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	01. Budowa drogi S6 w. Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obw. m. Nowogard	19,8	Szczecin	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S6	029. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)	15,6	Gdańsk	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 16.08.2021 r. Data planowana zakończenia robót: 14.02.2025 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 02.12.2014 r. Data ostateczności DŚU: 15.01.2016 r. Data skuteczności DŚU: 15.01.2026 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.06.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 16.01.2023 r.
S6	029. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)	16,1	Gdańsk	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 16.08.2021 r. Data planowana zakończenia robót: 14.02.2025 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 02.12.2014 r. Data ostateczności DŚU: 15.01.2016 r. Data skuteczności DŚU: 15.01.2026 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.06.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 16.01.2023 r.
S6	027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork	Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)	16,0	Gdańsk	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 15.10.2023 r. Data planowana zakończenia robót: 15.07.2027 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 14.11.2014 r. Data ostateczności DŚU: 23.12.2014 r. Data skuteczności DŚU: 23.12.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.10.2024 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.05.2025 r.
S6	027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork	Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)	13,2	Gdańsk	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 15.10.2023 r. Data planowana zakończenia robót: 15.07.2027 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 14.11.2014 r. Data ostateczności DŚU: 23.12.2014 r. Data skuteczności DŚU: 23.12.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.10.2024 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.05.2025 r.
S6	027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork	Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)	10,9	Gdańsk	Etap realizacji: Przetarg na realizację System realizacji: Tradycyjny + P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 15.10.2023 r. Data planowana zakończenia robót: 15.07.2027 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 14.11.2014 r. Data ostateczności DŚU: 23.12.2014 r. Data skuteczności DŚU: 23.12.2020 r. Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.10.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 17.05.2021 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S6	028. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)	10,3	Gdańsk	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 11.06.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 10,83% / 17,48%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 11.10.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 11.10.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.05.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 04.01.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 04.01.2022 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 21.10.2019 r.</p>
S6	028. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)	20,2	Gdańsk	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Polaqua Sp. z o.o. (48)   Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Polaqua Sp. z o.o. (48)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 26.03.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 4,89% / 18,03%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 26.07.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 26.07.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.05.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 04.01.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 04.01.2022 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 10.10.2019 r.</p>
S6	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	02. Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard – Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)	20,4	Szczecin	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S6	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	03. Budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/	14,6	Szczecin	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S6	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	04. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" /bez węzła/ - węzeł "Kołobrzeg Zachód /z węzłem/	24,1	Szczecin	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S6	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	05. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód"/bez węzła/ - węzeł "Ustronie Morskie" /z węzłem/ wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11	16,5	Szczecin	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S6	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	06. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	24,1	Szczecin	Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 14.08.2014 r. Wykonawca robót: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76); Strabag Sp. z o.o. (75) Data podpisania umowy z wykonawcą: 29.10.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 95,50% / 90,73% Data planowana zakończenia robót: 30.05.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 09.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 01.03.2011 r. Data skuteczności DŚU: 01.03.2021 r.  Data uzyskania ZRID: 06.03.2017 r.
S6	027. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork	Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska	9,5	Gdańsk	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 15.03.2024 r. Data planowana zakończenia robót: 15.05.2026 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 29.05.2017 r. Data ostateczności DŚU: 04.07.2017 r. Data skuteczności DŚU: 04.07.2023 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.05.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.12.2023 r.
S6	026. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk	1. koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/	22,3	Szczecin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB  System realizacji: Brak danych Wykonawca dokumentacji - PB: Mosty Gdańsk Sp. z o.o. (218) Data umowna wykonania PB: 06.10.2020 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 09.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 01.03.2011 r. Data skuteczności DŚU: 01.03.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.08.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 26.02.2021 r.
S6	026. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk	2. budowa obwodnicy Sławna w ciąg S6 (początek obwodnicym. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/;	9,5	Szczecin	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Mosty Gdańsk Sp. z o.o. (218) Data umowna wykonania PB: 06.10.2020 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 09.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 01.03.2011 r. Data skuteczności DŚU: 01.03.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.12.2020 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.07.2021 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S6	026. Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin – Słupsk	3 koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/.	14,4	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Brak danych</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Mosty Gdańsk Sp. z o.o. (218)</p> <p>Data umowna wykonania PB: 06.10.2020 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 09.07.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 01.03.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 01.03.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.12.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.07.2021 r.</p>
S6	025. Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6	Zachodnie Drogowe Obejście Miasta Szczecina	51,6	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 13.04.2020 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 15.09.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 12.01.2018 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 19.12.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 19.12.2023 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.09.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 17.04.2023 r.</p>
S6	028. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)	10,4	Gdańsk	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Gdańsk Sp. z o.o. (218)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 08.06.2017 r.</p> <p>Wykonawca robót: PORR SA (49)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 11.06.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 5,23% / 7,56%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 11.07.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 11.07.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.05.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 04.01.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 04.01.2022 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 11.04.2019 r.</p> <p>POSTĘPOWANIE O WYDANIE ZRID ZAWIESZONE W DNIU: 06.11.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.01.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
S6	0275. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. Lębork – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	22,0	Gdańsk	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data planowana odbioru PB: 15.10.2024 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.03.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.05.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 04.01.2016 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 04.01.2026 r. - Planowane wydłużenie skuteczności DŚU</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.10.2024 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.05.2025 r.</p>
S6	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300	7,9	Szczecin	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu PB</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data umowna wykonania PB: -</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.05.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 09.07.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 01.03.2011 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 01.03.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 18.07.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 01.12.2016 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S6/S11	0255. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	07. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód	12,2	Szczecin	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.08.2014 r. Wykonawca robót: PORR SA (49); Polbud-Pomorze Sp. z o.o. (46) Data podpisania umowy z wykonawcą: 03.03.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 95,57% / 96,49% Data planowana zakończenia robót: - Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 09.07.2010 r. Data ostateczności DŚU: 01.03.2011 r. Data skuteczności DŚU: 01.03.2021 r. Data uzyskania ZRID: 01.12.2016 r.</p>
S61	074. S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. obwodnica Suwałk	obwodnica Suwałk	12,8	Białystok	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S61	072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	2. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)	17,0	Białystok	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Ivia Sp. z o.o. (385) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 29.04.2017 r. Wykonawca robót: Polaqua Sp. z o.o. (48) Data podpisania umowy z wykonawcą: 09.02.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 8,80% / 15,82% Data planowana zakończenia robót: 09.12.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 09.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.02.2014 r. Data ostateczności DŚU: 15.07.2014 r. Data skuteczności DŚU: 15.07.2020 r. Data uzyskania ZRID: 12.08.2019 r.</p>
S61	072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	3. węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła)	7,2	Białystok	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Egis Poland Sp. z o.o. (4) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2017 r. Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61) Data podpisania umowy z wykonawcą: 21.12.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 4,10% / 4,85% Data planowana zakończenia robót: 15.09.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 15.09.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.09.2014 r. Data ostateczności DŚU: 20.11.2014 r. Data skuteczności DŚU: 20.11.2020 r. Data złożenia wniosku o ZRID: 25.02.2019 r. POSTĘPOWANIE O WYDANIE ZRID ZAWIESZONE W DNIU: 16.08.2019 r. Planowana data uzyskania ZRID: 27.01.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
S61	072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)	16,4	Białystok	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Strabag Sp. z o.o. (75)   Value Engineering Sp. z o.o. (359) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.02.2017 r. Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 31.10.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 4,99% / 4,17% Data planowana zakończenia robót: 31.08.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 31.08.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.02.2014 r. Data ostateczności DŚU: 15.07.2014 r. Data skuteczności DŚU: 15.07.2020 r. Data uzyskania ZRID: 26.09.2019 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S61	072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	18,0	Białystok	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Budimex SA (42)   Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe (427)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.02.2017 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 31.10.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 4,99% / 8,17%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 31.07.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 31.07.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.02.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 15.07.2014 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 15.07.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 02.09.2019 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 30.08.2019 r.</p>
S61	072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	4. węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	12,9	Białystok	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Gdańsk Sp. z o.o. (218)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.03.2017 r.</p> <p>Wykonawca robót: Toto S.p.A. Costruzioni Generali (79)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 11.10.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: % / 0,00%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 27.03.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 03.11.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 22.09.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 20.11.2014 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 20.11.2020 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 14.11.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 27.05.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: 18.03.2020 r.</p>
S61	073. S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Elk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa), odc. od m. Szczuczyn - do m. Raczki	1. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.1 od m. Szczuczyn do w. Elk Południe (z węzłem)	23,3	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.04.2016 r.</p> <p>Wykonawca robót: PORR SA (49); PORR Bau GmbH (52); Unibep SA (53)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 06.08.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 4,10% / 4,81%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 06.07.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 06.07.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 23.07.2018 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 19.11.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 19.11.2021 r.</p> <p>Data złożenia wniosku o ZRID: 15.05.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.01.2020 r.</p> <p>Data umowna uzyskania ZRID: -</p>
S61	073. S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Elk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa), odc. od m. Szczuczyn - do m. Raczki	3. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.3 od w. Wysockie (z węzłem) do m. Raczki	20,2	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.04.2016 r.</p> <p>Wykonawca robót: Budimex SA (42)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 04.07.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 4,99% / 8,75%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 04.06.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 04.06.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 15.10.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 19.11.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 19.11.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 07.10.2019 r.</p>



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S61	0726. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)	obw. Szczuczyna, II jezdnia	6,6	Białystok	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Polaqua Sp. z o.o. (48)  Voessing Polska Sp. z o.o. (193)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.04.2016 r.</p> <p>Wykonawca robót: Polaqua Sp. z o.o. (48)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 26.05.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 78,00% / 77,44%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 11.05.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 11.05.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 15.03.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 23.04.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 23.04.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 10.10.2018 r.</p>
S61	075. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	Kontynuacja - koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	24,2	Białystok	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.08.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 09.01.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 09.10.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 17.04.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 23.11.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 23.11.2021 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 20.05.2019 r.</p>
S61	072. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	Kontynuacja - 1. węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	19,5	Białystok	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 16.08.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 07.01.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 07.10.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 03.02.2014 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 15.07.2014 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 15.07.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 07.11.2020 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 07.06.2021 r.</p>
S7	031. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"A" Miłomłyn - Ostróda Północ	9,2	Olsztyn	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	031. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16	18,2	Olsztyn	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	031. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"C1" Ostróda Pd - Rychnowo (bez węzła)	8,8	Olsztyn	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	034. S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Płońsk (S10) – Czosnów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek I od węzła "Siedlin" (bez węzła) do węzła "Załuski" (bez węzła)	12,9	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 05.08.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 31.03.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 01.10.2024 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 10.04.2019 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 14.05.2019 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 24.02.2023 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.01.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 31.08.2021 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S7	0362. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	7,6	Kielce	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 20.12.2013 r. Wykonawca robót: Budimex SA (42) Data podpisania umowy z wykonawcą: 10.10.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 68,65% / 79,00% Data planowana zakończenia robót: 09.05.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.01.2014 r. Data ostateczności DŚU: 16.07.2014 r. Data skuteczności DŚU: 15.07.2020 r. Data uzyskania ZRID: 07.11.2017 r.</p>
S7	030. S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (w. Kazimierzowo)	1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański	20,5	Gdańsk	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.08.2014 r. Wykonawca robót: Metrostav a.s. (30) Data podpisania umowy z wykonawcą: 09.10.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 100,30% / 99,60% Data planowana zakończenia robót: 27.04.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 31.10.2018 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 19.02.2010 r. Data ostateczności DŚU: 31.05.2010 r. Data skuteczności DŚU: 31.05.2016 r. Data uzyskania ZRID: 30.12.2014 r.</p>
S7	030. S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (w. Kazimierzowo)	2. Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	19,1	Gdańsk	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	0363. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	21,6	Kielce	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 27.09.2013 r. Wykonawca robót: Salini Polska Sp. z o.o. (71); Salini Impergilo S.p.A. (72); Todini Constuzioni Generali S.p.A (73) Data podpisania umowy z wykonawcą: 15.06.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 96,38% / 86,64% Data planowana zakończenia robót: 31.05.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 14.09.2010 r. Data ostateczności DŚU: 24.03.2015 r. Data skuteczności DŚU: 23.03.2021 r. Data uzyskania ZRID: 17.03.2014 r.</p>
S7	0374. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	18,7	Kraków	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 09.09.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 06.05.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 31.08.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 10.08.2017 r. Data ostateczności DŚU: 10.08.2017 r. Data skuteczności DŚU: 12.07.2021 r. Data uzyskania ZRID: 30.09.2019 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S7	040. S7 Lubień - Rabka	S7 Lubień - Naprawa	7,6	Kraków	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - PB: Ingenieurbüro Voessing Vepro GmbH (429); Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH (430)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 19.12.2014 r.</p> <p>Wykonawca robót: IDS Bud SA (23); Korporacja Altis-Holding (24)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 29.06.2016 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 98,40% / 94,90%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 30.06.2020 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 20.12.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 12.08.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 19.12.2013 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 01.10.2020 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 22.12.2014 r.</p>
S7	038. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	1. węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma	13,1	Kraków	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Arcadis Sp. z o.o. (32)   MPRB Sp. z o.o. (98)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Mota Engil Central Europe SA (61)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 08.01.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 10,48% / 20,86%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 08.05.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 08.05.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 15.01.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 10.08.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 10.08.2023 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 23.08.2019 r.</p>
S7	037. Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	19,9	Kielce	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	038. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	2. Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	18,3	Kraków	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Sweco Engineering Sp. z o.o. (118)   Voessing Polska Sp. z o.o. (193)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Salini Impregilo S.p.A. (72)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 26.09.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,00% / 5,37%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 26.04.2022 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 26.04.2022 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 15.01.2015 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 10.08.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 10.08.2023 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 16.12.2019 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.06.2020 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S7	039. Budowa drogi S7 Biezanów - Christo Botewa - Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	Budowa drogi S7 Biezanów - Christo Botewa - Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk. nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	4,5	Kraków	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	031. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"C2" Rychnowo (z węzłem) - Olsztynek	11,3	Olsztyn	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin)	1. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława	14,0	Olsztyn	Etap realizacji: Realizacja System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)   Strabag Sp. z o.o. (75) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r. Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 20.12.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 9,30% / 8,34% Data planowana zakończenia robót: 20.04.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 20.04.2021 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 29.04.2019 r. Data ostateczności DŚU: 11.09.2017 r. Data skuteczności DŚU: 06.04.2018 r. Data złożenia wniosku o ZRID: 16.03.2018 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.01.2020 r. Data umowna uzyskania ZRID: 20.03.2019 r.
S7	032. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Nidzica - Napierki ( w. Napierki) z węzłem	1. Nidzica Północ-Nidzica Południe wraz z węzłem	9,1	Olsztyn	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	032. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Nidzica - Napierki ( w. Napierki) z węzłem	2. Nidzica Południe (bez węzła)-Napierki	13,0	Olsztyn	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	035. S7 Warszawa - Obwodnica Grójca	2. w. Lesznówola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	14,8	Warszawa	Etap realizacji: Realizacja System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r. Wykonawca robót: IDS Bud SA (23) Data podpisania umowy z wykonawcą: 17.08.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 0,00% / 9,72% Data planowana zakończenia robót: 17.03.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 17.04.2021 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 15.10.2018 r. Data ostateczności DŚU: 29.01.2015 r. Data skuteczności DŚU: 29.01.2019 r. Data uzyskania ZRID: 02.10.2019 r.
S7	0361. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	22,0	Kielce	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S7	036. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	24,7	Kielce	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S7	035. S7 Warszawa - Obwodnica Grójca	3. w. Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obw. Grójca	7,9	Warszawa	Etap realizacji: Realizacja System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Value Engineering Sp. z o.o. (359) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.09.2015 r. Wykonawca robót: Mota-Engil Engenharia e Construcao SA (66) Data podpisania umowy z wykonawcą: 17.08.2017 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 38,81% / 54,36% Data planowana zakończenia robót: 17.03.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 17.04.2021 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 06.04.2017 r. Data ostateczności DŚU: 29.01.2015 r. Data skuteczności DŚU: 29.01.2019 r. Data uzyskania ZRID: 07.01.2019 r.
S7	040. S7 Lubień - Rabka	S7 Naprawa - Skomielna Biała	3,1	Kraków	Etap realizacji: Realizacja System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - PB: Ingenieurbüro Voessing Veopro GmbH (429); Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH (430) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 19.12.2014 r. Wykonawca robót: Astaldi S.p.A (36) Data podpisania umowy z wykonawcą: 29.06.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 50,60% / 51,16% Data planowana zakończenia robót: 29.12.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 01.03.2021 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 12.08.2010 r. Data ostateczności DŚU: 19.12.2013 r. Data skuteczności DŚU: 01.10.2020 r. Data uzyskania ZRID: 22.12.2014 r.
S7	040. S7 Lubień - Rabka	S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i dk47 Rabka Zdrój - Chabówka	6,1	Kraków	Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 19.12.2014 r. Wykonawca robót: Salini Impregilo S.p.A. (72) Data podpisania umowy z wykonawcą: 31.03.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 96,00% / 97,46% Data planowana zakończenia robót: 31.03.2020 r. Data planowana oddania do ruchu: 28.09.2019 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 12.08.2010 r. Data ostateczności DŚU: 19.12.2013 r. Data skuteczności DŚU: 01.10.2020 r. Data uzyskania ZRID: 22.12.2014 r.
S7	033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin)	3. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki	22,0	Olsztyn	Etap realizacji: Realizacja System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r. Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.01.2018 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 9,30% / 16,48% Data planowana zakończenia robót: 12.05.2021 r. Data planowana oddania do ruchu: 12.05.2021 r.	Decyzje administracyjne: Data wydania DŚU: 18.04.2017 r. Data ostateczności DŚU: 11.09.2017 r. Data skuteczności DŚU: 06.04.2018 r. Data uzyskania ZRID: 30.08.2019 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S7	033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin)	4. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk	13,8	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: Strabag Sp. z o.o. (75); Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 12.01.2018 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 9,60% / 16,48%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 12.05.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 12.05.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 18.04.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 11.09.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 06.04.2018 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 30.08.2019 r.</p>
S7	033. S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), odc. Napierki - Płońsk (S10 w.Siedlin)	2. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo	21,5	Olsztyn	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: PORR Bau GmbH (52)   PORR SA (49)</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 23.09.2015 r.</p> <p>Wykonawca robót: PORR SA (49); PORR Bau GmbH (52)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 20.12.2017 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 19,89% / 17,73%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 20.04.2021 r.</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: 20.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 18.04.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 11.09.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 06.04.2018 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 07.10.2019 r.</p>
S7	0345. S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Czosnów - Warszawa (S8)	S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Czosnów - Kiełpin	9,2	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Promost Consulting sp. z o.o. sp. k. (95)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 30.03.2020 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 30.11.2021 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.07.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 20.11.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 29.12.2017 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 29.12.2023 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.12.2021 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.07.2022 r.</p>
S7	0345. S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Czosnów - Warszawa (S8)	S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Kiełpin - Warszawa(S8)	12,9	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Value Engineering Sp. z o.o. (359)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 18.09.2020 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 30.05.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.01.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 27.04.2018 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: -</p> <p>Planowana data ostateczności DŚU: 20.02.2020 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 30.06.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.01.2023 r.</p>
S7	035. S7 Warszawa - Obwodnica Grójca	1. Kontynuacja w.Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznawola (z węzłem)	6,6	Warszawa	<p>Etap realizacji: Przetarg na realizację</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 26.07.2019 r.</p> <p>Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 14.02.2020 r.</p> <p>Data planowana zakończenia robót: 15.04.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 15.12.2018 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 29.01.2015 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 29.01.2019 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 07.08.2019 r.</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S7	034. S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Płońsk (S10) – Czosnów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła "Załużki" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła)	12,0	Warszawa	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 12.08.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 31.03.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 01.10.2024 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 10.04.2019 r. Data ostateczności DŚU: 14.05.2019 r. Data skuteczności DŚU: 24.02.2023 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 31.01.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.08.2021 r.
S7	034. S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Płońsk (S10) – Czosnów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	9,7	Warszawa	Etap realizacji: Przetarg na realizację  System realizacji: P&B Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 19.08.2019 r. Data planowana podpisania umowy z wykonawcą : 14.04.2020 r. Data planowana zakończenia robót: 15.10.2023 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 10.04.2019 r. Data ostateczności DŚU: 14.05.2019 r. Data skuteczności DŚU: 24.02.2023 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 14.02.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 14.09.2021 r.
S7	0376. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Miechów - Szczepanowice	odc. Miechów - Szczepanowice	5,3	Kraków	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ-R  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania STEŚ-R: 18.03.2020 r. Data planowana odbioru PB: 30.06.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 03.02.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 16.12.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 31.01.2020 r. Data skuteczności DŚU: -  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.07.2021 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.01.2022 r.
S74	077. S74 Opatów - Nisko	1. Opatów (w. Okalina) bez węzła - Sandomierz DK 79	25,0	Rzeszów	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ: 20.10.2020 r. Data planowana odbioru KP: 31.07.2023 r. Data planowana odbioru PB: 30.06.2025 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.01.2024 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 29.10.2021 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.07.2025 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.01.2026 r.
S74	0767. Budowa drogi S74 gr. woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Jałowęsy z wyłączeniem odcinka S74 Przełom/Mniów – Kielce – Cedzyna	2. granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów	27,6	Kielce	Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - KP: STI Polska Sp. z o.o. (10); S.Te.P. s.r.l. (439); PPPProjekt Sp. z o.o. (440) Data umowna wykonania KP: 14.04.2020 r. Data planowana odbioru PB: 31.12.2021 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.08.2020 r.	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 24.06.2015 r. Data ostateczności DŚU: 01.03.2017 r. Data skuteczności DŚU: 01.03.2023 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.01.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 31.07.2022 r.

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S74	0764. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce	1. Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)	16,3	Kielce	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3) Data umowna wykonania KP: 30.06.2020 r. Data planowana odbioru PB: 31.07.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 28.02.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 28.06.2018 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 14.02.2020 r. Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.08.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 28.02.2023 r.</p>
S74	0764. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce	2. Węzeł Kielce Zachód - Kielce (dk nr 73)	5,0	Kielce	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - KP: Schuessler Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (11) Data umowna wykonania KP: 10.09.2019 r. Data planowana odbioru PB: 30.09.2022 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.04.2021 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 30.10.2020 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.10.2022 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.04.2023 r.</p>
S74	077. S74 Opatów - Nisko	2. Sandomierz (DK79) - Stalowa Wola (DW 855)	30,0	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ: 20.10.2020 r. Data planowana odbioru KP: 31.07.2023 r. Data planowana odbioru PB: 30.06.2025 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.01.2024 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 29.10.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.07.2025 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.01.2026 r.</p>
S74	077. S74 Opatów - Nisko	3. Stalowa Wola (DW855) - Nisko (S19 w. Zapacz)	16,0	Rzeszów	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu STEŚ</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. (7) Data umowna wykonania STEŚ: 20.10.2020 r. Data planowana odbioru KP: 31.07.2023 r. Data planowana odbioru PB: 30.06.2025 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 02.01.2024 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Planowana data uzyskania DŚU: 29.10.2021 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.07.2025 r. Planowana data uzyskania ZRID: 30.01.2026 r.</p>
S74	0763. S74 Sulejów - Kielce, odcinek Sulejów - granica województwa łódzkiego	Sulejów - granica woj. łódzkiego	24,3	Łódź	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – opracowano STEŚ</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Arcadis Sp. z o.o. (32) Data planowana odbioru KP: 15.02.2022 r. Data planowana odbioru PB: 15.02.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.12.2023 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 30.05.2019 r. Data ostateczności DŚU: - Planowana data ostateczności DŚU: 28.02.2020 r. Data skuteczności DŚU: 28.02.2026 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.02.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 15.08.2023 r.</p>



Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S74	0767. Budowa drogi S74 gr. woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Jałowęsy z wyłączeniem odcinka S74 Przełom/Mniów – Kielce – Cedzyna	1. Cedzyna - Łągów wraz z obw. Łągowa	32,0	Kielce	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Trakt Sp. z o.o. sp. k. (257)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 14.04.2020 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 28.02.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.10.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 19.06.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 06.02.2019 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 06.02.2025 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.03.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2022 r.</p>
S74	0767. Budowa drogi S74 gr. woj. łódzkiego/świętokrzyskiego – Jałowęsy z wyłączeniem odcinka S74 Przełom/Mniów – Kielce – Cedzyna	3. Łągów - Jałowęsy	14,5	Kielce	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Mosty Katowice Sp. z o.o. (3)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 20.04.2020 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 28.02.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 01.10.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 19.06.2017 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 06.02.2019 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 06.02.2025 r.</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 01.03.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 30.09.2022 r.</p>
S74	0769. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk9	Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9	14,9	Kielce	<p>Etap realizacji: Przygotowanie – w opracowaniu KP</p> <p>System realizacji: P&amp;B</p> <p>Wykonawca dokumentacji - KP: Sweco Engineering Sp. z o.o. (118)</p> <p>Data umowna wykonania KP: 31.12.2019 r.</p> <p>Data planowana odbioru PB: 15.05.2022 r.</p> <p>Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 15.12.2020 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 28.11.2019 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: -</p> <p>Planowana data ostateczności DŚU: 28.12.2019 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: -</p> <p>Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 15.05.2022 r.</p> <p>Planowana data uzyskania ZRID: 15.12.2022 r.</p>
S8	045. Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego	1a. Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem)	13,0	Białystok	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny</p> <p>Wykonawca dokumentacji - lider: -</p> <p>Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.12.2014 r.</p> <p>Wykonawca robót: Skanska SA (77)</p> <p>Data podpisania umowy z wykonawcą: 28.01.2016 r.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 95,06% / 90,14%</p> <p>Data planowana zakończenia robót: -</p> <p>Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 10.08.2010 r.</p> <p>Data ostateczności DŚU: 14.09.2010 r.</p> <p>Data skuteczności DŚU: 14.09.2016 r.</p> <p>Data uzyskania ZRID: 03.12.2015 r.</p>
S8	045. Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego	2. Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego	9,4	Białystok	<p>Etap realizacji: W eksploatacji</p>	<p>W eksploatacji</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S8	041. S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - Paszków	1. Radziejowice-Przeszkoda	9,9	Warszawa	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.12.2013 r. Wykonawca robót: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Data podpisania umowy z wykonawcą: 08.02.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 100,00% / 98,15% Data planowana zakończenia robót: 15.07.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 10.10.2019 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 15.04.2014 r. Data ostateczności DŚU: 06.08.2015 r. Data skuteczności DŚU: 01.06.2017 r. Data uzyskania ZRID: 14.02.2017 r.</p>
S8	041. S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - Paszków	2. Przeszkoda-Paszków	11,6	Warszawa	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 18.12.2013 r. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. (59) Data podpisania umowy z wykonawcą: 03.06.2015 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 99,88% / 98,45% Data planowana zakończenia robót: 05.08.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 30.11.2018 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 15.04.2014 r. Data ostateczności DŚU: 06.08.2015 r. Data skuteczności DŚU: 01.06.2017 r. Data uzyskania ZRID: 12.08.2016 r.</p>
S8	044. S8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	2. Kobyłka (bez węzła) - Radzymin Płd.	7,2	Warszawa	<p>Etap realizacji: Realizacja</p> <p>System realizacji: P&amp;B Wykonawca dokumentacji na etapie realizacji: Transprojekt Warszawa Sp. z o.o. (102) Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 29.03.2013 r. Wykonawca robót: Astaldi S.p.A (36); Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (21) Data podpisania umowy z wykonawcą: 28.11.2014 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 98,00% / 97,60% Data planowana zakończenia robót: 31.05.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: 15.12.2017 r.</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 02.12.2011 r. Data ostateczności DŚU: 19.09.2012 r. Data skuteczności DŚU: 19.09.2016 r. Data uzyskania ZRID: 15.11.2018 r.</p>
S8	045. Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. Wyszaków - granica woj. podlaskiego	1b. węzeł Poręba (bez węzła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej	16,1	Białystok	<p>Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji</p> <p>System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.12.2014 r. Wykonawca robót: PORR SA (49); Unibep SA (53) Data podpisania umowy z wykonawcą: 17.02.2016 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 113,08% / 112,69% Data planowana zakończenia robót: - Data planowana oddania do ruchu: -</p>	<p>Decyzje administracyjne:</p> <p>Data wydania DŚU: 10.08.2010 r. Data ostateczności DŚU: 14.09.2010 r. Data skuteczności DŚU: 14.09.2016 r. Data uzyskania ZRID: 03.12.2015 r.</p>
S8	0455. S8 Wyszaków - Białystok, odc. Wiśniewo - Mężenin	Wiśniewo - Mężenin	15,4	Białystok	<p>Etap realizacji: W eksploatacji</p>	<p>W eksploatacji</p>

Klasa i numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Nazwa odcinka	Długość [km]	Oddział	Etap realizacji	Decyzje administracyjne
S8	0456. S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo	Mężenin - Jeżewo	14,3	Białystok	Etap realizacji: oddano do użytkowania/w realizacji  System realizacji: Tradycyjny Wykonawca dokumentacji - lider: - Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.10.2013 r. Wykonawca robót: Astaldi S.p.A (36) Data podpisania umowy z wykonawcą: 22.12.2014 r. Zaawansowanie rzeczowe / finansowe: 96,90% / 100,15% Data planowana zakończenia robót: 31.12.2019 r. Data planowana oddania do ruchu: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 30.11.2009 r. Data ostateczności DŚU: 11.03.2010 r. Data skuteczności DŚU: 11.03.2020 r.  Data uzyskania ZRID: 14.11.2014 r.
S8	0452. S8 Wyszków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego - Zambrów	gr. woj. mazowieckiego - Zambrów	14,9	Białystok	Etap realizacji: W eksploatacji	W eksploatacji
S8	0835. Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) - Kłodzko	Odcinek I Kłodzko - Ząbkowice Śląskie	27,6	Wrocław	Etap realizacji: Przygotowanie - w opracowaniu STEŚ  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Halcrow Group Limited (410) Data umowna wykonania STEŚ: 14.10.2019 r. Data planowana odbioru KP: 21.06.2021 r. Data planowana odbioru PB: 03.04.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.07.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 01.10.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 03.04.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 04.09.2023 r.
S8	0835. Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) - Kłodzko	Odcinek II Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki	17,8	Wrocław	Etap realizacji: Przygotowanie - w opracowaniu STEŚ  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Halcrow Group Limited (410) Data umowna wykonania STEŚ: 14.10.2019 r. Data planowana odbioru KP: 21.06.2021 r. Data planowana odbioru PB: 03.04.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 31.07.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 01.10.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 03.04.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 04.09.2023 r.
S8	0835. Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) - Kłodzko	Odcinek III Łagiewniki - Wrocław (Magnice) wraz z obejściami miejscowości	31,8	Wrocław	Etap realizacji: Przygotowanie - w opracowaniu STEŚ  System realizacji: P&B Wykonawca dokumentacji - STEŚ: Halcrow Group Limited (410) Data umowna wykonania STEŚ: 14.10.2019 r. Data planowana odbioru KP: 21.06.2021 r. Data planowana odbioru PB: 03.04.2023 r. Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: 30.07.2021 r.	Decyzje administracyjne:  Planowana data uzyskania DŚU: 01.10.2020 r.  Planowana data złożenia wniosku o ZRID: 03.04.2023 r. Planowana data uzyskania ZRID: 04.09.2023 r.
S8	044. S8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (z węzłem)	8,1	Warszawa	Etap realizacji: Realizacja - umowa rozwiązana  System realizacji: P&B Data planowana wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację: -	Decyzje administracyjne:  Data wydania DŚU: 30.06.2017 r. Data ostateczności DŚU: 19.09.2012 r. Data skuteczności DŚU: 19.09.2016 r.  Data uzyskania ZRID: 11.01.2016 r.