

Stan zaawansowania zadań realizowanych w 2008r.

	Pozycja Programu	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inżyn. (szt/m)	Lata real.	Wartość kosztorys.	wyszczególnienie asortymentów	Plan 2008 (korekta)	Wykonanie na 26.06.2008 (rzeczywiste)	Stan zaawansowania robót
	1	2	4	5	6	9	10	11	12
3	A. CZĘŚĆ I - BUDOWA I PRZEBUDOWA - Wydatki majątkowe - Budownictwo inwestycyjne i nabywanie nieruchomości								
4		Autostrady					1 780,0	1 679,9	
17	11	Budowa autostrady A-4 Kleszczów - Sośnica	km 19,1	2002 2008	342 039,1	razem	1 780,0	1 679,9	inwestycja oddana do użytku, trwają roboty uzupełniające
						roboty	1 780,0	1 679,9	
142	114	Budowa obwodnic na drogach krajowych- 25 szt.					50 000,0	943,9	
158	114.16	Budowa obwodnicy m. Kędzierzyn -Koźle DK nr 40 (2 etapy)	18,9	2008 2013	402 430,0	razem	48 000,0	943,9	<u>I etap - odcinek południowy</u> - 10.08.2006 - uzyskano decyzję środowiskową dla I etapu (odc.A i B) - 14.12.2006 - uzyskano decyzję lokalizacyjną dla I etapu (odc. A i B) - 19.12.2007 - uzyskano pozwolenie na budowę dla I etapu (odc.B) - 28.04.2008 - otwarcie ofert na roboty dla I etapu (odc.B) - wyłoniono wykonawcę, jednak aktualnie trwają procedury odwoławcze (protest) - przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę dla I etapu (odc. A) <u>II etap - odcinek północny</u> - opracowany STES - październik 2008 - planowane złożenie wniosku o decyzję środowiskową dla II etapu
						roboty	46 151,0		
						wykupy gruntów	1 157,0	1,9	
						poz. płatności	692,0	942,0	
169	114.27	Budowa obwodnic na drogach krajowych lista rezerwowa				razem	2 000,0		
176	114.27.12	Budowa obwodnicy m. Bąków na dr. Nr 11	km 3,8		78 375,0	wykupy gruntów	40,0 (0,0)		- przygotowane materiały do wniosku o decyzję środowiskową, rekomendacja Cenrali do złożenia wniosku - listopad 2008 - planowany termin uzyskania decyzji lokalizacyjnej - listopad 2008 - planowany termin rozpoczęcia wykupów gruntów - grudzień 2008 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
183	114.27.38	Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46	km 3,5		49 040,0	wykupy gruntów	2 000,0		- 31.01.2007 - uzyskano decyzję środowiskową - 14.05.2008 - złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną - sierpień 2008 - planowany termin rozpoczęcia wykupów gruntów - listopad 2008 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
236	147.21	Wzmocnienia sieci drogowej lista rezerwowa					34 714,0		
242	147.21.11	Wzmocnienie dr. Nr 45 w m. Winów	km 0,709	2008 2008	2 744,8	razem	7 991,0		- 26.02.2008 - uzyskano pozwolenie na budowę - 28.05.2008 - podpisanie umowy na roboty - 09.06.2008 - przekazanie placu budowy - 30.09.2008 - planowane zakończenie robót
						roboty	7 948,6		
						wykupy gruntów	40,0		
						poz. płatności	2,4		
243	147.21.12	Wzmocnienie dr. Nr 46 odc. Paczków - Ścibórz	km 5,3	2008 2008	9 030,6	razem	14 096,0		- 21.05.2008 - podpisanie umowy na roboty - 30.05.2008 - przekazanie placu budowy - 30.10.2008 - planowane zakończenie robót
						roboty	14 096,0		
244	147.21.13	Przebudowa drogi 94/46 na odc. obwodnicy północnej m. Opole	km 4,6	2008 2008	8 350,0	razem	12 627,0		- 26.06.2008 - otwarcie ofert (6 ofert) - lipiec 2008 - planowane rozpoczęcie robót
						roboty	12 627,0		
274	B. CZĘŚĆ I - BUDOWA I PRZEBUDOWA - Wydatki bieżące								
379	114.27	Budowa 25 obwodnic na drogach krajowych zadania rezerwowe							
390	114.27.11	Budowa obwodnicy m. Olesno na drodze Nr 11	km 23		476 720,0	dokumentacja	1 179,0		- 30.04.2008 - uzyskano decyzję środowiskową - etap przygotowywania materiałów do przetargu na dokumentację projektową - czerwiec 2010 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
391	114.27.12	Budowa obwodnicy m. Bąków na dr. Nr 11	km 3,8		78 375,0	dokumentacja	460,0		- przygotowane materiały do wniosku o decyzję środowiskową, rekomendacja Cenrali do złożenia wniosku - listopad 2008 - planowany termin uzyskania dec.lokalizacyjnej - listopad 2008 - planowany termin rozpoczęcia wykupów gruntów - grudzień 2008 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
						archeologia	19,0 (0,0)		

Stan zaawansowania zadań realizowanych w 2008r.

	Pozycja Programu	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inżyn. (szt/m)	Lata real.	Wartość kosztorys.	wyszczególnienie asortymentów	Plan 2008 (korekta)	Wykonanie na 26.06.2008 (rzeczywiste)	Stan zaawansowania robót
	1	2	4	5	6	9	10	11	12
412	114.27.35	Budowa obwodnicy m. Głogówek dk nr 40	km 4,7		47 900,0	dokumentacja	30,5		- 12.06.2008 - odbyło się posiedzenie ZOPI - październik 2008 - planowany termin złożenia wniosku o decyzję środowiskową - grudzień 2010 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
413	114.27.36	Budowa obwodnicy m. Prudnik dk nr 41 (III etap)	km 3,5		43 280,0	dokumentacja	235,4	215,4	- 12.06.2008 - odbyło się posiedzenie ZOPI - październik 2008 - planowany termin złożenia wniosku o decyzję środowiskową - grudzień 2010 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
414	114.27.37	Budowa obwodnicy m. Praszka dk nr 42	km 8,1		77 800,0	dokumentacja	443,8		- październik 2008 - zakończenie etapu STEŚ - grudzień 2008 planowany termin złożenia wniosku o decyzję środowiskową - grudzień 2010 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
415	114.27.38	Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46	km 3,5		49 040,0	dokumentacja	560,0 (372,0)	66,0	- 31.01.2007 - uzyskano decyzję środowiskową - 14.05.2008 - złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną - sierpień 2008 - planowany termin rozpoczęcia wykupów gruntów - listopad 2008 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
416	114.27.39	Budowa obwodnicy m. Niemodlin dk nr 46	km 9,7		100 000,0	dokumentacja	1 440,9 (608,0)	58,6	- wrzesień 2008 - zakończenie etapu STEŚ - listopad 2008 planowany termin złożenia wniosku o decyzję środowiskową - czerwiec 2010 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
417	114.27.40	Budowa obwodnicy m. Nysy dk. nr 46/41	km 14		160 000,0	dokumentacja	1 943,3 (709,0)	122,0	- wrzesień 2008 - zakończenie etapu STEŚ - listopad 2008 planowany termin złożenia wniosku o decyzję środowiskową - czerwiec 2010 - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę

Stan zaawansowania zadań realizowanych w 2008r.

	Pozycja Programu	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inżyn. (szt/m)	Lata real.	Wartość kosztorys.	wyszczególnienie asortymentów	Plan 2008 (korekta)	Wykonanie na 26.06.2008 (rzeczywiste)	Stan zaawansowania robót
	1	2	4	5	6	9	10	11	12
526	A.	CZĘŚĆ II - ZARZĄDZANIE i UTRZYMANIE - Wydatki majątkowe							
531	2	Zintegrowany pakiet BRD Zadania wg GAMBITU drogi krajowe				razem	5 470,0		
541	2.10	Zintegrowany pakiet BRD Zadania wg GAMBITU drogi krajowe w tym:					5 470,0		- 24.04.2008 - uzyskano decyzję lokalizacyjną - 11.06.2008 - złożono wniosek o pozwolenie na budowę - lipiec 2008 - planowane rozpoczęcie robót
541		Przebudowa skrzyżowania łącznicy autostrady A4 przy węźle "Prądy" - rondo turbinowe					3 500,0		
551	4	Przebudowa i wzmocnienie obiektów mostowych				razem	13 760,0		
577	4.26	przebudowa wiaduktu nad PKP w ciągu dr kr nr 94, w m. Warmątowice	szt/m. 1/23,2	2008	13 760,0		13 760,0	4 673,7	- 07.06.2006 - uzyskano pozwolenie na budowę - 09.03.2008 - podpisanie umowy na roboty - 31.03.2008 - przekazanie placu budowy - 30.11.2008 - planowane zakończenie robót
605	8	Zadania specjalne "S"				razem	500,0		
609	8.4	Przebudowa przepustu w m. Nowy Browieniec w ciągu dr. kr. nr 40	25 m	2008	300,0		300,0		- 11.06.2008 - uzyskano pozwolenie na budowę - 20.06.2008 - ogłoszono przetargu na roboty - termin otwarcia ofert - lipiec 2008 - planowane rozpoczęcie robót
610	8.5	Przebudowa przepustu w m. Głogówek w ciągu dr. kr. nr 40	15 m	2008	200,0		200,0		- 20.06.2008 - termin ogłoszenia przetargu - lipiec 2008 - planowane rozpoczęcie robót
682	B.	CZĘŚĆ II - ZARZĄDZANIE i UTRZYMANIE - Wydatki bieżące							
933	8	Odnowy obiektów mostowych					835,0		
967	8.34	most przez rz. Stradunia w ciągu dr kr nr 45, w m. Stradunia	szt/m 1/21	2008	835,0		835,0	193,2	- 25.03.2008 - podpisanie umowy na roboty - 08.04.2008 - przekazanie placu budowy - 15.10.2008 - planowany termin zakończenia robót
981	9	Odnowy dróg :					50 906,4	26 147,3	
1041	9.1.10	odnowy nawierzchni dróg ze środków budżetowych					27 122,7	9 999,7	
1042	9.1.10.1	dr. kr. nr 42 m. Gręboszów	0,8 km	2007 2008	2 430,0		928,5	928,5	zadanie kontynuowane z 2007 - 15.10.2007 - podpisanie umowy na roboty - 22.10.2007 - przekazanie placu budowy - 31.05.2008 - kontrakt zakończony - nie odebrany, naliczane kary dla Wykonawcy za nieterminowe zakończenie robót
1043	9.1.10.3	dr. kr. nr 45 obw. m.Węgry i Osowiec	4,3 km	2007 2008	4 012,1		2 098,5	2 098,5	zadanie kontynuowane z 2007 - 26.10.2007 - podpisanie umowy na roboty - 05.11.2007 - przekazanie placu budowy - 18.06.2008 - odbiór robót
1044	9.1.10.4	dr. kr. nr 45 m. Zawada - obw. m.Węgry i Osowiec	1,1 km	2008	1 876,7		1 876,7		- 15.05.2008 - podpisanie umowy na roboty - 02.06.2008 - przekazanie placu budowy - 30.07.2008 - planowane zakończenie robót
1045	9.1.10.2	dr. kr. nr 46 Dobrodzień - gr.woj.	2,8 km	2007 2008	14 354,4		14 354,4	6 972,7	- 30.01.2008 - podpisanie umowy na roboty - 04.02.2008 - przekazanie placu budowy - 30.11.2008 - planowane zakończenie robót
1046	9.1.10.5	dr. kr. nr 94 m. Walidrogi	2,2 km	2008	2 512,0		2 512,0		- 05.05.2008 - podpisanie umowy na roboty - 12.05.2008 - przekazanie placu budowy - 30.07.2008 - planowane zakończenie robót
1047	9.1.10.6	dr. kr. nr 94 gr woj. - Pawłów + nadzory	8,2 km	2008 2009	16 184,8		5 352,6		- 05.06.2008 - podpisanie umowy na roboty - 02.06.2008 - przekazanie placu budowy - 30.05.2009 - planowane zakończenie robót
1129	9.2.8	odnowy nawierzchni dróg ze środków KFD					23 783,7	16 147,6	
1130	9.2.8.1	dr. kr. nr 11 gr. woj. - Byczyna bez km 468+606 - 469+200	8,16 km	2008	9 092,9		9 092,9	9 092,9	- 04.02.2008 - podpisanie umowy na roboty - 08.02.2008 - przekazanie placu budowy - 30.05.2008 - zakończenie robót

Stan zaawansowania zadań realizowanych w 2008r.

	Pozycja Programu	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inżyn. (szt/m)	Lata real.	Wartość kosztorys.	wyszczególnienie asortymentów	Plan 2008 (korekta)	Wykonanie na 26.06.2008 (rzeczywiste)	Stan zaawansowania robót
	1	2	4	5	6	9	10	11	12
1131	9.2.8.2	dr. kr. nr 45 Lasowice Wlk – Kluczbork bez km 140+800 - 141+600	9,4 km	2008	10 189,3		10 189,3	3 400,7	- 07.02.2008 - podpisanie umowy na roboty - 14.02.2008 - przekazanie placu budowy - 30.10.2008 - planowane zakończenie robót
1132	9.2.8.3	dr. kr. nr 46 odc. Opole - Łędziny	1,1 km	2008	4 501,5		4 501,5	3 654,0	- 01.02.2008 - podpisanie umowy na roboty - 08.02.2008 - przekazanie placu budowy - 30.07.2008 - planowane zakończenie robót

sporządziła: mgr inż. Beata Wypych
Opole; 2008-06-26