

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
<b>Autostrady</b>										
1	Budowa autostrady A-1 Nowe Marzy - Toruń	km 62,4	2008 - 2010	w. Nowe Marzy - w. Grudziądz	8,9	BY	DŚU - 28.09.2007 DUL - 21.02.1997 PnB - 25.01.2008 Zakończony I etap przetargu ograniczonego Odebrano MP	Procedura przetargowa - II etap przetargu ograniczonego na roboty budowlane - 4 oferty, przetarg zawieszony	tak zależna od wyniku negocjacji z GTC	GDDKiA BURI GDDKiA BPZ / Ministerstwo Infrastruktury
				w. Grudziądz - w. Lisewo	15,6	BY	DŚU - 28.09.2007 DUL - 10.12.1996 PnB - 31.01.2008 Zakończony I etap przetargu ograniczonego Odebrano MP	Procedura przetargowa - II etap przetargu ograniczonego na roboty budowlane - 11 ofert, przetarg zawieszony	tak zależna od wyniku negocjacji z GTC	GDDKiA BURI GDDKiA BPZ / Ministerstwo Infrastruktury
				w. Lisewo - w. Lubicz	27,0	BY	DŚU - 28.09.2007 DUL - 10.12.1996 PnB - 08.02.2008 Zakończony I etap przetargu ograniczonego Odebrano MP	Procedura przetargowa - II etap przetargu ograniczonego na roboty budowlane - 11 ofert, przetarg zawieszony	tak zależna od wyniku negocjacji z GTC	GDDKiA BURI GDDKiA BPZ / Ministerstwo Infrastruktury
				w. Lubicz - w. Czerniewice (bez węzła)	10,9	BY	DŚU - 28.09.2007 DUL - 10.12.1996 PnB - 02.04.2008 Zakończony I etap przetargu ograniczonego Odebrano MP	Procedura przetargowa - II etap przetargu ograniczonego na roboty budowlane - 10 ofert, przetarg zawieszony	tak zależna od wyniku negocjacji z GTC	GDDKiA BURI GDDKiA BPZ / Ministerstwo Infrastruktury
2	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	km 144,0	2008 - 2010	w. Czerniewice (z węzłem) - w. Odolion	12,1	BY	Zlecone DŚU, PB, PW, MP DUL 30.12.1998 Wniosek o DŚU złożony 07.05.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	10.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				w. Odolion - w. Brzezie	23,0	BY	Zlecone DŚU, PB, PW, MP DUL 18.12.1998 Wniosek o DŚU złożony 07.05.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	10.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				w. Brzezie - w. Kowal	28,9	BY	Zlecone DŚU, PB, PW, MP DUL 18.12.1998 Wniosek o DŚU złożony 07.05.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	10.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				w. Kowal - w. Sójki	27,9	ŁÓ	Zlecone DŚU, PB, PW, MP DUL 18.12.1998 (woj., kujawsko - pomorskie) i 19.08.2003 (województwo łódzkie) Wnioski o DŚU złożone: do KPUW - 09.05.2008, do ŁUW - 21.12.2007, do MUW - 04.01.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU (woj. kujawsko - pomorskie)	09.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
						ŁÓ		Oczekujemy na wydanie DŚU (woj. mazowieckie).	10.2008	Wojewoda Mazowiecki / Minister Środowiska
				w. Sójki - w. Piątek	31,0	ŁÓ	Zlecone DŚU, PB, PW, MP DUL 19.08.2003 Wniosek o DŚU do ŁUW złożony 21.12.2007	Oczekujemy na wydanie DŚU	10.2008	Wojewoda Łódzki / Minister Środowiska
w. Piątek - w. Stryków I (z węzłem) (A1)	21,1	ŁÓ	Zlecone DŚU, PB, PW, MP DUL 19.08.2003 Wniosek o DŚU do ŁUW złożony 21.12.2007	Oczekujemy na wydanie DŚU	10.2008	Wojewoda Łódzki / Minister Środowiska				
3	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	km 44,4	2008 - 2010	w. Pyrzowice	16,1	KA	Zlecone DŚU, PB, PW, MP Odebrane: PB i materiały do DŚU DUL - 27.09.2005 Wniosek o DŚU złożony 04.04.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	08.2008	Wojewoda Śląski / Minister Środowiska
						KA		PW i MP w trakcie odbioru	04.2008	Transprojekt Kraków / Complex Projekt / GDDKiA Oddział Katowice
						KA		Ogłoszenie przetargu dwuetapowego na wybór wykonawcy robót	06.2008	GDDKiA BURI
				w. Pyrzowice - w. Piekary Śląskie	20,1	KA	Zlecone DŚU, PB, PW, MP Odebrane: PB i PW DUL - 27.09.2005 DŚU - 12.02.2008	MP w trakcie odbioru	03.2008	Transprojekt Kraków / Complex Projekt / GDDKiA Oddział Katowice
						KA		Ogłoszenie przetargu dwuetapowego na wybór wykonawcy robót (wraz z w. Pyrzowice)	06.2008	GDDKiA BURI
				w. Piekary Śląskie - w. Maciejów	20,1	KA	Zlecone DŚU, PB, PW, MP DUL - 27.09.2005 DŚU - 12.02.2008 Odebrane: PB	MP w trakcie odbioru	03.2008	Transprojekt Kraków / Complex Projekt / GDDKiA Oddział Katowice
						KA		Ogłoszenie przetargu dwuetapowego na wybór wykonawcy robót	06.2008	GDDKiA BURI
						KA		Odwolania od DUL	06.2008	WSA
				w. Maciejów - w. Sośnica	6,0	KA	Wykonana dokumentacja: DŚU, PW, PB, MP DUL - 11.07.2007 DUL - 27.09.2005 PnB - 11.02.2008 Ogłoszenie przetargu dwuetapowego na roboty budowlane - 30.05.2008	Procedura przetargowa - I etap przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych	09.2008	GDDKiA Oddział w Katowicach
				w. Sośnica	2,2	KA	Wykonana dokumentacja: PB, MP DUL - 11.07.2007 DUL - 27.09.2006 PnB - 23.10.2007, PnB utrzymane decyzją GINB z dnia 02.04.2008 Podpisana umowa na roboty budowlane 30.05.2008	Przekazanie placu budowy	06.2008	GDDKiA BURI i Oddział w Katowicach / AVAX

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
4	Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki	km 47,9	2005 - 2010	w. Sośnica - w. Bełk	15,4	KA	proces przygotowawczy	w budowie	02.2009	J&P AVAX S.A.
				w. Bełk - w. Świerklany	14,1	KA	DŚU - 14.12.2006 DLU - 03.04.2004, PnB - 11.02.2008 PB, PW opracowano. Otwarto oferty 29.05.2008 w przetargu ograniczonym na roboty budowlane	Trwa procedura przetargowa na roboty II-etap - wybór wykonawcy (9 ofert)	09.2008	GDDKiA BURI
				w. Świerklany - w. Gorzyczki	18,3	KA	proces przygotowawczy	w budowie	02.2010	Alpinie
5	Budowa autostrady A-2 Konin - Koło	27,5	2004 - 2008		27,5	PO	oddana do ruchu	-	-	-
6	Budowa autostrady A-2 Koło - Dąbie	18,1	2004 - 2008		18,1	PO	oddana do ruchu	-	-	-
7	Budowa autostrady A-2 węzeł Stryków II - węzeł Stryków I wraz z łącznikiem do drogi Nr 14	km 4,6	2007 - 2008	Stryków II - Stryków I 361+000,00 - 362+700,00	1,7	ŁÓ	proces przygotowawczy	w budowie	10.2008	Konsorcjum : Autostrada A2 Stryków II-Stryków I Lider : Hermann Kirchner Polska Sp.zo.o
				łącznik do DK14	2,9	ŁÓ	proces przygotowawczy	w budowie	10.2008	
8	Dostosowanie A-2 i A-4 do odpłatności	22 MOPy, 40 obiek. inż. urządzeń a brd na A-4 system łączności	2006 - 2008	A2 Konin - Stryków	103,4		Zakończony I etap przetargu ograniczonego Projektuj i Buduj. Wybrano ofertę najkorzystniejszą (Stalexport Autostrady). Protesty, odwołania i skargi.	Skarga (Alcatel, Egis) na wyrok KIO	06.2008	Sąd Okręgowy
				A4 Wrocław - Sośnica	187,0		Zakończony I etap przetargu ograniczonego Projektuj i Buduj. Wybrano ofertę najkorzystniejszą (EGIS) - wpłynęły protesty. KIO uwzględniła odwołania.	Skarga (GDDKiA, EGIS i UZP) na wyrok KIO	03.2008	Sąd Okręgowy
9	Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa	km 51,4	2005 - 2009	Zgorzelec - Wykroty	22,0	WR	proces przygotowawczy	w budowie	11.2008	DTP Terrassement S.A. / Bouygues Travaux Publies / VSL S.A.
				Wykroty - Krzyżowa	29,4	WR	proces przygotowawczy	w budowie	11.2008	Strabag / Strabag AG / Heilit+Woerner Bau / Mota Engil
10	Przebudowa autostrady A-4 Wrocław - Krzywa	km 92,0	2002 - 2008		92,0	WR	oddana do ruchu	-	-	-
11	Budowa autostrady A-4 Kleszczów - Sośnica	km 19,1	2002 - 2008		19,1	OP	oddana do ruchu	-	-	-
						KA	oddana do ruchu	-	-	-
12	Budowa autostrady A-4 Sośnica - Murckowska	km 20,1 szt/m 24/1710	2001 - 2008		20,1	KA	oddana do ruchu	-	-	-
13	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Biezanów - Christo Botewa	km/km 19,9/2,7	2006 - 2009	A-4, Wielicka - Szarów	22,6	KR	proces przygotowawczy	w budowie	04.2009	DRAGADOS / Polimex-Mostostal
				S-7, Biezanów - Christo Botewa		KR	DŚU - 13.08.2007 WZIZT - 22.12.2000, PnB - 10.01 i 07.04.2008 , 15.05.2008 ogłoszono przetarg na roboty (26.06. br otwarcie ofert)	Procedura przetargowa na roboty budowlane	09.2008	Oddział GDDKiA w Krakowie
14	Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węzeł Szarów - węzeł Krzyż	km 56,9	2009 - 2011	w. Szarów - w. Brzesko	23,5	KR			06.2008	Transprojekt Kraków
				w. Brzesko - w. Wierzchosławice	20,7	KR	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB,PW,MP 18.10.2006 złożono wnioski o DŚU, 08.02.2008 uzyskano uzgodnienie MŚ DŚU - 15.05.2008	W opracowaniu materiały do DUL	06.2008	
				w. Wierzchosławice - Tarnów (w. Krzyż)	13,3	KR			06.2008	
15	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów	km	2009 - 2011	Tarnów (w. Krzyż) - w. Dębica Pustynia	34,4	RZ	DUL - 28.12.1998; Zlecono PB,PW,MP 16.07.2007 i 16.10.2007 złożono wnioski o DŚU, 14.04.2008 wydano DŚU na odc. Krzyż - gr. małopolskiego (14 km)	W opracowaniu PB, PW i MP na odc. w. Krzyż - gr. małopolskiego	12.2009	Complex Projekt
						RZ	Oczekujemy na wydanie DŚU i uzgodnienie MŚ (na odc. gr. podkarpackiego - Dębica Pustynia)	08.2008	Wojewoda Podkarpacki / Minister Środowiska	
				w. Dębica Pustynia - w. Rzeszów Zachód	33,9	RZ	DUL - 28.12.1998 Zlecono PB,PW,MP Złożono 16.07.2007 wniosek o DŚU, a w dniu 29.08.2007 przesłano do uzgodnienia w MŚ	Oczekujemy na wydanie DŚU i uzgodnienie MŚ	08.2008	Wojewoda Podkarpacki / Minister Środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
	węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód	78,3		w. Rzeszów Zachód - w. Rzeszów Centralny	3,5	RZ	DUL - 28.12.1998 Złożono 29.03.2007 wniosek o DŚU, a do uzgodnienia w MŚ przesłano 20.08.2007. Wyłoniono wykonawcę PB, PW i MP	Oczekujemy na wydanie DŚU - uzupełnienie ROŚ	08.2008	Wojewoda Podkarpacki / Minister Środowiska / EKKOM Kraków
						RZ		W opracowaniu PB	12.2009	Mott MacDonald / PP Promost Consulting
				w. Rzeszów Centralny - w. Rzeszów Wschód	6,5	RZ	DUL - 28.12.1998 Zlecone opracowanie PB, PW, MP Złożony wniosek o DŚU - 29.03.2007, 20.08.2007 przesłano do uzgodnienia do MŚ	Oczekujemy na wydanie DŚU - uzupełnienie ROŚ	08.2008	Wojewoda Podkarpacki / Minister Środowiska / EKKOM Kraków
16	Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa	km 86,1	2009 - 2011	Rzeszów (w. Wschód) - Jarosław (w. Wierzbna)	39,3	RZ	PWA - zakończono, DUL odc. Rzeszów Wsch. - Przeworsk 28.12.1998 W dniu 02.08.2007 zakończono procedurę zlecenia materiałów do DŚU (Rzeszów w. Wsch. - Korczowa) i DUL (Przeworsk-Korczowa)	Procedura przetargowa na wykonanie PB,PW,MP na odc. Rzeszów Wsch. - Jarosław - PROTESTY	05.2008	Oddział GDDKiA w Rzeszowie
						RZ		W opracowaniu materiały do DŚU (Rzeszów w. Wsch. - Korczowa) i DUL (Przeworsk-Korczowa)	06.2008	Transprojekt Gdański
				Jarosław (w. Wierzbna) - Korczowa	46,8	RZ	PWA - zakończono. 02.08.2007 zakończono procedurę zlecenia materiałów do DŚU (Rzeszów w. Wschodni - Korczowa) i DUL (Przeworsk-Korczowa)	W opracowaniu materiały do DŚU (Rzeszów w. Wschodni - Korczowa) i DUL (Przeworsk-Korczowa)	06.2008	Transprojekt Gdański
17	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	km / 26,8 łączniki km / 8,7	2005 - 2010	od autostrady A4 (wraz z łącznikiem Kobierzyce do DK8) - w. Lotnisko (dk nr 94) (km 0+000 do 13+500 )	14,30	WR	Zakończony I etap przetargu ograniczonego na budowę, DŚU - 25.09.2006 DUL - 07.12.2006 PnB - 06.09.2007 i 18.10.2007 Sąd Okręgowy oddalił 14.04.2008 protest firmy Hermann Kichner do SIWZ	Procedura przetargowa - II etap przetargu ograniczonego - zaproszenie do składania ofert cenowych, odpowiedzi na pytania Wykonawców	06.2008	Oddział GDDKiA we Wrocławiu
				Most przez Odrę (km 18+174 - 19+960)	1,70	WR	Zakończony II etap przetargu ograniczonego na budowę, DŚU - 25.09.2006 DUL - 07.12.2006 PnB - 03.04.2007 20.05.2008 podpisano umowę na roboty budowlane	Przekazanie placu budowy	06.2008	Oddział GDDKiA we Wrocławiu / Acciona Infraestructuras S.A. & Mostostal Warszawa S.A
				w. Lotnisko (dk nr 94) - w. Pawłowice (S8 wraz z łącznikiem Długoleka do DK8) (km 13+500 do 18+174 i od 18+960 do 24+000)	19,40	WR	Zakończony I etap przetargu ograniczonego na budowę, DŚU - 25.09.2006 DUL - 07.12.2006 PnB - 06.09.2007 i 18.10.2007 Sąd Okręgowy oddalił 14.04.2008 protest firmy Hermann Kichner do SIWZ	Procedura przetargowa - II etap przetargu ograniczonego - zaproszenie do składania ofert cenowych, odpowiedzi na pytania Wykonawców	06.2008	Oddział GDDKiA we Wrocławiu
18	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (j.pln)	km 70,0	2004 - 2008	w. „Olszyna” - w. „Królów” - w. „Żary” - w. „Iłowa” - w. „Golnice”	70,0	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
19	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)	km 70,0	2009 - 2010	w. Olszyna - w. Golnice	70,0	ZG	Wnioski o DŚU złożono 18.10.2007 do LUW i DUW, DUL - 25.02.1998, 23.03.1998, 08.04.1998	Oczekujemy na wydanie DŚU	05.2008	Wojewoda Dolnośląski i Lubuski / Minister Środowiska / Transprojekt-Warszawa
<b>Drogi ekspresowe</b>										
20	Budowa drogi S-1 Pyrzowice-Podwarpie (II etap)		2004 - 2008		9,5	KA	oddana do ruchu	-	-	-
21	Budowa drogi S-1 Pyrzowice - Podwarpie(III etap) dobudowa drugiej jezdni	km 11,46 szt./ m 9/412	2008 - 2010	odc. I węzeł "Pyrzowice" - węzeł "Lotnisko" km 0+300 - 2+158	1,9	KA	Zlecone DŚU,PB,PW,MP DUL - 27.09.2005 Wniosek o DŚU złożono 04.04.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	08.2008	Wojewoda Śląski / Minister Środowiska
				odc. II węzeł "Lotnisko" - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni km 2+158 - 11+760	9,6	KA	Zlecone opracowanie: DŚU , DUL, PB, MP. Wniosek o DŚU złożono 06.06.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	10.2008	Wojewoda Śląski
22	Budowa drogi S-1 Kosztowy - Bielsko Biała	km 40,0	2011 - 2013	Mysłowice (dk nr 1, w. Kosztowy) - Bielsko Biała (S69, w. Suchy Potok)	40,0	KA	Zlecone opracowanie: STEŚ I, II, KP, DŚU , DUL, PB, MP, Odebrane: STEŚ I, II, materiały do DŚU Złożono wniosek o DŚU - 08.02.2008 i 18.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Śląski i Małopolski / Minister Środowiska
23	Budowa drogi S-1 Bielsko-Biała - Cieszyn	km 38	2002 - 2008	w. Komorowice - w. „Rosta” (Komorowice/Rosta)	2,8	KA	W trakcie odbioru PB, PW, MP DŚU - 15.01.2008 Złożono wniosek o DUL 14.05.2008, 18.02.2008 ogłoszono przetarg na roboty budowlane, 27.03.2008 zakończenie składania wniosków o dopuszczenie	Oczekujemy na wydanie decyzji DUL	08.2008	Wojewoda Śląski
						KA		Procedura przetargowa - I etap przetargu ograniczonego na roboty	06.2008	Oddział GDDKiA w Katowicach
				Bielsko Biała (w. Komorowice) - Jasienica	11,0	KA	oddana do ruchu	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
				Obwodnica m. Grodziec	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Obwodnica m. Skoczów	5,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Skoczów-Cieszyn (w. Krasna)	6,7	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Cieszyn (w. Krasna) - Cieszyn (gr. Państwa)	5,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
24	Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc.w.Konotopa - w.Puławska wraz z odc. w.Lotnisko Marynarska (S79)	km 19,96	2006 - 2010	WARSZAWA (A2, w. KONOTOPA) - WARSZAWA (S7,S8, w. OPACZ)	6,6	WA	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DUL - 11.08.2006 Wniosek o DŚU (na odc. Konotopa - Lotnisko) złożony 28.03.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Mazowiecki / Minister Środowiska
				Warszawa (S7,S8, w. Opacz) - Warszawa (dk nr 79 w. Puławska)	8,4	WA	Zlecono opracowanie DŚU, PB, PW, MP. DUL - 11.08.2006 i 25.04.2006. Wnioski o DŚU złożone: 26.10.2006 - na odc. Lotnisko-Puławska, 31.03.2008 na odc. Opacz-Lotnisko	W opracowaniu PB	06.2008	DHV Polska
				Warszawa (dk nr 7, w. Marynarska) - Warszawa (S2, w. Lotnisko) (S79)	4,8	WA	Zlecono opracowanie DŚU, PB, PW, MP. etap I/1 i I/2 w realizacji. DUL - 29.12.2005 Wniosek o DŚU złożony 26.10.2006 (Postanowienie Ministra Środowiska 19.12.2007) DŚU - 21.05.2008	W opracowaniu PB	06.2008	DHV Polska
25	Budowa obwodnicy Międzyzdroje na drodze S-3	km 2,9	2006 - 2008		2,9	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	06.2008	Hermann Kirchner GMBH
26	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	km 81,6	2006 - 2010	w. Klucz - w.Pyrzyce	28,2	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	02.2010	Kirchner /Bög /Energopol / Möbius
				w.Pyrzyce - w. Myślibórz	26,7	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	11.2009	BUDIMEX - DROMEX
				w. Myślibórz - w.Gorzów Północ bez węzła	26,7	SZ	proces przygotowawczy	w budowie	01.2010	Berger Bau GMBH
27	Budowa Obwodnicy Gorzowa Wlkp. na drodze S-3 (II etap)	km 9,5 szt/m 8/1221,78	2004 - 2008	Gorzów Wielkp.(dk nr 3, w. Gorzów Północ) z węzłem - Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe)	9,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
28	Budowa Obwodnicy Międzyrzecza na drodze S-3	km 6,5 szt/m 7/459,6	2004 - 2008	Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ) - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Południe)	6,5	ZG	oddana do ruchu	-	-	-
29	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól	km 144,1	2008 - 2011	II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.	12,0	ZG	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP opracowane: STEŚ I i II	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Promost
				Gorzów Wielkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - Międzyrzecz (dk nr 3, w. Północ)	37,6	ZG	DŚU - 22.12.2006 DUL - 23.06.2005	PB - w weryfikacji, PW i MP - w przygotowaniu	06.2008	DHV
				Międzyrzecz - Sulechów (w. Kruszyna)	43,0	ZG	DŚU - 24.12.2007 DUL - 25.03.2005 Wniosek o PnB na odc. 3 złożony 17.03.2008 - zawieszono postępowanie	Oczekujemy na PnB - uzupełnianie materiałów PW i MP - w przygotowaniu	06.2008	Transprojekt Kraków
				II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	6,5	ZG	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP opracowane: STEŚ I i II	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Promost
				Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól (dw nr 292, w. Nowe Miasteczko) bez węzła	45,0	ZG	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP opracowane: STEŚ I i II	Oczekuje na KOPI	06.2008	GDDKiA BPI / BIT KARO Poznań / GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
30	Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4)	km 71,0	2010 - 2013	Nowa Sól (w.Nowe Miasteczko) z węzłem - Legnica (A4, w. Legnica II)	66,0	WR	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU, uwagi do ROŚ	03.2008	DAMART-Szczecin / AYESA - Hiszpania
				obw. Lubina	13,0	WR	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP Zakończona KP DUL 12.09.2006	W opracowaniu materiały do DŚU	04.2008	JACOBS Polska
31	Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka	km 56	2009 - 2011	Legnica (A4, w. Legnica II) - Lubawka (gr. państwa)	56,0	WR	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2008	Arcadis Profil Wrocław
				obw. Jawora	12,0	WR	Zlecono opracowanie PB, PW, MP dla I etapu (1 jezdnia) DUL - 16.11.2005 DŚU - 20.03.2008	02.04.2008 wystąpiono o zmianę zapisów DŚU	04.2008	Wojewoda Dolnośląski
						WR		W opracowaniu PB,PW,MP	09.2008	Scott Wilson Warszawa
				Nowe Marzy (A1, w. Nowe Marzy) - Morsk	12,3	BY	Zlecono opracowanie STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
32	Budowa drogi S-5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	km 69,4	2009 - 2011	Morsk - w Dworzysko	12,8	BY	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP, Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				w.Dworzysko - w.Aleksandrowo	22,3	BY	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP, Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				w.Aleksandrowo-Bydgoszcz (w. Białe Błota)	22,0	BY	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP. Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
33	Budowa drogi S-5 i S-10 Bydgoszcz - Stryszek i Białe Błota	km 15,9	2004 - 2009	Bydgoszcz - Stryszek	15,9	BY	oddana do ruchu	-	-	-
				w. Stryszek		BY	oddana do ruchu	-	-	-
				w. Stryszek - Białe Błota		BY	DUL - 26.01.2005, zm.20.03.2007 (raport) PnB - 28.09.2007 odebrano PW - 12.09.2007. 13.05.2008 otwarto oferty na roboty budowlane, 30.05.2008 wybrano najkorzystniejszą ofertę	Procedura przetargowa - rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy	06.2008	Oddział GDDKiA w Bydgoszczy / Budimex - Dromex
34	Budowa drogi S-5 Bydgoszcz - Żnin	km 35,9	2009 - 2011	Bydgoszcz (S10, w. Białe Błota) - Szubin w.Szubin	9,7	BY	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP, Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				Szubin w.Szubin - w.Jaroszewo	19,6	BY	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP, Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				w.Jaroszewo - Żnin w.Biskupin	6,6	BY	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP, Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
35	Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno	km 41,5	2010 - 2012	Żnin (w. Biskupin) - Mielno (w.Mielno)	20,5	BY	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP, Wykonano STEŚ I i II etap. Złożony wniosek o DŚU - 08.02.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski / Minister Środowiska
				Mielno (w.Mielno) z węzłem - Gniezno (dk nr 5, w. Łubowo)	21,0	PO	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP Opracowana STE	W opracowaniu materiały do DŚU	12.2008	Scott Wilson Ltd/ Scott Wilson
36	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo)	km 41,1	2009 - 2011	Gniezno (dk nr 5, w. Łubowo) - Poznań (A2, w. Kleszczewo)	41,1	PO	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP Opracowana KP DŚU - 24.09.2007 DUL - 06.06.2008	W opracowaniu PB, PW, MP	12.2008	DHV Polska Sp. z o.o./ Scott Wilson sp. z o.o.
37	Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) - Wrocław (A-8 węzeł Widawa)	km 155,2	2008 - 2012	Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	16,0	PO	Zlecono opracowanie aktualizacji KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP, KP opracowana	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Schmidt Stumpf Frühauf Und Partner Ingenieurgesellschaft / Europrojekt Gdańsk
				Wronczyn - Radomicko	35,0	PO	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP, STE opracowana	W opracowaniu materiały do DŚU	12.2008	WBP Zabrze /AYESA
				Radomicko - w.Kaczkowo	27,0	PO	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP, KP opracowana	W opracowaniu materiały do DŚU	12.2008	Scott Wilson Ltd/ Scott Wilson
				Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w.Korzeńsko z węzłem (koniec obw.m.Rawicz)	29,2	PO	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP, KP opracowana 30.09.2007 i 06.12.2007 złożono wnioski o DŚU (woj. Wielkopolskie i Dolnośląskie)	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Wielkopolski / Minister Środowiska Wojewoda Dolnośląski / Minister Środowiska
				w.Korzeńsko bez węzła Wrocław (A8, w.Widawa)	48,0	WR	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP,	W opracowaniu materiały do STEŚ i DŚU	08.2008	Transprojekt Warszawa
38	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22)	km 59,4	2008 - 2011	Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	GD	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DŚU - 04.08.2006 DUL - 21.10.2005 i 28.08.2006	W opracowaniu PB, PW, MP	09.2008	Transprojekt Gdański
				Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	41,5	GD	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, DUL, PB, PW, MP	W opracowaniu STEŚ II, uzupełnianie ROŚ	03.2008	Transprojekt Gdański
	Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztyn (S-51)	km		Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłek (w.Raczki z węzłem)	14,6	OL	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DŚU - 27.11.2006 DUL - 30.11.2005 i 04.10.2007 PnB - 07.05.2008 i 30.05.2008 Ogłoszenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót - 23.04.2008	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót - otwarcie ofert 13.06.2008	07.2008	GDDKiA Oddział w Olsztynie

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
39	Lubiąż (S-22) - Olsztynek (S-51) (92,8 km w ciągu S7 i 14km w ciągu dk 16)	106,8	2008 - 2011	Pasłęk - Miłomłyn	37,2	OL	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP Zatwierdzona KP, 08.04.2008 złożono wniosek o DŚU	Oczekujemy na wydanie DŚU	09.2008	Wojewoda Warmińsko - Mazurski/ Minister Środowiska
				Miłomłyn-Olsztynek (S51)	55,0	OL	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP 08.02.2008 złożono wniosek o DŚU Zatwierdzona KP	Oczekujemy na wydanie DŚU	09.2008	Wojewoda Warmińsko - Mazurski/ Minister Środowiska
				obw. Ostródy (dk nr 16)		OL	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP	W trakcie opiniowania ROŚ	06.2008	GDDKiA Oddział w Olsztynie / Arcadis Profil
40	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10)	124,3	2008 - 2011	Olsztynek (S51) - Nidzica ... Progr. ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ	32,0	OL	Zlecono opracowanie DŚU,DUL DŚU - 10.10.2007	W opracowaniu materiały do DUL	03.2008	Biuro Inżynierskie DAMART
				Nidzica - Napierki (w.Napierki ) z węzłem	20,3	OL	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Kontrakt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe
				Napierki (w. Napierki) - Płońsk (S10 w. Siedlin)	72,0	WA	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU Wykonano STEŚ II 25.04.2008 odbyło się posiedzenie KOPI	W opracowaniu materiały do DŚU	05.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie / BPRW Warszawa
41	Budowa drogi S-7 Płońsk (S-10) - Warszawa (S-8)	60,0	2009 - 2011	Płońsk (S10 w. Siedlin) - Czosnów (dk nr 7)	35,0	WA	Zlecono opracowanie DŚU opracowano STEŚ I	W opracowaniu materiały do STEŚ II	10.2008	EUROSTRADA
				Czosnów (dk nr 7)- Warszawa (S8, w.N-S)	25,0	WA	Zlecono opracowanie DŚU. Wniosek o DŚU złożony 18.01.2007	Oczekujemy na wydanie DŚU	03.2008	Wojewoda Mazowiecki / Minister Środowiska
42	Przebudowa drogi S-7 Warszawa - Obwodnica Grójca	21,0	2009 - 2011	w.Magdalena - obw. m.Grójec (dk nr 50, w. Mszczonowska)	21,0	WA	Opracowano materiały do DŚU. Wniosek DŚU 30.05.2008	oczekujemy na wydanie DŚU	09.2008	Wojewoda Mazowiecki
43	Budowa drogi S-7 obwodnica Grójca	8,3	2006 - 2008		8,3	WA	proces przygotowawczy	w budowie	08.2008	WPRD /PPRM /Mosty-Łódź /Bilfinger Berger
44	Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi*	17,8	2006 - 2009	Budowa drogi S-7 Grójec - Białobrzegi	17,8	WA	proces przygotowawczy	w budowie	06.2009	DROGBUD / IMB- Podbeskidzie
45	Budowa drogi S - 7 Białobrzegi - Jedlińsk	15,7	2006 - 2008		15,7	WA	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	Mostostal Warszawa / Acciona Infraestructuras
46	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów	124,6	2008 - 2011	Radom (Jedlińsk) - Radom (S12, obwodnica)	25,0	WA	DŚU - 03.01.2008, 13.05.2008 Ogłoszono przetarg o otworzono oferty na opracowanie KP, SW, DUL,PB,PW,MP	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji	06.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie
				Radom (S12, w.Młodocin) - Skarżysko Kamienna (dk.42)	29,0	WA	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU Wniosek o DŚU złożony - 15.11.2007 DŚU 27.05.2008	Opracowanie SIWZ na KP, PB, PW, MP	06.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie
				Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa	16,7	KI	DŚU - 28.06.2006 DUL - 19.03.2007 PnB - 21.02.2008 Opracowano MP. 15.04.2008r. ogłoszono II etapowy przetarg na wybór wykonawcy robót	Procedura przetargowa i wybór wykonawcy	08.2008	GDDKiA Oddział w Kielcach
				Występa - Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka)	7,3	KI	proces przygotowawczy	w budowie	07.2009	Strabag
				Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	22,7	KI	Zlecono opracowanie KP,DŚU, DUL. Wniosek o DŚU złożony - 10.10.2007 Złożone "zażalenie" od postanowienia MŚ - wysłane 31.03.2008r. Postanowienie uzgadniające MŚ- 29.05.2008r	Oczekujemy na wydanie DŚU.	05.2008	Wojewoda Świętokrzyski
				w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	20,9	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, DŚU, DUL. Opracowano STEŚ II Wniosek o DŚU złożony - 13.05.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU.	10.2008	Wojewoda Świętokrzyski
47	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj.świętokrzyskiego	20	2010 - 2011	Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr.woj. świętokrzyskiego	20,0	KI	Zlecono opracowanie DŚU, DUL DŚU - złożony wniosek 26.11.2007	Oczekujemy na wydanie DŚU i uzgodnienie w MŚ,	06.2008	Wojewoda Świętokrzyski / Minister Środowiska/
48	Budowa drogi ekspresowej S-7 gr.woj.świętokrzyskiego-Kraków (w. Igołomska)	62,5	2010 - 2011	gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79)	55,5	KR	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU Opracowano materiały do STEŚ	Odbiór materiałów do STEŚ W opracowaniu materiały do DŚU	08.2008	Biuro Projektów w Zabrze
				Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	4,3	KR	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DŚU - 03.08.2007	W opracowaniu materiały do DUL	09.2008	Mosty Katowice
49	Prace przygotowawcze do budowy dróg S-7 i S-74 na terenie woj. świętokrzyskiego	147	2006 - 2008			KI	n/d	n/d	n/d	n/d
50	Budowa dr. S-7 Myślenice - Lubień, z obwodnicą Lubnia	16,2	2003 - 2008	Myślenice - Pcim	16,2	KR	oddana do ruchu	-	-	-
				obwodnica Lubnia		KR	proces przygotowawczy	w budowie	08.2008	NCC/PDIM
51	Przebudowa drogi S-7 Lubień - Rabka	17,2	2010 - 2011	(w.Lubień) - Rabka (w.Zabornia)	17,2	KR	Zlecono opracowanie DŚU, DLU, PB, PW, MP	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	VEPRO Verkehrsbau Projekt GmbH / Ingenieurbüro Dipl.
				Radzymin - Radzymin (obw.Radzymina)	8,0	WA	oddana do ruchu	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji	
52	Budowa drogi S-8 Radzymin - Wyszków z obwodnicą Wyszkowa	km 37,8	2005 - 2008	Radzymin - Wyszków	17,1	WA	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	WPRD /PPRM /Mosty-Łódź /Bilfinger Berger	
				obwodnica Wyszkowa	12,7	WA	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	BUDIMEX - DROMEX S.A./ MOSTY Łódź	
53	Budowa drogi ekspresowej S-8/S-7 węzeł Opacz-węzeł Paszków wraz z powiązaniem z dk.Nr 7 w węźle Magdalenka	km 14,9	2006 - 2011	Warszawa w. Paszków - S7, w. Janki Małe	2,5	WA	Zlecono opracowanie DŚU, PB, PW, MP DUL 03.03.2005, DŚU 06.05.2008 r.	Oczekujemy na uprawomocnienie DŚU	05.2008	Wojewoda Mazowiecki / Minister Środowiska	
				w. Janki Małe (S7) - w.Opacz S7	13,2	WA	Zlecono opracowanie DŚU, PB, PW, MP DUL 03.03.2006, DŚU 06.05.2008 r.	Oczekujemy na uprawomocnienie DŚU	05.2008	Wojewoda Mazowiecki / Minister Środowiska	
54	Przebudowa drogi S-8 Białystok - granica państwa	km 162,4	2008 - 2015	Suwałki - Budzisko gr. państwa	20,2	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	12.2009	Transprojekt Gdański	
				w.Gatno (dk nr 8) - Suwałki z obw. Suwałk	28,5	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2009	Transprojekt Gdański	
				Obwodnica m. Augustów	17,2	BI	Proces przygotowawczy, Dnia 21.05 rostrzygnięto przetarg na opracowanie materiałów do DŚU, 02.06.2008 podpisano umowę z wykonawcą	w budowie (w obszarze Natura 2000 prace wstrzymane)	22.11.2009	BUDIMEX - DROMEX	
						BI		W opracowaniu materiały do DŚU	28.11.2008	DHV	
				odcinek Sztabin - Augustów (dk nr 61)	21,5	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2009	Scott Wilson Gdańsk	
				obw. m. Sztabin	5,5	BI	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP DUL - 06.09.2007 DŚU - 11.04.2007	W opracowaniu PB,PW,MP	06.2008	Transprojekt Gdański	
						BI		W opracowaniu dodatkowe materiały DŚU z uwagi na ogłoszenie (10.2007) nowych obszarów Natura 2000.	10.2008	Werpachowski, Grygoruk.	
				odcinek Suchowola-Sztabin	6,8	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	12.2008	Transprojekt Gdański	
				w. Korycin (dk nr 8) - Suchowola	22,5	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL,PB ,PW,MP dla obw. Suchowoli	W opracowaniu materiały do DŚU dla obw. Korycina i Suchowoli	03.2009	Drotech - Białystok	
						BI	Procedura przetargowa dla obw. Korycina (DUL,PB,PW,MP), otwarcie ofert 21.05.2008	Procedura przetargowa + wybór wykonawcy dokumentacji i podpisanie umowy	06.2008	Oddział GDDKiA w Białymstoku	
w.Dobrzyniewo (bez węzła) - w. Korycin (bez węzła)	35,0	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu uzupełnienie materiałów DŚU z uwagi na ogłoszenie (10.2007) nowych obszarów Natura 2000.	03.2009	Arcadis Profil Warszawa					
Białystok (S19, w. Choroszcz) - w. Dobrzyniewo S19	5,2	BI	Zlecono opracowanie DŚU,DUL,PB,PW ,MP	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Scott Wilson Poznań					
55	Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok	km 136,1	2009 - 2012	Jeżewo- w. Choroszcz - Białystok Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	24,9	BI	DŚU -18.10.2006 DUL - 23.11.2007 Podpisana umowa 04.05.2008 na opracowanie IWZ i PFU (konsultant) dla programu Projektuj & Buduj	W opracowaniu IWZ i PFU	02.2009	Halcrow	
				Wiśniewo - Jeżewo	29,7	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Transprojekt Gdański	
				Obwodnica m. Zambrów i m. Wiśniewo	11,1	BI	DŚU -29.05.2007 DUL - 14.12.2007	W opracowaniu PB,PW,MP	11.2008	Transprojekt Warszawa	
				Ostrów Maz. (w. Łomża) - (dk nr 63) Zambrów	19,5	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Transprojekt Gdański / Tebodin Sap-Projekt	
				Ostrów Maz. ( w. Brok) - Ostrów Maz. (w. Łomża)	8,4	WA		oddana do ruchu	-	-	-
				Wyszków (dk nr 8, w.Turzyn) - Ostrów Maz. (w. Brok)	38,0	WA	Zlecono opracowanie DŚU,DUL. 16.04.2008 złożono wniosek o DŚU (Wyszków - gr.woj.)	Oczekujemy na wydanie DŚU	08.2008	Wojewoda Mazowiecki	

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
56	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa	km 119,6	2008 - 2012	Piotrków Tryb. (A1, w. Piotrków) - Rawa Maz. (dk nr 72) Program ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ	61,2	ŁÓ	KP - zakończona, DŚU - 4.10.2006, DUL - 25.01.2008 na odc. Piotrków Tryb. - Rawa Maz. z wył. odc. Wolbórz-Tomaszów - odwołania z 15 i 20.02, 05 i 28.03, Przygotowano materiały i 13.06.2008 złożono wniosek o DUL na odc. Wolbórz-Tomaszów	Oczekiwanie na rozpatrzenie odwołań Oczekujemy na DUL dla odc. Wolbórz -Tomaszów	06.2008 09.2008	MI Wojewoda Łódzki
				ŁÓ		Podpisana umowa 05.05.2008 na opracowanie IWZ i PFU (konsultant) dla programu Projektuj & Buduj	W opracowaniu IWZ i PFU	06.2009	JACOBS Polska	
				Rawa Maz.(dk nr 72) - gr. woj. mazowieckiego	22,8	ŁÓ	KP - zakończona; DŚU - 04.10.2006; DUL - 13.03.2008 - odwołania z 29.04, 05 i 12.05; 17.05.2008 ogłoszono II etapowy przetarg na opracowanie PB, PW i MP	Oczekiwanie na rozpatrzenie odwołań Procedura przetargowa i wybór wykonawcy	06.2008 07.2008	MI Oddział GDDKiA w Łodzi
				gr. woj.maz - Mszczonów (dk 50)	7,0	WA	Zlecono opracowanie DŚU,PB ,PW,MP DUL - 27.12.2005, DŚU - 07.12.2007	W opracowaniu PB,PW,MP	06.2008	Arcadis Profil Warszawa
				Mszczonów (dk nr 50) z węzłem - Warszawa - w. Pasków	22,0	WA	Zlecono opracowanie STEŚ, KP,DŚU, DUL	W opracowaniu materiały do STEŚ II	03.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie / DRO-KONSULT
	w.OPACZ - w.KONOTOPA S2,S7	6,6	WA	DUL - 18.02.2006, Zlecono opracowanie DŚU,PB ,PW,MP Wniosek o DŚU złożony - 28.03.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Mazowiecki			
57	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska - Marki (ul.Piłsudskiego)	km 12,0	2009 - 2011	w. Powązkowska - w. Piłsudskiego (Marki)	12,0	WA	DŚU 31.08.2006r. Opracowano materiały i 26.11.2007 złożono wniosek o DUL DUL -30.05.2008	W opracowaniu PB	09.2008	Transprojekt Warszawa
58	Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie*	km 10,1	2006 - 2009	w. Konotopa - ul. Powązkowska	10,1	WA	proces przygotowawczy	w budowie	12.2010	BUDIMEX - DROMEX / Strabag / Mostostal Warszawa / Warbud
59	Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców	km 47,6	2009 - 2011	Wrocław (A8/S8, w. Pawłowice) - Oleśnica (w. Dąbrowa )	22,5	WR	DUL - 15.03.2005 Zlecono opracowanie DŚU, PB, PW, MP, 15.03.2007 złożono wniosek o DŚU do DUW, z uwagi na konieczność rozszerzenia ROŚ postępowanie umorzono	W opracowaniu materiały do STEŚ - uzupełnienie ROŚ	03.2008	BBKS-PROJEKT – Wrocław & PROFIL – Warszawa & Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY – WROCŁAW
				Oleśnica (w. Cieśle) - Syców (w.Syców Wschód) z węzłem	25,1	WR	DUL - 15.03.2005 Zlecono opracowanie DŚU, PB, PW, MP, Umorzono postępowanie DŚU dla wniosków z 15.03.2007 i 26.06.2007. Ponownie (19.03.2008) złożono wniosek o DŚU	Oczekujemy na wydanie DŚU	07.2008	Wojewoda Wielkopolski / Minister Środowiska
60	Budowa drogi S-8 Syców - Kępno - Sieradz - A1(Łódź)	km 147,7	2011 - 2015	Syców (w. Syców Wschód) - Kępno (S11) -Wieruszów	30,0	PO	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP,	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	Transprojekt Warszawa
				Wieruszów - w.Walichnowy bez węzła	14,0	PO	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP,	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	BIT KARO Poznań
				w. Walichnowy z węzłem - A 1 (w.Wrocław)	103,7	ŁÓ	Wykonano wielokryterialną analizę przebiegu S-8 przez woj. Łódzkie. 16.05.2008 ogłoszono przetarg na STEŚ, KP, DŚU, DUL, PB i PW	Procedura przetargowa i wybór wykonawcy dokumentacji	07.2008	Oddział GDDKiA w Łodzi
61	Budowa obwodnicy Oleśnicy i przejścia przez Smardzów na drodze S-8	km 14,25	2003 - 2008	Oleśnica (S 5, w.Dąbrowa) - Oleśnica (w.Cieśle)	14,3	WR	oddana do ruchu	-	-	-
62	Budowa obwodnicy Stargardu na drodze S-10	km 13,5	2007 - 2009	Obwodnica m. Stargard Szczeciński (w. Lipnik - w. Święte)	13,5	SZ	DŚU - 16.04.2007 DUL - 24.12.2004 PnB - 15.11.2007, 25.04.2008 podpisano umowę na roboty bud.	w budowie	10.2009	Johann Bunte Bauunternehmung & Berger Bau
63	Rozbudowa drogi S-11 Poznań - Kórnik	km 14,1	2006 - 2008		14,1	PO	proces przygotowawczy	w budowie	07.2009	Skanska S.A./ Colas
64	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów	km 165,2	2008 - 2014	Piotrków Tryb. (A1 , w. Bełchatów) - Sulejów (S 74 )	19,8	ŁÓ		W opracowaniu wariantowania trasy.	09.2008	Biuro Studiów w Krakowie
				Sulejów (S12) -w. Ruda Malenicka (dk nr 42)	38,5	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU	W opracowaniu materiały do STEŚ I	04.2008	Arcadis Profil Rzeszów
				w. Ruda Malenicka (dk nr 42) - Przełom / Miniów	20,5	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU	W opracowaniu materiały do STEŚ I	04.2008	Arcadis Profil Rzeszów
				Przełom / Miniów - Kielce (S7, w Kostomłoty)	17,0	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU. Opracowano STEŚ II. Złożono wniosek o DŚU - 06.06.2008	Oczekujemy na wydanie DŚU.	10.2008	Wojewoda Świętokrzyski
				Kielce (S7, w. Kostomłoty) - Kielce (dk nr 73)	6,0	KI		W opracowaniu SIWZ dla przetargu na STEŚ,DŚU,KP,DUL	12.2008	Oddział GDDKiA w Kielcach
				Kielce (dk nr 73) - Cedzyna	6,8	KI	DŚU - 28.02.2008 11.04.2008r. złożono wniosek o DUL	Oczekujemy na wydanie DUL - uzupełnienia wniosku.	08.2008	Wojewoda Świętokrzyski / GDDKiA Oddział w Kielcach / Transprojekt Warszawa



Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
				Cedzyna - Łągów wraz z obwodnicą Łągowa	32,0	KI	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU; dla Obw. Łągowa KP i DUL. Opracowano STEŚ II.	W trakcie zatwierdzania STEŚ II.	06.2008	DRO - KONSULT / Oddział GDDKiA w Kielcach
				Łągów - Jałowęsy	14,5	KI	Zlecono opracowanie STEŚ,DŚU. Opracowano STEŚ II.	W trakcie zatwierdzania STEŚ II.	06.2008	DRO - KONSULT / Oddział GDDKiA w Kielcach
				Jałowęsy - Opatów (dk nr 9) obwodnica Opatowa w. Okalina z węzłem	10,1	KI	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL. Złożono wnioski o DŚU - 16.08.2007	Oczekujemy na wydanie DŚU , złożone zażalenie od postanowienia MŚ-wysłane 13.02.2008	03.2008	Wojewoda Świętokrzyski/ Minister Środowiska
65	Budowa drogi ekspresowej S-17, odc.Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin	km 36,9	2008 - 2011	Warszawa w. Zakręt (dk nr 2) - w.Lubelska (A2)	3,2	WA	Zlecono opracowanie STEŚ,DŚU,DUL,PB,PW,MP DŚU (dla WOW) z 19.10.2007 - odwołania z dnia 14.11.07, 15.11.07, 22.11.07, 23.11.07	Oczekujemy na uprawomocnienie się DŚU W opracowaniu materiały do DUL	12.2008	Wojewoda Mazowiecki ARCADIS
				w. Lubelska (A2) - Kołbiel (dk nr 50)	16,2	WA	Zlecono opracowanie STEŚ Opracowane STEŚ II, 25.04.2008 odbyło się posiedzenie KOPI	W opracowaniu materiały do DŚU	05.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie / EUROSTRADA
				obwodnica m. Kołbiel	7,0	WA	Zlecono opracowanie STEŚ Opracowane STEŚ II, 25.04.2008 odbyło się posiedzenie KOPI	W opracowaniu materiały do DŚU	05.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie / BPRW Warszawa
				Kołbiel (dk nr 50) - Garwolin (dk nr 76)	13,7	WA	Zlecono opracowanie STEŚ Opracowane STEŚ II, 25.04.2008 odbyło się posiedzenie KOPI	W opracowaniu materiały do DŚU	05.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie / EUROSTRADA
66	Budowa obwodnicy Garwolina na drodze S-17	km 12,8	2005 - 2008			WA	oddana do ruchu	-	-	-
67	Budowa drogi S-17 Garwolin - Kurów	km 58,5	2008 - 2011	Garwolin (w.Sulbiny) - gr.woj lubelskiego	24,6	WA	Zlecono opracowanie STEŚ,KP,DŚU,DUL Opracowano STEŚ II, 25.04.2008 odbyło się posiedzenie KOPI	W opracowaniu materiały do DŚU	05.2008	Oddział GDDKiA w Warszawie / EUROSTRADA
				gr.woj -w.Moszczanka	12,4	LU	Zlecono opracowanie KP,DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	BUP Drogojekt Lublin
				w.Moszczanka - Kurów (S12 w.Sielce)	21,5	LU	Zlecono opracowanie KP,DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	BUP Drogojekt Lublin
68	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin - Piaski	km 68,5	2008 - 2011	Kurów (S12, w.Sielce) - w. Bogucin	24,4	LU	KP opracowana. 10.04.2008 otwarto oferty na wykonanie DUL, PB, PW i MP	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	EKKOM / Oddział GDDKiA w Lublinie
						LU		Procedura przetargowa i wybór wykonawcy dokumentacji DUL, PB, PW i MP	06.2008	Oddział GDDKiA w Lublinie
				w.Bogucin - w.Dąbrowica	7,7	LU	KP opracowana. DUL - 02.05.2005 10.04.2008 otwarto oferty na wykonanie DUL, PB, PW i MP	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	EKKOM / Oddział GDDKiA w Lublinie
						LU		Procedura przetargowa i wybór wykonawcy dokumentacji DUL, PB, PW i MP	06.2008	Oddział GDDKiA w Lublinie
				w.Dąbrowica - w.Lubartów	10,0	LU	KP opracowana. DUL - 29.09.2005 10.04.2008 otwarto oferty na wykonanie DUL, PB, PW i MP	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	EKKOM / Oddział GDDKiA w Lublinie
						LU		Procedura przetargowa i wybór wykonawcy dokumentacji DUL, PB, PW i MP	06.2008	Oddział GDDKiA w Lublinie
				w.Lubartów - w.Witosa	14,1	LU	KP opracowana. DUL - 03.10.2005 10.04.2008 otwarto oferty na wykonanie DUL, PB, PW i MP	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	EKKOM / Oddział GDDKiA w Lublinie
LU	Procedura przetargowa i wybór wykonawcy dokumentacji DUL, PB, PW i MP	06.2008	Oddział GDDKiA w Lublinie							
w.Witosa - Piaski (pocz.obw.)	12,3	LU	KP opracowana. DŚU - 26.02.2008 Ogłoszono przetarg na aktualizację DUL, PB, PW i MP - otwarcie ofert 19.05.2008	Procedura przetargowa i wybór wykonawcy dokumentacji DUL, PB, PW i MP	07.2008	Oddział GDDKiA w Lublinie				
69	Przebudowa drogi S-19 Białystok - Międzyrzec Podlaski	km 187,1	2011 - 2014	Białystok (dk 8, w. Sochonie) - w. Dobrzyniewo (S8) - w. Choroszcz (S8)	14,2	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL,PB,PW, MP	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Scott Wilson Poznań
				w. Choroszcz(S8) - Bielsk Podlaski (dk 19, w.Proniewicze)	49,5	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	12.2008	Transprojekt Gdański
				Bielsk Podlaski (w. Proniewicze) - Siemiatycze (w.Chlebczyn)	63,5	BI	Zlecono opracowanie KP,DŚU,DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	12.2008	Transprojekt Gdański
				Siemiatycze (w. Chlebczyn) - Międzyrzec Podlaski (A2, w. Łukowisko) bez węzła	38,0	WA	Zlecono opracowanie STEŚ II	W opracowaniu materiały do STEŚ II	04.2008	DRO - KONSULT
				Międzyrzec Podlaski (A2, w Łukowisko) z węzłem - Międzyrzec Podlaski (dk nr 2)	8,4	LU	Zlecono opracowanie KP,DŚU	W opracowaniu KP	09.2008	Arcadis Profil Warszawa
				Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (węzeł I)	20,8	LU	Zlecono opracowanie KP,DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Arcadis Profil Radom
				Radzyń Podlaski - Kock (początek obw.)	19,3	LU	Zlecono opracowanie KP,DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Arcadis Profil Radom

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
70	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów	km 69,4	2009 - 2013	obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	LU	Opracowany PB, PW, MP dla obw. Woli Skromowskiej. DUL - 17.01.2008 DŚU - 04.01.2007 Dla obw. Kocka 02.06.2008 złożono wniosek o DUL	Oczekujemy na wydanie DUL	08.2008	Wojewoda Lubelski
				Kock (koniec obw.) - Lubartów (w. Annobór)	21,4	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Arcadis Profil Radom
71	Budowa drogi S-19 Lubartów - Kraśnik	km 78,1	2009 - 2013	obwodnica m. Lubartów (w. Annobór - II etap) Lublin (w. Lubartów)	16,7	LU	Zatwierdzona KP,	W opracowaniu materiały do DŚU	08.2008	Ekosystem Śląsk
				Lublin (w. Lubartów - Lublin (S12, S17, w. Dąbrowica	10,0	LU	Zatwierdzona KP, DUL - 01.09.2005	W opracowaniu materiały do DŚU Ogłoszono przetarg na wykonanie PB, PW, MP.	09.2008	Oddział GDDKiA w Lublinie
				obwodnica Lublina (w. Dąbrowica) - w. Konopnica	11,4	LU	Zatwierdzona KP, DUL - 02.05.2005 i 09.08.2007 Złożono wniosek o DŚU 4.01.2008 r.	Oczekujemy na wydanie DŚU i uzgodnienie w MŚ	09.2008	Wojewoda Lubelski / Minister Środowiska
				w. Konopnica - w. Kraśnik	34,5	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Arcadis Profil Rzeszów
				obw. Kraśnika, w. Krasnik - w. Słodków	5,5	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU - opiniowanie	03.2008	BPRW Warszawa
72	Budowa drogi S-19 Kraśnik - Stobierna	km 96,8	2010 - 2013	Kraśnik (koniec obw.) - Janów Lubelski (pocz. obw.)	19,6	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Arcadis Profil Rzeszów
				Janów Lubelski (kon.obw.) I etap	5,2	LU	PB, PW i MP opracowane, lecz już nieaktualne Złożono wniosek o DŚU 16.11.2006 r.	Zmiana materiałów do DŚU - konieczne wielowariantowe przejście przez NATURA 2000	08.2008	EKKOM / Oddział GDDKiA w Lublinie
				Janów Lubelski (dk nr 74 koniec obw.) - gr .woj. lub.	12,6	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Arcadis Profil Rzeszów
				gr .woj. lubel.- Nisko (S74, w. Zapacz) bez węzła	11,4	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	08.2008	Arcadis Profil Rzeszów
			2010 - 2013	Nisko (S74, w. Zapacz) z węzłem - Sokołów Młp	34,5	RZ	Ogłoszono przetarg na kompleksowe przygotowanie STEŚ, KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP. Otwarcie ofert - 28.04.2008. Wyłoniono wykonawcę - 26.05.2008 r.	Procedura przetargowa - podpisanie umowy	06.2008	Oddział GDDKiA w Rzeszowie / Arcadis Profil Warszawa
				Sokołów Młp - Stobierna	13,5	RZ	Zakończony STE Złożono wniosek o DŚU - 29.03.2007, 20.08.2007 przesłano do MŚ	Oczekujemy na wydanie DŚU - uzupełnienie ROŚ	08.2008	Wojewoda Podkarpacki / Minister Środowiska / EKKOM Kraków
			RZ			Ogłoszono przetarg na przygotowanie STEŚ, KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP. 28.04.2008 otwarcie ofert - Wybór Wykonawcy dokumentacji. Wyłoniono wykonawcę - 26.05.2008 r.	Procedura przetargowa - podpisanie umowy	06.2008	Oddział GDDKiA w Rzeszowie / Arcadis Profil Warszawa	
			73	Budowa drogi S-19 Stobierna - Lutoryż	km 21,5	2008 - 2011	Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	7,5	RZ	DUL - 18.02.2005, 30.03.2005 Zlecono DŚU, PB, PW, MP - 18.07.2006 Złożono wniosek o DŚU - 29.03.2007, 20.08.2007 przesłano do MŚ
Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza	5,0	RZ					Złożono wniosek o DŚU - 29.03.2007, 20.08.2007 przesłano do MŚ (uzgodnienie), Wybrano wykonawcę PB, PW i MP	Oczekujemy na wydanie DŚU - uzupełnienie ROŚ	08.2008	Wojewoda Podkarpacki / Minister Środowiska / EKKOM Kraków
		RZ				W opracowaniu modyfikacja materiałów do DUL	07.2008	Transprojekt Kraków		
		RZ				W opracowaniu PB	03.2009	Mott MacDonald / PP Promost Consulting		
w. Świlcza - Lutoryż	9,0	RZ				Zlecono opracowanie materiałów do DŚU. Uzupełniono uwagi BPI i BPP GDDKiA do ROŚ	W opracowaniu materiały do DŚU, Uzgodnienie ROŚ	05.2008	EKKOM / Oddział GDDKiA w Rzeszowie / GDDKiA BPI	
		RZ	Wybrano wykonawcę PB, PW i MP. 02.06.2008 podpisano umowę	W opracowaniu PB	12.2009	Transprojekt Kraków				
74	Budowa drogi S-19 Lutoryż - Barwinek	km 91,5	2008 - 2011	Lutoryż - Miejsce Piastowe	64,5	RZ	Zlecono STEŚ, KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP. 13.05.2008 podpisano umowę	W opracowaniu materiały do STEŚ I	08.2008	Arcadis Profil / Mosty Katowice
				Miejsce Piastowe - Barwinek (gr. państwa)	27,0	RZ	Zlecono STEŚ, KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP. 13.05.2008 podpisano umowę	W opracowaniu materiały do STEŚ I	08.2008	Arcadis Profil / Mosty Katowice

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
75	Budowa drogi S-22 Elbląg - Grzechotki	km 50,6	2004 - 2009	Elbląg S7, w. Elbląg Wschód) - Chruściel (dk nr 54)	28,7	OL	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	MSF / TGA / Warbud
				Chruściel (dk nr 54) - Maciejewo (dw nr 507)	10,5	OL	proces przygotowawczy	w budowie - procedury odbiorowe	07.2008	SKANSKA
				Maciejewo (dw nr 507) - Grzechotki (gr. Państwa)	11,4	OL	proces przygotowawczy	w budowie	06.2008	Strabag / MSF / TGA

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
76	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. Wilkowice / Łodygowice - Żywiec wraz z północno-wschodnią obwodnicą Bielska-Białej	km 24,5	2008 - 2010	„Rosta” (Komorowice/Rosta) - węzeł Krakowska	3,8	KA	Dokumentacja wykonana DŚU - 26.11.2007 - utrzymana w mocy dec. MŚ z 13.05.2008, DLU - 21.10.2004 Złożono wnioski o PnB - 20.12.2007. 18.02.2008 ogłoszono przetarg na roboty budowlane, 27.03.2008 zakończenie składania wniosków o dopuszczenie	Oczekujemy na wydanie PnB	07.2008	Wojewoda Śląski
						KA		Procedura przetargowa - I etap przetargu ograniczonego na roboty	06.2008	Oddział GDDKiA w Katowicach
			2008 - 2010	S-69 w Krakowska - w „Mikuszowice” (Żywiecka/Bystrzańska)	5,3	KA	Dokumentacja wykonana DŚU - 26.11.2007 - utrzymana w mocy dec. MŚ z 13.05.2008, DLU - 15.02.2006, utrzymana dec. MI z 31.08.2006 - Skarga w WSA Złożono wnioski o PnB - 20.12.2007 18.02.2008 ogłoszono przetarg na roboty budowlane, 27.03.2008 zakończenie składania wniosków o dopuszczenie	Skarga na decyzję DUL - rozprawa planowana na 06.2008	06.2008	WSA w Warszawie
						KA		Oczekujemy na wydanie PnB	06.2008	Wojewoda Śląski
			2008 - 2012	odc. Bielsko - Biała (w. Żywiecka /Bystrzańska) Żywiec	15,3	KA	Procedura zlecenia: STEŚ, DŚU, SW,KP,DUL,PB, PW,MP. Odebrane: STEŚ, DŚU, KP DŚU - 03.10.2007	W opracowaniu materiały do DUL	08.2008	TRANSPROJEKT - Warszawa i TRAKT - Katowice
77	Budowa drogi S-74 Opatów - Nisko	km 67	2010 - 2015	Opatów (w. Okalina) bez węzła - Sandomierz (dk nr 79)	30,0	RZ				
				Sandomierz (dk nr 79) - Stalowa Wola (dw nr 855 )	26,0	RZ				
				Stalowa Wola (dw nr 855) - Nisko (S19, w.Zapacz )	11,0	RZ				
<b>Obwodnice</b>										
78	Budowa obwodnicy Kowala na drodze Nr 1		2006 - 2008		4,3	BY	oddana do ruchu	-	-	-
79	Budowa Obwodnicy Nowej Soli na drodze Nr 3	km 14,9 szt/m 9/334,96	2004 - 2008		14,9	ZG	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	PBK „ABM” Sp. z o.o., Legnica PRD S.A., Lubartów PPRM S.A., Płock
80	Rozbudowa obwodnicy Płońska na drodze Nr 7	km 4,7	2006 - 2008		4,7	WA	proces przygotowawczy	w budowie	01.2009	TEERAG-ASDAG
81	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze Nr 8	km 19,1	2006 - 2009		19,1	BI	Proces przygotowawczy, Dnia 21.05 rostrzygnięto przetarg na opracowanie materiałów do DŚU, 02.06.2008 podpisano umowę z wykonawcą	w budowie (w obszarze Natura 2000 prace wstrzymane)	22.11.2009	BUDIMEX - DROMEX
						BI		Procedura przetargowa - podpisanie umowy	28.11.2008	DHV
82	Budowa obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa na drodze nr10	km 10,8	2004 - 2008		10,8	SZ	oddana do ruchu	Od II dekady czerwca realizacja robót dodatkowych	07.2008	NCC AB
83	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. ptn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo)		2009 - 2011		27,0	PO	DŚU - 25.06.2007 (wyrok WSA uchylający Postanowienie Ministra Środowiska)	W opracowaniu PB	06.2008	Scott Wilson / Arcadis Profil
						PO	DUL - 07.01.2008 - odwołania	Odwołania od DUL	06.2008	Minister Infrastruktury
84	Budowa obwodnicy Puław (I etap) wraz z budową nowego mostu przez Wisłę na drodze Nr 12	km 12,7 szt/m 1/1038	2004 - 2008		12,7	LU	proces przygotowawczy	w budowie	06.2008	Mosty Łódź / Kirchner / Vistal
85	Budowa obwodnicy Puław (II etap) na drodze Nr 12		2011 - 2012		12,3	LU	Zlecono opracowanie PB, PW i MP	W opracowaniu PB,PW,MP	08.2008	DHV / DROGPROJEKT
86	Budowa obwodnicy Okopy na drodze Nr 12		2003 - 2008	urządzenia ochrony środowiska		LU	Opracowano PB i PW.	Przygotowanie i złożenie wniosku o PnB	06.2008	Oddział GDDKiA w Lublinie
87	Budowa obwodnicy Hrebennego na drodze Nr 17 wraz z przebudową drogi nr 17 Tomaszów Lub. - Hrebenne		2004 - 2008		14,1	LU	oddana do ruchu	-	-	-
88	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	km 5,1	2006 - 2008		5,1	BI	proces przygotowawczy	w budowie (w obszarze Natura 2000 prace wstrzymane)	12.2008	Strabag
89	Budowa obwodnicy Międzyrzecza Podlaskiego na drodze Nr 19	km 6,6	2005 - 2008		6,6	LU	oddana do ruchu	-	-	-
90	Budowa obwodnicy Chojnic na drodze Nr 22	km 14,15	2006 - 2008		14,2	GD	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	BUDIMEX - DROMEX
91	Budowa obwodnicy Konina na drodze Nr 25	km 1,8	2006 - 2008		1,8	PO	proces przygotowawczy	w budowie	09.2008	Bilfinger Berger Polska/ PPRM/Hydrobudowa
92	Budowa obwodnicy Nowych Skalmierzyc na drodze Nr 25	km 7,5	2006 - 2009		7,5	PO	proces przygotowawczy	w budowie	07.2009	Bilfinger Berger Polska/ PBD Kalisz
93	Budowa obwodnicy Biecza na drodze Nr 28	km 5,0	2004 - 2008		5,0	KR	proces przygotowawczy	w budowie	10.2008	SKANSKA

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
94	Budowa obwodnicy Krzepic na drodze nr 43	km 5,65 szt./m 3/188	2008 - 2009		5,7	KA	DŚU - 11.07.2006 DUL - 26.09.2005 PnB - 25.07.2007 Odebrana dokumentacja KP, DŚU, DUL, PB i MP Zakończono II etap przetargu - 21.05 wybrano wykonawcę robót	Procedura przetargowa - podpisanie umowy i przekazanie placu budowy	07.2008	Oddział GDDKiA w Katowicach / PRD Mińsk Mazowiecki & Mosty Łódź & Dromet Częstochowa
95	Budowa obwodnicy Lublińca na drodze nr 46	km 5,62 szt./m 6/491	2008 - 2010		5,6	KA	DŚU - 15.02.2008 DUL - 30.05.2006 Odebrana dokumentacja KP, DŚU, DUL, PB i MP Złożony wniosek o PnB - 20.02.2008, 25.04.2008 Wojewoda odmawia wydania decyzji,	Oczekujemy na wydanie PnB	05.2008	Wojewoda Śląski
						KA	Ponownie złożono wnioski o PnB - 12.05.2008, 27.02.2008 ogłoszono przetarg na roboty budowlane, 03.04.2008 zakończenie składania wniosków o dopuszczenie	Trwa I etap przetargu ograniczonego na roboty	08.2008	Oddział GDDKiA w Katowicach
96	Budowa obwodnicy Arynowa na drodze Nr 50	km 1,9			1,9	WA	oddana do ruchu	-	-	-
97	Budowa obwodnicy Gostynina na drodze Nr 60	km 8,8	2006 - 2008		8,8	WA	proces przygotowawczy	w budowie	02.2010	Polimex-Mostostal / Wakoz
98	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	km 10,0	2011 - 2012		10,0	KR		W opracowaniu SIWZ dla przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji proj.	06.2008	Oddział GDDKiA w Krakowie
99	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	km 11,2	2009 - 2011		11,2	RZ	DWZiZT - 30.12.2003 r DŚU - 06.02.2007, 05,06,2008 podpisano umowę na opracowanie DŚU, DoULD, PB, PW dla 2-poziomowego węzła	W opracowaniu PB, PW W opracowaniu materiały do DŚU	06.2009 10.2008	Arcadis Profil Rzeszów APROPOL Gliwice
100	Budowa obwodnic Nowego Miasta i Lubawy na drodze Nr 15	km ok.18	2011 - 2013		18,0	OL	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, KP, DUL Odebrano STEŚ I	W opracowaniu materiały do STEŚ II	09.2008	DRO - KONSULT
101	Budowa obwodnicy Elku na drodze Nr 16 i 65	km ok. 4,6	2010 - 2011	Etap III i Etap IV	4,6	OL	DŚU - 15.01.2008	W opracowaniu materiały do DUL	12.2008	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku
102	Przejście przez Starachowice na drodze Nr 42	km 12,0	2009 - 2010		12,0	KI	Zakończona procedura przetargowa na KP, DŚU, DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	Biuro Projektów A-PROPOL s.c. Gliwice
103	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze Nr 42	km 12,0	2009 - 2010		12,0	KI	Zlecono opracowanie DŚU, KP, DUL Wniosek o DŚU złożony - 12.10.2007	Oczekujemy na wydanie DŚU, złożone zażalenie od postanowienia MŚ i PWIS	05.2008	Wojewoda Świętokrzyski / Minister Środowiska
104	Budowa obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59	km 7,2	2008 - 2010		7,2	OL	DŚU - 07.05.2007 DUL - 10.12.2007	W opracowaniu PB	06.2008	MOSTY Katowice
105	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61		2011 - 2012		8,0	BI	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Transprojekt Gdański
106	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelny na drodze Nr 61		2011 - 2012		11,0	BI	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Transprojekt Gdański
107	Budowa obwodnicy Stawiski na drodze Nr 61		2011 - 2012		7,5	BI	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL	W opracowaniu materiały do DŚU	03.2009	Transprojekt Gdański
108	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	km 8,5	2009 - 2011		8,5	OL	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, DUL, PB i PW, 22.10.2007 złożono wniosek o DŚU	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Burmistrz Olecka
109	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74		2011 - 2012		3,1	LU	STE opracowane. Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP.	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2009	Lafrentz Polska
110	Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74		2012 - 2013		6,4	LU	STE opracowane. Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP.	W opracowaniu materiały do DŚU	10.2009	DrogMost Lubelski
111	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74		2012 - 2013		8,1	LU	STE opracowane. Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP.	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2009	VEPRO Warszawa
112	Budowa obwodnicy Niska na drodze Nr 77	km 3,1	2010 - 2011		3,1	RZ	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU	W opracowaniu materiały do STEŚ II	10.2008	Arcadis Profil Rzeszów
113	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	km 7,5	2009 - 2010		7,5	KI	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL. Odebrano STEŚ II. DŚU - 30.05.2008	W opracowaniu KP	08.2008	PROFIL Arcadis Rzeszów
114	Budowa obwodnic na drogach krajowych- 25 szt.	km 176,84	2008 - 2012			WSZYSCY	n/d	n/d	n/d	n/d
104.1	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice wraz z budową drogi S-3 Wolin - Troszyn	km 11,7	2010	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice	6,13	SZ	DŚU 26.09.2007. DUL 26.09.2005 PB odebrano 27.12.2007.	W opracowaniu materiały do wniosku o PnB	11.2008	Oddział GDDKiA w Szczecinie
					4,8	SZ	Zlecona DŚU, DLU, PB, PW, MP	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	PRACOWNIA PROJEKTOWA Dróg i Mostów DIM
114.2	Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi krajowej S-10	km 7,8	2008 - 2009		7,8	PO	DUL 08.09.2005 PnB 27.11.2007 Ogłoszono przetarg na Roboty budowlane 10.03.2008r.	Procedura przetargowa (25.04.2008 - zamknięcie przetargu), oczekujemy na wyniki Kontrolii Uprzedniej	05.2008	GDDKiA Oddział w Poznaniu / UZP

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
104.3	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej S-11 (2 etapy)	km 18,4	2007 - 2011		6,1	PO	I etap - DUL 14.04.2005 PnB 27.10.2006, 12.05.2008 r. podpisano umowę na roboty budowlane, przekazano plac budowy 05.2008	w budowie	11.2009	Budimex-Dromex
					12,3	PO	II etap - zlecono DŚU, DUL,PB,PW,MP,PnB Zgłoszono uwagi do ROŚ	W opracowaniu materiały do DŚU, DUL, PB, PW, MP, PnB	12.2008	DROMOST Poznań
104.4	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S-11	km 11,0	2010 - 2012		11,0	PO	zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, wykonano KP	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	Transprojekt Warszawa
106.5	Budowa obwodnicy Pabianic, Łodzi i Zgierza w ciągu drogi krajowej S-14	km 43,2	2009 - 2013	Obwodnica Pabianic	15,2	ŁÓ	Zlecone DŚU,KP,DUL,PB,PW KP - 30.09.2003 DUL - 24.11.2005	W opracowaniu ROŚ - korekta	05.2008	Mosty Katowice
						ŁÓ		W opracowaniu PB, PW	12.2008	Mosty Katowice
				A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14	28,0	ŁÓ	Zlecona STEŚ, KP, DŚU, DLU	W opracowaniu STEŚ II	10.2008	Transprojekt Warszawa
						ŁÓ		W opracowaniu KP	11.2008	Transprojekt Warszawa
104.6	Budowa obwodnicy Krośniewic w ciągu dróg krajowych 1 i 2	km 6,7	2008 - 2009		6,70	ŁÓ	KP - 12.06.2006 DŚU - 30.06.2006 DUL - 25.10.2006 PB i PW - 06.12.2006, 06.06.2008 złożono wniosek o PnB	Oczekujemy na wydanie PnB	08.2008	Wojewoda Łódzki
104.7	Budowa obwodnicy Ropczyc na drodze krajowej Nr 4	km 4,1	2008 - 2010		4,10	RZ	proces przygotowawczy PnB 05.11.2007 30.05.2008 - podpisano umowę na realizację robót	Przekazanie placu budowy i roboty budowlane	12.2009	GDDKiA Oddział w Rzeszowie / DROGBUD & Henczke- Budownictwo
104.8	Budowa obwodnicy Słupska na drodze krajowej Nr 6	km 16,32	2008 - 2010		16,32	GD	DLU 25.03.2005 DŚU 12.06.2007 PnB 19.11.2007 i 07.04.2008 Unieważnione postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych	Ponowne postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych (otwarcie ofert 10.06.2008 r.)	06.2008	Oddział GDDKiA w Gdańsku
104.9	Budowa obwodnicy Bełchatowa na drodze krajowej Nr 8	km 10,7	2009 - 2010		10,70	ŁÓ	KP - 03.2004 DUL - 11.02.2005 DŚU - 24.05.2007 PB i PW - 15.06.2007	W opracowaniu materiały do wniosku o PnB	12.2008	Oddział GDDKiA w Łodzi / Agencja Geodezyjno-Prawna "Grunt" Warszawa / MPG Sp.z o.o.
104.10	Budowa obwodnicy Wielunia na drodze krajowej Nr 9	km 13,2	2009 - 2010		13,20	ŁÓ	KP - 01.2002 DUL - 19.07.2005 DŚU - 28.08.2007 PB i PW - 30.04.2007	W opracowaniu materiały do wniosku o PnB	12.2008	Oddział GDDKiA w Łodzi / Agencja Geodezyjno-Prawna "Grunt" Warszawa / Fundacja Badań Archeologicznych im. Konrada Jażdżewskiego
114.11	Budowa obwodnicy Łęknicy na drodze krajowej Nr 12	km 3,7	2008 - 2009		3,70	ZG	DŚU - 01.10.2007 DUL - 28.11.2007. 29.02.2008 Złożono wniosek o PnB	Oczekujemy na wydanie PnB	06.2008	Wojewoda Lubuski
114.12	Budowa obwodnicy Inowrocławia na drodze krajowej Nr 25	km 22,43	2009 - 2010		22,43	BY	Wykonano STEŚ. 14.05.2007 złożono wniosek o DŚU.	Oczekujemy na wydanie DŚU	06.2008	Wojewoda Kujawsko - Pomorski
114.13	Budowa obwodnicy m. Zator na drodze krajowej Nr 28	km 2,4	2010		2,40	KR	Zlecono opracowanie STEŚ, DŚU, ULD, PB, PW	W opracowaniu materiały do DŚU	04.2009	MP Mosty
114.14	Budowa obwodnicy m. Kargowa na drodze krajowej Nr 32	km 7,5	2009 - 2010		7,50	ZG	DŚU - 05.03.2007 DUL - woj.lubuskie 26.02.2008 DUL-woj.wielkopolskie 25.10.2005	W opracowaniu materiały do wniosku PnB	06.2008	Promost
114.15	Budowa obwodnicy m. Tyńca i Małuszowa na drodze krajowej Nr 35	km 7,6	2009 - 2010		7,6	WR	Zlecono KP,PB,MP Opracowano KP Złożono wniosek o DŚU dnia 28.09.2007 r.	Oczekiwanie na DŚU Uzupełnianie materiałów do KOPI	04.2008	Burmistrz / Starosta TRAKT Katowice
114.16	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej Nr 40 (2 etapy)	km 18,9	2008 - 2013		18,90	OP	DŚU 10.08.2006 dla I etapu (odc.B) DUL 14.12.2006 dla I etapu (odc.B) PnB 19.12.2007 dla I etapu (odc.B) 02.05.2008 - otwarcie ofert na roboty dla I etapu (odc.B) - 7 ofert	W trakcie wyboru wykonawcy na roboty budowlane  W trakcie przygotowania materiałów do wniosku o PnB - dla I etapu (odc.A)	06.2008	Oddział GDDKiA w Opolu PROKOM Opole
						OP	Zlecone STEŚ i DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU dla etapu II	10.2008	EKKOM Kraków
114.17	Budowa obwodnicy Skawiny na drodze krajowej Nr 44	km 4,5	2009 - 2010		4,50	KR	Miasto Skawina zleciło opracowanie STEŚ, DŚU, ULD, PB, PW DŚU 05.10.2007 DUL 28.12.2007	W opracowaniu PB	11.2008	UM Skawina
114.18	Budowa obwodnicy Zyrardowa na drodze krajowej Nr 50	km 15,1	2009 - 2010		15,10	WA	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DUL - 28.12.2005 r. 12.07.2006 r. złożono wniosek o DŚU DŚU - 21.05.2008	W opracowaniu PB,PW,MP	07.2008	JACOBS POLSKA
114.19	Budowa obwodnicy Mszczonow na drodze krajowej Nr 50	km 6,3	2009 - 2010		6,30	WA	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DUL - 03.03.2006 r. DŚU - 2.03.2007 r.	W opracowaniu PB,PW,MP	06.2008	EUROSTRADA
114.20	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii na drodze krajowej nr 50/79 wraz z dojazdem do granic miasta Warszawa	km 22,75	2009 - 2011		22,75	WA	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DUL - 08.09.2006 r. DŚU - 9.11.2007 r.	W opracowaniu PB,PW,MP	12.2008	ARCADIS PROFIL

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Institucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
114.21	Budowa obwodnicy Raciąża na drodze Nr 60	km 5,0	2008 - 2010		5,00	WA	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DUL - 27.07.2005 r. PnB - 18.02.2008 r.	W opracowaniu PW,MP	07.2008	ARCADIS PROFIL
114.22	Budowa obwodnicy Serocka na drodze Nr 61	km 7,0	2009 - 2010		7,00	WA	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP DUL - 09.05.2006 r. DŚU - 17.03.2008 r.	W opracowaniu PB,PW,MP	07.2008	MOSTY Katowice
114.23	Budowa obwodnicy Gołdapi na drodze Nr 65	km 5,6	2008 - 2010		5,6	OL	Wykonana dokumentacja: PB,PW,MP DUL - 18.07.2005 PnB - 26.02.2008 Procedura przetargowa na roboty budowlane - otwarcie ofert 21.05.2008	Procedura przetargowa - wybór wykonawcy robót i podpisanie umowy	07.2008	GDDKiA Oddział w Olsztynie
114.24	Budowa obwodnicy Kraśnika na drodze Nr 74	km 5,4	2009 - 2010		5,40	LU	Opracowano KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP. DŚU - 22.05.2007 DUL - 18.01.2008	W opracowaniu materiały do PnB	06.2008	GDDKiA Oddział w Lublinie
114.25	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	km 6,95 szt./m 8/265	2008 - 2010		6,95	KA	DŚU-26.07.2007 DUL-19.04.2006 odebrana dokumentacja-KP,DŚU,DUL,PB,PW,MP Złożony wniosek o PnB - 17.04.2008. 27.02.2008 ogłoszono przetarg na roboty budowlane, 03.04.2008 zakończenie składania wniosków o dopuszczenie	Oczekujemy na wydanie PnB	06.2008	Wojewoda Śląski
						KA		Procedura przetargowa - II etap przetargu - wybór wykonawcy i podpisanie umowy	08.2008	Oddział GDDKiA w Katowicach
<b>Wymocnienia i przebudowy</b>										
115	Rozbudowa węzła Murckowska z budową dróg dojazdowych na autostradzie A-4		2004 - 2009	12 obiektów mostowych, 5,3 km łącznic	5,30	KA	proces przygotowawczy	w budowie	09.2009	BUDIMEX - DROMEX
116	Wzmocnienie autostrady A-4 Balice - Opatkowice	km 16,1	2005 - 2008		16,1	KR	proces przygotowawczy	w budowie	11.2008	MOTA Engil
117	Przebudowa mostu w Chelmnie na drodze Nr 1	km 1,06	2006 - 2008		1,1	BY	oddana do ruchu	Trwają roboty wykończeniowe	09.2008	Strabag
118	Rozbudowa drogi Nr 1 gr. woj. kuj. pom. - Krośnice i Łęczycza - Sierpów	km 10,5	2006 - 2008	granica woj. - Krośnice oraz Łęczycza - Sierpów	10,5	ŁÓ	proces przygotowawczy	w budowie - procedury odbiorowe	06.2008	PBDiM ERBEDIM / PRD w Kutnie / Oddział GDDKiA w Łodzi
119	Rozbudowa dr nr 2 odc. Kutno - Łowicz	km 22,43	2007 - 2008	Bedlno - Łowicz DK 2 (odc. C)	22,4	ŁÓ	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	ERBEDIM / PRM MOSTY-Łódź / PBDiM Mińsk Mazowiecki / PRD Kutno
120	Przebudowa drogi Nr 2 Siedlce - Terespol	km 96,7	2005 - 2009	Siedlce – gr. Woj. lubelskiego	24,9	LU	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	Johann Bunte
				gr. woj. mazow. – pocz. Obw. Białej Podlaskiej	30,0	WA	oddana do ruchu	-	-	-
				Obwodnica Białej Podlaskiej	11,0	LU	DUL - 25.01.2008 14.03.2008 otwarto oferty , 19.05.2008 podpisano umowę z wykonawcą.	w budowie	09.2009	MOSTOSTAL S.A./ Acciona
				Biała-Podlaska – Terespol	30,8	LU	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	PBDiM Mińsk Maz. / PD-M Międzyrzec
121	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut	km 54,9	2007 - 2010	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut	54,9	RZ	Otwarto oferty w przetargu na roboty budowlane, wyłoniono wykonawców (4 odc.)	Przetarg w trakcie procedury sprawdzającej w UZP i MI	06.2008	UZP i MI
122	Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - Targowisko - Tarnów	km 34,5	2002 - 2007	Kraków - Targowisko	21,5	KR	oddana do ruchu	-	-	-
				Targowisko-Tarnów	34,5	KR	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008	II Strabag/MOTA
123	Budowa obwodnicy Wojnicza na drodze Nr 4	km 3,75	2005 - 2008		3,8	KR	oddana do ruchu	-	-	-
124	Przebudowa drogi Nr 7 Jazowa - Elbląg	km 14,07	2004 - 2008		14,1	OL	oddana do ruchu	Prace wykonywane w ramach usuwania wad i usterek	07.2008	Strabag
125	Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - Jazowa wraz z przebudową mostu w Kieźmarku		2002 - 2008	km 41,64 szt/m 14/1523	41,6	GD	oddana do ruchu	Prace wykonywane w ramach usuwania wad i usterek	11.2008	BUDIMEX - DROMEX
126	Budowa węzła Kielce Północ na drodze Nr 7	km 7,3	2004 - 2009		7,3	KI	proces przygotowawczy	w budowie	09.2009	Strabag
127	Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - Myślenice (jezdnia lewa)	km 29,95	2005 - 2009		30,0	KR	proces przygotowawczy	w budowie	09.2009	POLDiM/PRM Mosty Łódź
128	Przebudowa drogi Nr 7 Kraków - Chyżne (odcinek Zabornia-Chyżne)	km 34,6	2005 - 2009		34,6	KR	proces przygotowawczy	w budowie	10.2009	MOTA Engil/PPRDM
129	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka	km 18,3	2006 - 2010	Białystok - Katryńka	6,4	BI	DŚU - 18.09.2006 DUL - 11.06.2007 PnB - 07.11.2007 Otwarto oferty na roboty 08.04.2008, Wybrano wykonawcę robót	Procedura kontroli uprzedniej. Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy	05.2008 06.2008	UZP Oddział GDDKiA w Białymstoku
				Katryńka - Przewalanka	11,9	BI	Zlecono opracowanie DŚU, PB, PW, MP DUL (wzist) - 2002 Złożono wniosek o DŚU - 04.03.2008	W opracowaniu PB,PW,MP	07.2008	Drotech - Białystok
						BI	Oczekujemy na wydanie DŚU	07.2008	Burmistrz Wasilkowa	
130	Przebudowa mostu w Nagnajowie na drodze Nr 9	km 0,426	2006 - 2008		0,4	RZ	proces przygotowawczy	w budowie	07.2008 12.2008	TEERAG-ASDAG / INTOP (most stały) Mosty Łódź/Intercor (objazd tymczasowy - rozbiórka)
131	Budowa obwodnicy Piask na drodze Nr 12/ Nr 17		2004 - 2008	urządzenia ochrony środowiska		LU	proces przygotowawczy	w budowie	09.2008	STRABAG
132	Rozbudowa drogi Nr 16 Gietrzwałd - Nagłady i Wójtowo - Barczewo (II etap)	km 13,37	2006 - 2008		13,4	OL	proces przygotowawczy	w budowie	11.2008	PRIB Olsztyn/PUDIZ Olsztyn/WMPD Olsztyn/DROMO Olsztyn

Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiekt. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
133	Przebudowa drogi nr 16 Olsztyn-Augustów wraz z obwodnicą Olsztyna**	km 94,6	2008 - 2015	Płd. Obwodnica Olsztyna	27,0	OL	Zlecono opracowanie KP, DŚU, DUL, 13.11.2007 złożono wniosek o DŚU	Oczekujemy na wydanie DŚU, Odwołania do postanowienia MŚ	05.2008	Wojewoda Warmińsko - Mazurski/ Minister Środowiska
				Barczewo-Biskupiec	18,4	OL	DŚU - 30.11.2006 DUL - 30.11.2005 PnB - 03.01.2008	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót (ogłoszenie 22.02.2008)	07.2008	Oddział GDDKiA w Olsztynie
				Biskupiec- Borki Wielkie	8,2	OL	DŚU - 20.12.2006 (tylko dla jednej jezdni) DUL - 30.11.2005 (dla dwóch jezdni) Ogłoszenie procedury przetargowa na opracowanie dokumentacji PB (II jezdni wraz z DŚU dla drugiej jezdni)	Procedura przetargowa - otwarcie ofert 06.06.2008, wybór wykonawcy i podpisanie umowy	06.2008	GDDKiA Oddział w Olsztynie
				Borki Wilekie- Mrągowo	18,0	OL	Zlecono opracowanie STEŚ, KP, DUL, PB i PW	W opracowaniu materiały do STEŚ II	06.2008	Arcadis Profil Gdańsk
				Mrągowo-Orzysz	50,0	OL	Procedura przetargowa STEŚ, KP, DUL, DŚU	W opracowaniu materiały do STEŚ I	04.2008	Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS
134	Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - Gdynia	km 14,6	2006 - 2008		14,6	GD	proces przygotowawczy	w budowie - procedury odbiorowe	06.2008	SKANSKA
135	Przeście przez Starogard Gdański na drodze Nr 22	km 5,3	2006 - 2008		5,3	GD	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	STRABAG Sp.z o.o. PBD S.A. Starogard Gdański
136	Wzmocnienie drogi Nr 50 Grójec - Mińsk Maz.	km 67,1	2004 - 2008		67,1	WA	oddana do ruchu	-	-	-
137	Rozbudowa drogi Nr 51 na odcinku Barcikowo - Spręcwo wraz z budową obwodnicy Spręcowa	km 7,5	2007 - 2008		7,5	OL	oddana do ruchu	-	-	-
138	Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - Serock	km 2,74	2006 - 2008		2,7	WA	proces przygotowawczy	w budowie	02.2009	PBDiM Mińsk Maz. / PRM Mosty - Łódź
139	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	km 0,8	2007 - 2009		0,8	WA	proces przygotowawczy	w budowie	10.2009	PPPRM / WPRD
140	Przeście przez Pisz na drodze Nr 63	km 2,7	2006 - 2009		2,7	OL	proces przygotowawczy	w budowie	06.2009	Dromo Ostróda / PRD Pisz
141	Budowa drogi S-69 Żywiec - Zwardoń	km 27	2002-2008	odcinek A1: w. Żywiec - w. Browar	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				odcinek A2: w. Browar - w. Przybędza	4,9	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				Odcinek B: Przybędza - Milówka	8,5	KA	DŚU - 28.08.2007 28.02.2008 ogłoszono przetarg na roboty budowlane (remont), 03.06.2008 - otwarcie ofert	Procedura przetargowa - II etap przetargu - wybór wykonawcy i podpisanie umowy	08.2008	Oddział GDDKiA w Katowicach
				odcinek C1: Milówka - Szare	2,8	KA	oddana do ruchu	-	-	-
				odcinek C2: Szare - Laliki	4,7	KA	proces przygotowawczy	w budowie	10.2009	BOGL & KRYSL
				odcinek D1: Laliki - Zwardoń	1,8	KA	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	KIRCHNER/MOSTY Łódź
				Odcinek D2: Zwardoń - Myto	1,4	KA	oddana do ruchu	-	-	-
142	Przebudowa drogi Nr 73 Kielce-Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej	km 8,2	2009 - 2011		8,2	KI	Zlecono opracowanie KP i DUL DŚU 24.04.2007. Złożono wniosek o DUL na I etap - 16.05.2008	Oczekujemy na wydanie DUL - I etap. W opracowaniu materiały do DUL na II etap.	08.2008	Wojewoda Świętokrzyski / WBP Zabrze
143	Przebudowa drogi Nr 79 Warszawa - Piaseczno (ul. Energetyczna) wraz z połączeniem CH Auchan	km 1,965	2006 - 2008		2,0	WA	oddana do ruchu	-	-	-
144	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu	km 4	2008 - 2013		4,0	KI	DŚU - 29.11.2006 DUL - 21.09.2007 I etap - budowa mostu; DUL - 8.02.2008 II etap Lwowska bis Opracowano MP. 18.04.2008r. Ogłoszono II etapowy przetarg na wybór wykonawcy robót (I etapu) w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj".	Procedura przetargowa - składanie wniosków (do 23.06) i wybór wykonawcy	08.2008	GDDKiA Oddział w Kielcach
145	Przebudowa dr. kr nr nr 81 od m. Drogomyśl do węzła Harbutowice	10,5 km	2007 - 2008		10,5	KA	proces przygotowawczy	w budowie	12.2008	BUDIMEX - DROMEX
146	Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami	km 2,8 sz/m 1/116	2010		2,8	KR	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP. 16.11.2007 złożono wniosek o DŚU	Oczekujemy na wydanie DŚU	05.2008	Wojewoda Małopolski
147	Wzmocnienia sieci drogowej	km 1091,2	2007 - 2015			WSZYSCY	n/d	n/d	n/d	n/d
1	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-2 w Puławskiej (S-2) - w Lubelskiej (A2) (Zakręt)	km 20		Warszawa (dk nr 79 w. Puławska) - Warszawa w. Lubelska (A2)	19,5	WA	Zlecono opracowanie DŚU, DUL, PB, PW, MP Wniosek o DŚU złożono 27.12.2006	Oczekujemy na wydanie DŚU	03.2008	Wojewoda Mazowiecki
	Zadania rezerwowe - Budowa	km		Piaski (w. Chelm) - w. Dorohucza z węzłem	13,0	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU	W opracowaniu materiały do STEŚ	01.2009	EKKOM Kraków
				w. Dorohucza - Chelm (początek obw.)	21,0	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU	W opracowaniu materiały do STEŚ	01.2009	EKKOM Kraków



Lp.	Wyszczególnienie	dług. (km) / obiek. inż. (szt/m)	Lata real.	Odcinki realizacyjne (międzywęzłowe)	długość odcinka reliz. (km)	Oddział	Etap zrealizowany	Etap w realizacji	Termin zakończenia realizacji Etapu	Instytucja odpowiedzialna za obecny Etap realizacji
2	drogi ekspresowej S-12 Piaski-Dorohusk	km 67,8		obwodnica m. Chełm	18,4	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU KP opracowana.	W opracowaniu materiały do DŚU - opiniowanie KP i materiałów do DŚU	05.2008	BUP Drogojekt Lublin / GDDKiA Oddział w Lublinie
				Chełm (dw nr 812) - Dorohusk	15,4	LU	Zlecono opracowanie STEŚ i DŚU	W opracowaniu materiały do STEŚ	01.2009	EKKOM Kraków
3	Zadania rezerwowe - Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski - Hrebenne	km 125,1		Piaski (w.Chełm) - w.Łopiennik Górny	15,5	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	BUP Drogojekt Lublin
				w.Łopiennik Górny - w.Krasnystaw	10,9	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	BUP Drogojekt Lublin
				w.Krasnystaw-w.Staniec	27,1	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	BUP Drogojekt Lublin
				w.Staniec - w.Hrubieszow	13,0	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	06.2008	BUP Drogojekt Lublin
				w.Hrubieszow - Tomaszów Lub. (pocz.obw.)	29,7	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	DrogMost Lubelski
				obw. Tomaszowa Lubelskiego	9,4	LU	Zlecono KP,DUL,PB,PW,MP. DŚU 30.05.2008	W opracowaniu materiały do DUL	07.2008	BUP Drogojekt Lublin
				Tomaszów Lub. (k.obw) - Hrebenne (obw Hrebennego)	19,5	LU	Zlecono opracowanie KP, DŚU	W opracowaniu materiały do DŚU	09.2008	DrogMost Lubelski

UWAGI:

Czcionka niebieska - zadania związane z organizacją EURO 2012

Czcionka zielona - zadania ujęte w programie POIŚ

Zadania rezerwowe

Zadanie w budowie

Zadanie oddane do ruchu

Etapy opóźnione

LEGENDA:

Dokumenty:		Decyzje:		Urzędy:	
SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	DŚU	Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	MI	Minister Infrastruktury
ROŚ	Raport o Oddziaływaniu na Środowisko			MŚ	Minister Środowiska
STEŚ	Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowisko	DUL	Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji	MRR	Minister Rozwoju Regionalnego
KP	Koncepcja Programowa	PnB	Decyzja o Pozwoleniu na Budowę	PWIS	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
PB	Projekt Budowlany			KIO	Krajowa Izba Odwoławcza
PW	Projekt Wykonawczy			UZP	Urząd Zamówień Publicznych
MP	Materiały Przetargowe			UW	Urząd Wojewódzki
IWZ	Istotne Warunki Zamówienia			CUPT	Centum Unijnych Projektów Transportowych
PFU	Program Funkcjonalno Użytkowy			KOPI	Komisja Oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych przy GDDKiA