

- **Gdańsk – Nowe Marzy – odcinek koncesyjny – w budowie**
- **Nowe Marzy – Toruń – rekomendowany do realizacji w systemie tradycyjnym**
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana,
 - Wykup nieruchomości - wykupione 99%,
 - Ratownicze badania archeologiczne - zakończone badania terenowe, opracowania do 31.12.2006. ,
 - Projekty budowlane i wykonawcze – wybrany Transprojekt Gdański, planowane zakończenie prac dokumentacyjnych koniec 2007 r(z udziałem środków unijnych),
 - Pozwolenie na budowę – brak,
- **Toruń – gr. woj. łódzkiego**
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana,
 - Wykup nieruchomości – wykupione w 30%, kontynuacja w 2006 i 2007,
 - Ratownicze badania archeologiczne – wykonano 10 %, kontynuacja 2006-2007,
 - Projekty budowlane i wykonawcze – planowane do zlecenia w br. z udziałem środków unijnych TENT,
 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – brak, planowane złożenie wniosku IV kw. 2006 r.
 - Pozwolenie na budowę – brak, planowane złożenie wniosku IV kw. 2007 r.
 - Ogłoszony przetarg
- **gr. woj. kujawsko-pomorskiego – Stryków**
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana,
 - Wykup nieruchomości – wykupione 94 %, kontynuacja w 2006,
 - Ratownicze badania archeologiczne – wykonano 90 %, zakończenie w 2006 r., opracowania do 31.12. 2008 r.,
 - Projekty budowlane i wykonawcze – planowane do zlecenia w br. z udziałem środków unijnych TENT,
 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – brak, planowane złożenie wniosku IV kw. 2006 r.
 - Pozwolenie na budowę – brak, planowane złożenie wniosku IV kw. 2007 r.
 - Ogłoszony przetarg
- **Stryków – Pyrzowice planowany jako PPP**
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskane, (Odcinek Brzeziny – Romanów – sprawa w WSA),
 - Wykup nieruchomości
odcinek Stryków – Częstochowa – proces wykupu gruntów na ukończeniu,
odcinek Częstochowa - Pyrzowice – rozpoczęto proces wykupu gruntów,
 - Ratownicze badania archeologiczne
odcinek Stryków – Częstochowa nie przewiduje się prowadzenia
wyprzedzających badań archeologicznych. Z uwagi na niewielką ilość
stanowisk, prace archeologiczne (wykopaliskowe) będą realizowane w trakcie
robót budowlanych.
odcinek Częstochowa –Pyrzowice - Przeprowadzono rozpoznawcze badania
archeologiczne(powierzchniowo- sondażowe).
 - Trwa przetarg na wyłonienie spółki na budowę i eksploatację autostrady.

- **Pyrzowice – Sośnica**
 - Decyzje o ustaleniu lokalizacji – uzyskane, ale złożono odwołania do MTiB,
 - Wykup nieruchomości – wykupione w 0 %, kontynuacja w 2006 i 2007,
 - Ratownicze badania archeologiczne — Przeprowadzono rozpoznawcze badania archeologiczne(powierzchniowo- sondażowe).
 - Projekty budowlane i wykonawcze
odcinek Pyrzowice – Maciejów – ogłoszony przetarg, planowane zakończenie dokumentacji IV kwartał 2007 (z udziałem środków unijnych TENT),
odcinek Maciejów – Sośnica – wyłoniony Wykonawca, planowane zakończenie dokumentacji IV kwartał 2007 (z udziałem środków unijnych TENT),
 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – planowane złożenie wniosków w I kwartale 2007 r.,
 - Pozwolenie na budowę – brak,

- **Sośnica – Bełk**
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana,
 - Wykup nieruchomości – wykupione w 6 %, kontynuacja w 2006,
 - Ratownicze badania archeologiczne – - Przeprowadzono rozpoznawcze badania archeologiczne(powierzchniowo- sondażowe) W trakcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy ratowniczych badań archeologicznych
 - Projekty budowlane i wykonawcze – wykonane
 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – brak, planowane złożenie wniosków w III kw. br..
 - Pozwolenie na budowę – brak, planowane złożenie wniosku III kw. br.

- **Bełk – Świerklany**
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana, ale zaskarżona do NSA,
 - Wykup nieruchomości – wykupione 0 %, rozpoczęcie w 2006,
 - Ratownicze badania archeologiczne — Przeprowadzono rozpoznawcze badania archeologiczne(powierzchniowo- sondażowe) W trakcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy ratowniczych badań archeologicznych
 - Projekty budowlane i wykonawcze – po rozstrzygnięciu przetargu w arbitrażu, planowane zakończenie prac dokumentacyjnych w II kw. 2007 r.,
 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – brak, planowane złożenie wniosków w III kw. br..
 - Pozwolenie na budowę – brak, planowane złożenie wniosku III kw. 2007r.,

- **Świerklany – Gorzyczki**
 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji – uzyskana, ale zaskarżona do NSA,
 - Wykup nieruchomości – wykupione w 40 %, kontynuacja w 2006,
 - Ratownicze badania archeologiczne — Przeprowadzono rozpoznawcze badania archeologiczne(powierzchniowo- sondażowe) W trakcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy ratowniczych badań archeologicznych
 - Projekty budowlane i wykonawcze – wykonane,
 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację – brak, planowane złożenie wniosków w III kw. br.
 - Pozwolenie na budowę – brak, planowane złożenie wniosku III kw. br.