


2017 - Podsumowanie działań na wielkopolskich drogach zarządzanych przez GDDKiA





Inwestycje oddane do ruchu w 2017 roku

- S5 odc. Żnin – Gniezno
- S11 Obwodnica Jarocina
- S11 Obwodnica Ostrowa Wlkp.



S5 odcinek Żnin – Gniezno

Długość odcinka: **18,3 km**

Wykonawca:
Budimex S.A.

Wartość robót:
476 356 082,96 PLN brutto

Ilość obiektów inżynierskich:
19 szt.

Termin zakończenia: **04.05.2017**



**Inwestycja współfinansowana
ze środków unijnych pochodzących
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko**



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



S11 obwodnica Jarocina

Długość odcinka: **13,1 km**

Wykonawca:
Budimex S.A.

Wartość robót:
293 395 835,75 PLN brutto

Ilość obiektów inżynierskich: **18 szt.**

Termin zakończenia: **30.08.2017**



**Inwestycja współfinansowana
ze środków unijnych pochodzących
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko**



S11 II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego

Długość odcinka: **12,8 km**

Wykonawca:

Mota – Engil

Wartość robót:

284 264 227,07 PLN brutto

Ilość obiektów inżynierskich: **15 szt.**

Termin zakończenia: **12.07.2017**



**Inwestycja współfinansowana
ze środków unijnych pochodzących
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko**




łącznie
w 2017 roku na terenie
Wielkopolski
oddano do ruchu
około 45 kilometrów
dróg ekspresowych
za ponad 1 mld złotych



Inwestycje w realizacji

- Poznań – Wronczyn
- S5 Wronczyn – Kościan
- S5 Kościan – Radomicko
- S5 Radomicko – Leszno
- S5 Leszno – Kaczkowo
- S11 Obwodnica Kępna I i II etap



S5 Poznań – Wronczyn –dł. 15,9km

Wykonawca : Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori S. p. A.

Zadanie realizowane w systemie Buduj.

Umowa podstawowa opiewa na ponad 529 mln zł brutto.

Umowny termin zakończenia budowy (po podpisaniu Aneksu) to 14.05.2018r.

Zaawansowanie wynosi 64 %.

Aktualnie jesteśmy w trakcie rozpatrywania przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych jesienią 2017r. Według roszczeń będących w rozpatrywaniu czas na ukończenie będzie jeszcze wydłużony. Mamy nadzieję, że ciągiem głównym S5 będzie można przejechać latem br.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań-Wronczyn jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIS) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

S5 Wronczyn - Kościan Płd. – dł. 18,9 km

Wykonawca : Budimex S.A

Zadanie realizowane w systemie Projektuj i Buduj.

Umowa opiewa na ponad 359 mln zł brutto.

W grudniu ubiegłego roku uzyskano ZRID. Wykonawca może realizować pełen zakres robót objętych Kontraktem. Teren budowy został już przekazany.

Planowany termin oddania do ruchu to III kwartał 2019 r. Wykonawca wystąpił z roszczeniem o wydłużenie czasu na realizację zadania ze względu na przedłużające się postępowania administracyjne w Urzędach.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Wronczyn-Kościan Płd. jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIS) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



S5 Kościan Płd. – Radomicko – dł. 15,7 km

Wykonawca : Mota-Engil Central Europe S.A.

Zadanie realizowane w systemie Projektuj i Buduj.

Umowa opiewa na ponad 303 mln zł brutto.

23 lutego br. GDDKiA uzyskała Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W związku z czym Wykonawca może realizować pełen zakres robót objętych kontraktem. Decyzja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z budową węzłów drogowych, obiektów mostowych, oraz Miejsc Obsługi Podróżnych.

Planowany termin oddania do ruchu to III kwartał 2019 r. Wykonawca wystąpił z roszczeniem o wydłużenie czasu na realizację zadania ze względu na przedłużające się postępowania administracyjne w Urzędach.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Kościan Płd.-Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

S5 Radomicko-Leszno Płd. – dł. 19,1 km

Wykonawca : Mota-Engil Central Europe S.A.

Zadanie realizowane w systemie Buduj.

Umowa opiewa na ponad 443 mln zł brutto.

Umowny termin zakończenia budowy to 17.09.2018r.

Zaawansowanie wynosi : 62 %

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Radomicko-Leszno Płd. jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



S5 Leszno Płd.-Kaczkowo – dł. 9,5 km

Wykonawca : Budimex S.A.

Zadanie realizowane w systemie Buduj.

Umowa opiewa na ponad 232,5 mln zł brutto.

Zaawansowanie prac wynosi 72 %

Umowny termin zakończenia budowy to 06.07.2018r.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Radomicko-Leszno Płd. jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**




S11 obwodnica Kępna – etap I. – dł. 3,7 km

Wykonawca: Budimex S.A.

Zadanie realizowane w systemie Projektuj i Buduj. Koszt zadania to ponad 66 mln PLN
Umowny termin zakończenia inwestycji 07-08-2018

Zaawansowanie wynosi 96 %

Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora zadanie realizuje Oddział GDDKiA w Opolu.



LEGENDA

- Autostrada istniejąca - koncesjonariusz AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A.
- Autostrada istniejąca (Zarządca GDDKiA)
- Drogi ekspresowe istniejące
- Drogi ekspresowe - w realizacji
- Drogi krajowe - w przygotowaniu

S11 obwodnica Kępna – II odc. – dł. 6,8km

Wykonawca: Intercor Sp. z o.o.

Termin podpisania umowy 02-10-2017r.

Zadanie realizowane w systemie Projektuj i Buduj.

Koszt budowy to ponad 122 mln zł



Umowny termin zakończenia inwestycji : 08.2021r.

W dniu 2 października 2017 r. w opolskim Oddziale

GDDKiA podpisała umowę na budowę obwodnicy.

Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora zadanie

realizuje Oddział GDDKiA w Opolu.



Inwestycje w przygotowaniu

- **droga ekspresowa S11**

W styczniu 2018 roku zostały podpisane umowy dla odcinków na opracowania projektowe dla prawie 300 km drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim na kwotę ponad 36 mln zł.

Projektanci przygotowują opracowania dla poniższych odcinków :

S11 odc. Szczecinek – Piła – dł. 73 km

S11 odc. Ujście – Oborniki – 49 km - 17.01.2018

S11 odc. Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik- 23 km,

S11 odc. Kórnik – Ostrów Wlkp.- dł. 96 km – 17.01.2018

S11 odc. Ostrów Wlkp. – Kępno – dł. 31 km

- **droga ekspresowa S10**

W lutym 2018 roku ogłoszono przetarg na opracowania :

Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP)

projektowe dla S10 odc. Piła – Wyrzysk oraz S10 obwodnica Wyrzyska (dobudowa drugiej jezdni),

- **dk 25 rozbudowa** drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin (zakres STEŚ + MdDŚU oraz KP)- dł. 64 km






WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
GDDKiA
Oddział Szczecin


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Remonty dróg krajowych w 2017r.

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
GDDKiA
Oddział Bydgoszcz



Remonty dróg krajowych zrealizowanych w 2017 roku:



Inwestycje zrealizowane w 2017 roku:


- Remont A2 Konin – Koło - Dąbie L/P, długość 18, 9 km (2 x 9,45 km).
- Przebudowa nawierzchni w ramach rozbudowy DK 92 na odcinku Bolewice – Lwówek – Pniewy –Chełmo-Bytyń - Gaj Wielki - Tarnowo Podgórne długość 27,50 km.
- Remont DK 11 na odc. Miąskowo - Murzynówko długość 3 km.
- Remont DK 11 na odcinku odc. Nowe Miasto - Klęka - pocz. obwodnicy Jarocina /S11/oraz m. Witaszyce , Koniec obwodnicy Jarocina /S11/ - Witaszyce odc. Piekarzew – Kowalew, o łącznej długości prawie 10 km.
- Remont DK 11 w m. Ostrów Wlkp. na ulicach: Dworcowa, Towarowa, Głogowska i ul. Wrocławska na łącznej długości prawie 3,5 km
- Remont DK 11 obwodnica Sobótki, długość 1,6 km.
- Remont DK 11 Przygodzice – Ostrzeszów na odc. Przygodzice – Strugi oraz na odc. Antonin – Ostrzeszów Przybyszów, Kępno - rondo Baranów oraz remont runda w Baranowie o łącznej długości ok 28 km.
- Remont DK 12 w m. Szczytniki, długość 0,758 km.



- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w m. Zosinki. Budowa chodnika (Projektuj i Buduj) oraz w m. Biała Panieńska oraz przejście dla pieszych wraz z azylem długi 1,385 km. Remont na odcinku Antonin - Czarnylas o łącznej długości ponad 4 km.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 32 na odcinku Granowo -Strykowo – Stęszew, Drzymałowo – Ruchoćce. Budowa ciągu pieszo-jezdnego długi ponad 6 km. Przebudowa i uspokojenie ruchu dł. ponad 1 km
- Remont oraz przebudowa drogi wraz z budową sygnalizacji świetlnej na DK 36 odc. Kobylin – Krotoszyn , w Ostrowie Wlkp.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 72 w m. Słodków ,odc. Psary – Przykona - budowa ronda, przebudowa skrzyżowania z przesuniętymi wlotami z budową lewoskrętów wraz z budową sygnalizacji świetlnej (Projektuj i Buduj), długi 1,6 km.



Remonty dróg krajowych kontynuowane w bieżącym roku




Inwestycje w realizacji, które są kontynuowane w 2018 r.

- Przebudowa nawierzchni w ramach rozbudowy **DK 92** na odcinku: **gr. woj. (Trzciel) – Miedzichowo – Rondo Bolewicko , Rondo Bolewicko – Bolewice** długość 16,177 km wraz z rozbudową skrzyżowania DK 92 z drogą wojewódzką nr 305 w m. Bolewice.
- Remont **DK 11 Kórnik - Koszuty Huby** z podziałem na zadania:
 - remont DK 11 Kórnik - Koszuty Huby o długości 4,997 km
 - lewoskręt na skrzyżowaniu DK 11 w m. Dębiec, razem dług. 5,272 km.
- Remont **DK 12** na odc. **Strumiany - Borek Wlkp.** oraz w **m. Jaraczewo** , przebudowa skrzyżowania **m. Lasocice** o łącznej długości ponad 5 km.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na **DK 15** na odc. **Zduny - Krotoszyn** -budowa ciągu pieszo-rowerowego (Projektuj i Buduj), dług. 3,580 km.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na **DK 25** w **m. Kotowskie** -budowa ciągu pieszo-rowerowego (Projektuj i Buduj), poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na **DK 25** na odc. **Russów – Kolonia Kokanin** – Projektuj i buduj - budowa lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych i przebudowa skrzyżowań DK 25 na odc. Rusów – Kokanin, łączna dł. koło 5 km.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na **DK 36** na odcinku **Sarnowa – Miejska Górka** w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Budowa ciągu pieszo – rowerowego, dług. 3,983 km.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na **DK 72** na odcinku **Janowice –Żdźary** - Budowa ciągu pieszo - rowerowego o dł. 0,310 km (Projektuj i Buduj).

łącznie prawie 39 km na kwotę ponad 57 mln zł

Remonty dróg krajowych kontynuowane w bieżącym roku



Remonty dróg krajowych kontynuowane w bieżącym roku

WOJ. LUBUSKIE
GDDKiA
Oddział Zielona Góra


LESZNO m.p.

KALISZ m.p.

WOJ. ŁÓDZKIE
GDDKiA
Oddział Łódź

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
GDDKiA
Oddział Wrocław

WOJ. OPOLSKIE
GDDKiA
Oddział Opole



Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 12 w województwie wielkopolskim w m. Lasocice

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 36 na odcinku Samowa - Miejska Górka

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 15 w województwie wielkopolskim na odc. Zduny - Krotoszyń

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 25 w województwie wielkopolskim w m. Kotowskie

Autostrada A2



12 03 2018

Autostrada A2



12 03 2018

dk 92 Bolewice - Pniewy





dk 11 Budzyń

dk 11 Kępno



dk 32 przebudowa m. Strykowo



dk 15 Kobylin- Krotoszyn



dk 25 Biała Panieńska



dk 72 Przykona



dk 72 Przykona



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU

ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

rzecznik.poznan@gddkia.gov.pl

