

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
na terenie administrowanym przez Rejon w Oddziału we Wrocławiu

WZÓR

Załącznik Nr 1 do protokołu
Nr z dn.....

ZESTAWIENIE ILOŚCI I WARTOŚCI ROBÓT

DANE WG TABELI ELEMENTÓW TABELI ROZLICZENIOWYCH					WG UMOWY		ROBOTY ODEBRANE					
L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł	ilość jedn narastająco zł	cena jedn. zł	Wartość narastająco poz. 8*9 [zł]	wg poprzedn. Protokołu [zł]	różnica do zafakturow. poz.10-11 [zł]	wykona nie %
			Nazwa	Ilość								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ROBOTY NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE												
I Konserwacja/naprawa/wymiana elementów wyposażenia obiektu inżynierskiego												
	20.02.29.	00	Instalacja odwodnieniowa									
1		15	lokalne naprawy/wymiany elementów instalacji z rur tworzyw termoplastycznych o śr do 250 mm	m	20.00							
2		16	Wymiana zniszczonego odcinka kolektora polimerowego zbrojonego o średnicy do 300mm	m	20.00							
	20.02.66.	00	Skarpy i stożki									
3		51	Uzupełnienie/odtworzenie ubytków nasypu w skarpach i stożkach z dostarczeniem gruntu, zagęszczeniem i plantowaniem	m3	30.00							
	20.02.76.	00	Nawierzchnia bitumiczna jezdni i chodników									
4		71	Wymiana nawierzchni chodnika z asfaltu lanego modyfikowanego dla gr. 30mm (a w tym: usunięcie starych warstw, przygotowanie podłoża z profilowaniem, uszczelnienie połączeń)	m2	300.00							
	20.02.81.	00	Nawierzchnia chodników z żywic									
5		51	Naprawa miejscowa nawierzchni chodników z żywic (likwidacja lokalnych ubytków nawierzchni z żywic w strefach chodnikowych)	m2	30.00							
6		61	Wymiana nawierzchni chodników z żywic dla gr. 5-6mm (a w tym: usunięcie starych warstw, przygotowanie podłoża z profilowaniem, uszczelnienie połączeń)	m2	150.00							
II Naprawy elementów konstrukcji obiektu inżynierskiego												
	23.51.20.	00	Naprawy betonu zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie									
7		12	Naprawy ubytków konstrukcji betonowych - ręcznie, zaprawami niskoskurczowymi (w tym rusztowania, pomosty, przygotowanie powierzchni)	dm3	3 700.00							
	03.01.01.	00	Przepusty pod koroną drogi									
8		63	Naprawa i uzupełnianie zniszczonych ścianek czołowych przepustów betonem B-30 (a w tym: roboty ziemne, szalunki, zbrojenie, izolacja)	m3	10.00							
9		62	Wykonanie uszczelnienia połączeń kręgów żelbetowych przepustów o średn. 1.0-1.5m	mb	100.00							
III Powłoki antykorozyjne												
	20.02.03	00	Renowacja powłok ochronnych konstrukcji betonowych									
10		52	Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłoką o grubości 0,3<d<1,0mm	m2	9 327.00							
IV Konserwacja/naprawa/wymiana elementów wyposażenia, mechanizmów ruchu przęseł, itp.												
	20.02.16.	00	Łożyska									
11		11	Konserwacja łożysk	szt	480.00							

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
na terenie administrowanym przez Rejon w Oddziału we Wrocławiu

WZÓR

Załącznik Nr 1 do protokołu
Nr z dn.....

ZESTAWIENIE ILOŚCI I WARTOŚCI ROBÓT

DANE WG TABELI ELEMENTÓW TABELI ROZLICZENIOWYCH			WG UMOWY				ROBOTY ODEBRANE					
L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł	ilość jedn narastająco zł	cena jedn. zł	Wartość narastająco poz. 8*9 [zł]	wg poprzedn. Protokołu [zł]	różnica do zafakturow. poz.10-11 [zł]	wykonanie %
			Nazwa	Ilość								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	25.51.05. 00	Naprawa dylatacji bitumicznych										
12		53 Wymiana bitumicznych przykryć dylatacyjnych (bitum modyfikowany polimerami)	mb	30.00								
13		55 Remont powierzchniowy bitumicznego przykrycia dylatacyjnego - wymiana górnej w-wy (elastyczne typu Tarco)	mb	50.00								
RAZEM CAŁOŚĆ ZADANIA:												
Minus potrącenia:												
Wartość robót netto:												
Plus podatek VAT 23%:												
Wartość robót brutto:												
Minus kaucja gwarancyjna:												
Należność do zapłaty:												

sporządził:

.....
(pieczęć i podpis)

sprawdził:

.....
(pieczęć i podpis)