

Pomnik Przyrody

Aleja Arkadia – Nieborów

Odcinek II Zygmuntów – Nieborów

Strona południowa

Lp.	Gatunek	Odl. w m do nast.	Obwód pnia w cm	Wyso- kość w m	Średni- ca korony w m	Posusz	Stan	Uwagi	Zakres prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.	12.
1.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		392	24	25	20	db/śr	konar od str. pld grozi wyłamaniem	cięcia sanitarne, odciążenie konara
2.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		106	18	6	10	śr		redukcja o 30% przewodnika od str. lasu, cięcia sanitarne, cięcie techniczne - skrajnia
3.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	10	350	23	25	20	db/śr	ubytek powierzchnio- wy – pas 0-10 m	cięcia sanitarne, cięcia korygujące
4.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	64	12	8	10	db/śr		cięcia sanitarne, cięcie techniczne – skrajnia
5.	brzoza brodawk- wata <i>Betula verrucosa</i>	7	66	12	3	20	śr/zły		usunięcie
6.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	7	194	17	5	10	db/śr		cięcia sanitarne
7.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	2	140	16	5	20	db/śr		redukcja 1 przewodnika, usuwanie odro- stów, cięcia sanitarne, cięcie techniczne - skrajnia

8.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	3	57	5	3	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
9.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	30	30	3	2	10	db		formowanie korony, cięcia sanitarne
10.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	12	87	10	6	10	db/śr		cięcie techniczne – skrajnia, redukcja 1 konara skier. w stronę drogi, cięcia sanitarne
11.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	297	22	17	30	db/śr	zachwiana statyka (punk ciężkości po stronie lasu), pionowe pęknięcia pnia	redukcja konarów nad drogą, montaż wiązania (1 szt.)
12.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	215	22	14	20	db/śr		cięcia sanitarne, redukcja korony
13.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	220	22	12	30	db/śr	odrosty, suchoczub	cięcia sanitarne, redukcja korony, montaż wiązania (1 szt.)
14.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	228	25	16	30	db/śr	odrosty	redukcja korony, cięcia sanitarne, montaż wiązań (3 szt.)
15.	sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestris</i>	14	16	12	3	10	db		cięcia sanitarne
16.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	17	40	7	3	20	zły	oberwany 1 przewodnik	usunięcie
17.	sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestre</i>	1	52	7	3		db/śr	zbyt gęsta więźba	usunięcie
18.	sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestre</i>	1	60	7	3		db/śr		
19.	sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestre</i>	4	35	7	3		db/śr	zbyt gęsta więźba	usunięcie
20.	sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestre</i>	2	85	7	3		db/śr		
21.	sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestre</i>	6	69				db/śr	zbyt gęsta więźba	usunięcie
22.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	12	190	20	12	20	db/śr	odrosty	redukcja korony, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
23.	sosna zwyczajna <i>Pinus sylvestris</i>	10	120	20	5	20	db		cięcia sanitarne

24.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	175	17	8	30	db/śr		redukcja korony
25.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	180	10	5	10	śr	duży ubytek u podstawy (kapliczka), zaburzona statyka, odrosty	cięcia sanitarne, redukcja korony
26.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	127	8	5	10	śr	duży ubytek u podstawy, drzewo niskie i bezpieczne, odrosty	cięcia sanitarne
27.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	178	18	9	50	śr	duży ubytek u podstawy (kapliczka), odrosty	redukcja korony (obniżenie) lub usunięcie, cięcia sanitarne
28.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	224	18	9	50	śr	duży ubytek u podstawy (kapliczka), odrosty	redukcja korony, cięcia sanitarne
29.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	165	18	9	30	śr	odrosty, wiązanie przelotowe	redukcja przewodników, wymiana wiązania (1 szt.)
30.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>		10	3	1		db/śr		
31.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	307	22	16	30	śr/zły	duży ubytek wgłębny, ryzyko wyłamania, odrosty	znaczna redukcja korony, cięcia sanitarne
32.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	4	200	20	7	20	śr		cięcia sanitarne, redukcja przewodników, wymiana wiązania (1 szt.)
33.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	20	40	6	4	20	db		formowanie korony, cięcie techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
34.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	195	15	8	40	śr	suchoczub, odrosty	cięcia sanitarne, obniżenie przewodnika
35.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	188	19	15	20	śr	odrosty	cięcia sanitarne, redukcja korony (obniżenie), montaż wiązań (3 szt.)
36.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	221	18	20	30	śr	podłużne pęknięcie pnia	redukcja konarów, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
37.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	12	250	20	15	30	śr	wiązanie przelotowe, odrosty	cięcia sanitarne, obniżenie 2 przewodników, wymiana wiązania (1 szt.)

38.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	25	240	15	15	20	śr	odrosty	redukcja korony, cięcia sanitarne, montaż wiązań (2 szt.)
1 nasadzenie									
39.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	25	311	25	17	20	śr	wiązanie przelotowe	redukcja korony, cięcia sanitarne, wymiana wiązania (1 szt.), usunięcie podlotu (1 osika, 1 klon)
1 nasadzenie									
40.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	25	67	13	7	20	śr	nawisy, połamane gałęzie	cięcia sanitarne, cięcie techniczne (skrajnia)
41.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	213	20	12	20	śr	odrosty	odciążenie 2 konarów skier. w stronę lasu, montaż wiązań (3 szt.)
42.	olcha czarna <i>Alnus glutinosa</i>	15	82	12	4	100		suche	usunięcie
43.	wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	7	45	8	6	0	db		formowanie korony, cięcie techniczne (skrajnia), małe drzewka do usunięcia (2 lipy, 1 wiąz)
44.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	12	196	24	12	30	śr	nawisy	redukcja korony (obniżenie)
45.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	36	8	6	30	zły	suchoczub	usunięcie
46.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	2	74	10	6	20	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
47.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	22	58	8	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
48.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	26	5	2	10	db	przytłumiona przez sąsiednie drzewa	formowanie korony, cięcia sanitarne; w pobliżu podlot do usunięcia
49.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	10	12	5	3	10	śr	zdeformowana korona	usunięcie
50.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	13	199	10	10	20	śr	odrosty	cięcia sanitarne, usunięcie suchego przewodnika skier. w stronę lasu, montaż wiązania (1 szt.)
51.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	140	17	4	20	śr	guz na wys. 2 m	redukcja konarów, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)

52.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	264	22	15	20	śr	odrosty na pniu	cięcia sanitarne, usunięcie odrostów, obniżenie korony
53.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	29	236	20	11	30	śr	osłabienie pnia (duży ubytek)	cięcia sanitarne, redukcja każdego z 3 przewodników, montaż wiązań (3 szt.)
54.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	157	17	10	20	śr	dwuprzewodnikowa	cięcia sanitarne, usunięcie 1 przewodnika od str. lasu, redukcja przewodnika od str. drogi; pozostawić odrośla bzu czarnego
55.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	17	223	20	15	20	śr		redukcja korony (obniżenie), cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.); pozostawić odrośla bzu czarnego
56.	brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i>	17	40	7	3	10	śr	przytłumiona przez klona rosnącego w lesie, zdeformowana korona	usunięcie
57.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	221	16	12	40	śr/zły	dwuprzewodnikowe	usunięcie przewodnika od str. lasu, znaczna redukcja przewodnika od strony drogi, cięcia sanitarne
58.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	20	240	20	15	50	śr/zły	dwuprzewodnikowe	usunięcie przewodnika od str. lasu, znaczna redukcja przewodnika od strony drogi, cięcia sanitarne; podłot w pobliżu (1 topola osika, 1 klon jesionolistny) do usunięcia
59.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	261	18	12	20	śr	odrosty	redukcja korony, cięcia sanitarne, montaż wiązań (3 szt.)
60.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	229	18	10	30	śr		redukcja korony, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.), odrosty klonu do usunięcia
61.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	11	196	18	10	10	śr	odrosty	cięcia sanitarne, montaż wiązań (3 szt.)
62.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	52	8	6	10	db/śr	dwuprzewodnikowe	formowanie korony - wybrać 1 z przewodników, cięcie techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
63.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	8	37	5	4	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne

64.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	227	22	10	20	śr	odrosty	redukcja (obniżenie) korony cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
65.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	12	280	22	8	30	śr	u podstawy wypływki puszczyka	redukcja korony, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
66.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	223	20	8	10	śr	bardzo liczne odrosty	niewielka redukcja korony, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
67.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	257	20	10	20	śr	drzewo vitalne, ale puste w środku, z pęknięciami podłużnymi pnia	cięcia sanitarne, znaczna redukcja korony, usunięcie przewodnika wychylonego w str. drzewa nr 66, montaż wiązań (2 szt.)
68.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	35	240	20	8	30	zły	rozległy ubytek wgłębny, pęknięcia podłużne pnia – ryzyko wyłamania, odrosty	usunięcie
1 nasadzenie									
69.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	12	204	19	9	10	śr	liczne odrosty, duży ubytek	redukcja korony (obniżenie), cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
70.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	15	279	15	12	30	śr	dwuprzewodnikowe, nawisy, obłamania, suchoczub	redukcja przewodnika od str. nr 71, usunięcie przewodnika od str. nr 69, cięcia sanitarne
3 nasadzenia									
71.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	20	4	3	10	śr	uszkodzony pień	usunięcie
72.	topola biała <i>Populus alba</i>	8	34	4	4	10	db		usunięcie ze wzgl. kompozycyjnych
73.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	101	10	8	10	śr	dwuprzewodnikowe	redukcja 1 z 2 przewodników, cięcia sanitarne
74.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	15	101	10	7	10	db/śr	uszkodzona kora, nawisy, złamania	ostrożne usunięcie callusa, formowanie korony, cięcia sanitarne
75.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	21	4	3	10	śr	zdeformowana korona	usunięcie
76.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	38	4	4	10	db		formowanie korony, cięcia sanitarne

77.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	4	22	4	4	10	db/śr	dwuprzewodnikowe, przygłuszone przez olchę	redukcja mniejszego przewodnika, cięcia sanitarne
78.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	2	20	4	3	10	śr	przygłuszone przez drzewo nr 79	usunięcie
79.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	69	7	7	10	śr		redukcja 2 konarów – 1 ułamanego od str. drzewa nr 78 oraz 2 po str. drzewa nr 80, cięcia sanitarne
80.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	221	10	7	30	śr/zły	suchoczub, mocno wypróchniały pień, liczne odrosty	usunięcie wierzchołka, cięcie techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
81.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	15	261	10	7	20	śr/zły	liczne odrosty, mocno wypróchniały pień	redukcja (obniżenie) korony, cięcie sani- tarne
2 nasadzenia									
wjazd na stację paliwową									
1 nasadzenie									
82.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	112	9	8	10	db/śr		cięcie techniczne (skrajnia), cięcie sani- tarne
83.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	3	117	8	7	10	db/śr		cięcie sanitarne; pozostawić odrosty gruszy przy pniu
84.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	82	8	5	30	śr	suchoczub, nawisy	usunięcie
85.	wierzba biała <i>Salix alba</i>	8	376	18	18	20	śr	liczne pędy przy usu- niętych gałęziach	obniżenie najwyższego przewodnika, cięcie sanitarne
86.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	9	88	7	7	20	śr	dwuprzewodnikowe	redukcja przewodnika (ok. 50%) od strony stacji paliw, cięcie sanitarne
1 nasadzenie									
87.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	12	193	9	8	30	db/śr	zaburzona statyka	redukcja konarów (30-40%) od strony stacji paliw, cięcie sanitarne
88.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	3	59	7	4	10	db/śr		usunięcie w celu rozluźnienia więzby
wyjazd ze stacji paliwowej									
89.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	98	8	6	10	db/śr		cięcie techniczne (skrajnia), cięcie sani- tarne

90.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	4	28	3	2	10	db		formowanie korony, cięcie sanitarne
91.	brzoza brodawkowata <i>Betula verrucosa</i>		47	5	3	10	db/śr		usunięcie w celu rozluźnienia więzby
92.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		214	8	4	30	zły	pęknięcia podłużne pnia, mocno wy- próchniały pień	usunięcie; odrosty brzozowe w pobliżu do usunięcia
2 nasadzenia									

Pomnik Przyrody

Aleja Arkadia – Nieborów

Odcinek II Zygmuntów – Nieborów

Strona północna

Lp.	Gatunek	Odl. w m do nast.	Obwód pnia w cm	Wyso- kość w m	Średni- ca korony w m	Posusz	Stan	Uwagi	Zakres prac
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.	12.
93.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	25	98	15	7	10	db/sr	odrosty	formowanie korony, redukcja konara skier. w str. przystanku, cięcia sanitarne
1 nasadzenie									
94.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	13	188	20	8	20	db/sr	odrosty	cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
95.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	11	220	20	10	10	db/sr	odrosty	cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
96.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	95	15	5	10	db/sr	odrosty	korekta cięć, cięcia sanitarne
97.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	175	18	10	10	sr	wyłomy, nawisy, odro- sty	cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
98.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	11	115	15	8	20	db/sr	dwuprzewodnikowe, odrosty	redukcja 1 przewodnika, cięcia sanitarne
99.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	8	90	15	8	10	db/sr	dwuprzewodnikowe, odrosty	redukcja 1 przewodnika, cięcia sanitarne

100.	brzoza brodawkowata <i>Betula verucosa</i>	8	125	12	7	10	db/śr	zachwiana statyka	poprawa statyki, cięcia sanitarne
101.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	15	349	22	15	30	śr	dużo odrostów	obniżenie głównego przewodnika, usunięcie suchego przew., cięcia sanitarne
102.	dąb szypułkowy <i>Quercus robur</i>	22	82	11	6	10	db/śr	tablica reklamowa restauracji	cięcia sanitarne
103.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	306	19	17	20	db/śr	wiązanie przelotowe, tablica reklamowa restauracji	redukcja 2 przewodników, cięcia sanitarne, wymiana wiązania (1 szt.)
1 nasadzenie									
104.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	282	20	5	30	zły	szczątkowa korona, zachwiana statyka, duży ubytek kominowy	usunięcie
105.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	280	18	13	20	db/śr	odrosty	redukcja konara nad drogą, obniżenie przewodnika, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
106.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	285	18	10	30	śr		redukcja konara nad drogą, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.); pozostawić bez czarny
107.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	270					nawisy, odrosty	redukcja korony, cięcia sanitarne
108.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	60	9	4	10	db/śr	odrosty	formowanie korony, korekta starych cięć, cięcia sanitarne
109.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	8	60	10	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
110.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	260	16	7	30	śr	odrosty	cięcia sanitarne
111.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	22	290	18	7	40	śr	odrosty	redukcja konara, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.)
1 nasadzenie									
112.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	1	73	9	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne

113.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	83	9	5	10	db/śr	zbyt gęsta więźba	usunięcie
114.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	77	9	6	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
115.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	10	60	6	4	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
116.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	25	297	22	19	20	śr	wiązania przelotowe (3 szt.)	odciążenie przewodników, cięcia sanitarne, wymiana wiązań (3 szt.)
117.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	76	5	4	10	śr	drzewo ogłowione, zdegradowany pień	usunięcie
118.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	28	7	3	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
119.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	318	21	12	30	śr	wiązanie przelotowe, odrosty	redukcja 2 oraz usunięcie 1 przewodnika, cięcia sanitarne, wymiana wiązania (1 szt.)
120.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	26	174	8	6	20	db/śr	odrosty	cięcia sanitarne
1 nasadzenie									
121.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	20	77	10	8	10	db/śr	dwuprzewodnikowe	redukcja 1 przewodnika, cięcia sanitarne
1 nasadzenie									
122.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	8	124	13	8	10	db/śr		cięcia sanitarne
123.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	97	13	8	10	db/śr		formowanie korony, cięcia techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne, kontrola osadzenia konarów
124.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	23	121	14	8	10	db/śr		cięcia sanitarne
125.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	16	271	21	17	30	śr	wiązania przelotowe (3 szt.)	redukcja przewodnika, cięcia sanitarne, wymiana wiązań (3 szt.)
126.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	15	233	21	12	10	śr	wiązanie przelotowe	redukcja przewodnika, cięcia sanitarne, wymiana wiązania (1 szt.)
127.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	13	209	20	16	30	śr		znaczna redukcja korony, cięcia sanitarne
128.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	203	18	17	10	śr	dwuprzewodnikowe, odrosty	redukcja 1 przewodnika, cięcia sanitarne, montaż wiązania (1 szt.) cięcia sanitarne

129.	wiąz szypułkowy <i>Ulmus laevis</i>	7	348	25	16	30	śr	grzyby ksylotroficzne na nabiegach korzeniowych, rozległy ubytek kominowy	redukcja (obniżenie) drzewa montaż wiązań (4 szt.), cięcia sanitarne
130.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	15	249	20	14	20	śr	odrosty	redukcja konarów skierowanych na drogę montaż wiązań (3 szt.), cięcia sanitarne
131.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	15	162	16	9	40	śr/zły	odrosty	redukcja konara, redukcja (obniżenie) korony, montaż wiązania (1 szt.), cięcia sanitarne
132.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	28	234	22	11	20	śr	odrosty	redukcja dwóch przewodników, montaż wiązania (1 szt.) cięcia sanitarne
133.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	19	43	7	4	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
134.	grusza polna <i>Pyrus communis</i>	6	72	9	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
135.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	92	12	6	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
1 nasadzenie									
136.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	66	10	4	10	śr	duży ubytek u podstawy pnia	usunięcie
137.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	65	12	6	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
138.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	12	59	12	6	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
139.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		84	14	7	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
140.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		106	14	7	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
141.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		98	14	7	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
142.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		94	14	7	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
143.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	10	101	14	7	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne

144.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	9	94	14	7	10	db/śr		formowanie korony, redukcja konara skierowanego nad drogę, cięcia sanitarne
145.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	11	107	14	6	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
zagajnik sosnowy									
146.	Topola osika <i>Populus tremula</i>	13	68	15	5	10	db/śr	samosiew	usunięcie
147.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	21	263	18	8	30	śr		redukcja korony, cięcia sanitarne
148.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	280	18	7	30	śr		wymiana wiązania (1 szt.), redukcja przewodnika skierowanego nad drogę, cięcia sanitarne
149.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	9	169	20	7	10	śr		wymiana wiązania (1 szt.), redukcja przewodnika, cięcia sanitarne
150.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	124	17	6	20	db/śr		cięcia sanitarne
151.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	83	200	22	13	20	db/śr		cięcia sanitarne
6 nasadzeń									
152.	jesion <i>Fraxinus sp.</i>	9	43	7	3	10	db/śr		formowanie korony, cięcia techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
153.	jesion <i>Fraxinus sp.</i>	9	48	7	3	10	db/śr		formowanie korony, cięcia techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
154.	olcha czarna <i>Alnus glutinosa</i>	19	50	7	3	10	db/śr		formowanie korony, cięcia techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
1 nasadzenie									
155.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	23	312	18	11	20	śr	duży ubytek – „kapliczka“ u podstawy	montaż wiązania (1 szt.), redukcja korony, cięcia sanitarne
156.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	264	18	7	40	śr	zaburzona statyka, duży ubytek u podstawy	redukcja korony, cięcia sanitarne
157.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	20	213	18	8	30	śr		wymiana wiązania (1 szt.), usunięcie 1 przewodnika, cięcia sanitarne
1 nasadzenie									
158.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	8	227	14	7	30	śr	suchoczub, podcięty pilarką pień (ok. 4 cm)	redukcja (obniżenie) korony, cięcia sanitarne

159.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	13	253	22	16	30	śr	ryzyko wyłamania	znaczna redukcja (obniżenie) drzewa
160.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	203	18	7	40	db/śr	suchy konar skierowany nad drogę	redukcja (obniżenie) korony, cięcia sanitarne
161.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	23	248	21	15	30	śr		montaż wiązania (1 szt.), redukcja przewodnika, cięcia sanitarne
1 nasadzenie									
162.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	14	180	20	10	20	db/śr		redukcja (obniżenie) korony, cięcia sanitarne
163.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	28	58	10	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia techniczne (skrajnia), cięcia sanitarne
2 nasadzenia									
164.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	91	12	6	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
165.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	4	102	12	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
166.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	5	50	10	5	50	zły	zamierające	usunięcie
167.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	6	80	9	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
168.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	8	77	9	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
169.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	7	55	9	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
170.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	1	189	9	5	10	zły	zamierające, ryzyko wyłamania	usunięcie
171.	grusza polna <i>Pyrus communis</i>	12	58	8	4	10	db		formowanie korony, cięcia sanitarne
172.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	9	225	17	10	30	zły	zamierające, ryzyko wyłamania	znaczna redukcja korony
173.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	9	68	8	4	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne
174.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>	?	103	11	5	10	db/śr		formowanie korony, cięcia sanitarne

175.	lipa drobnolistna <i>Tilia cordata</i>		96			100	zły	suche	usunięcie
1 nasadzenie									